

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 683 DEL 05/08/2022**

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP111 E VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 - BIS AI SENSI DELL'ART 26 DEL D.L. N. 50 DEL 17/05/2022

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con provvedimenti n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova viabilità del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Arch. Francesca Guatteri fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 669 del 02/09/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per la "MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP111 E VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA", concludente nell'importo di € 400.000,00 di cui € 258.611,26 per lavori (comprensivi di € 12.314,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
	IMPORTO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 246.296,44
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 12.314,82
TOTALE - Lavori in appalto	€ 258.611,26
SOMME A DISPOSIZIONE	
Oneri acquisizione aree	€ 16.000,00
Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di laboratorio)	€ 34.827,78
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.172,23	€ 4.137,78
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.172,23	€ 1.034,45
Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione validatore	€ 27.494,26
Spese pubblicazione gara	€ 1.000,00
IVA 22%	€ 56.894,48
TOTALE - Somme a disposizione	€ 141.388,74
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 807 del 13/10/2021, i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale, 700 – 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 00279260368, con il ribasso del 3,59%, per un

importo dell'appalto di € 249.769,22, comprensivo di euro € 12.314,82 , per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AFFIDAMENTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 246.296,44	€ 237.454,40
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 12.314,82	€ 12.314,82
TOTALE - Lavori in appalto	€ 258.611,26	€ 249.769,22
SOMME A DISPOSIZIONE		
Oneri acquisizione aree	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di laboratorio)	€ 34.827,78	€ 34.827,78
fondo (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016) pari all'80% di € 5.172,23	€ 4.137,78	€ 4.137,78
fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.172,23	€ 1.034,45	€ 1.034,45
Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo. Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione validatore	€ 27.494,26	€ 27.494,26
Spese pubblicazione gara	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Ribasso e Minore IVA		€ 10.787,29
IVA 22%	€ 56.894,48	€ 54.949,23
TOTALE - Somme a disposizione	€ 141.388,74	€ 150.230,79
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400.000,00	€ 400.000,00

- in data 25/01/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N.ORD 51/2021, Protocollo n. 30531/11/2008, in forma di scrittura privata e in data 26/01/2022 sono stati consegnati i lavori in argomento;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Francesca Guatteri;

Considerato che, in base all'art. 7 del contratto, l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di € 60.000,00 al netto dell'IVA;

Visto:

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 redatto in data 04/07/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Claudio Canevari dal quale si evince che l'importo spettante all'impresa, contabilizzato con Certificato di Pagamento n. 01, al lordo delle ritenute, ammonta a € 111.433,61, al netto dell'IVA (€ 135.949,00 importo comprensivo di IVA);
- il D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito nella L. n. 106 del 23/07/2021 (Decreto sostegni-bis) Art. 1-septies rubricato "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici", con il quale è stato introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi, per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche;

- il D.L. n.50 del 17/05/2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» e, in particolare, l'art. 26 prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, gli stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, devono essere adottati, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 90%, fermo restando che, nelle more dell'emanazione dei prezzari medesimi, verrà riconosciuta alle imprese la compensazione, secondo la disciplina del comma 3 che recita:

“Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato”;

Constatato che:

- il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come disposto dall'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50, ammonta a € 13.460,53 lordi;
- per la compensazione sopra determinata possono essere utilizzati i fondi stabiliti all'art 26, comma 1, del medesimo D.L. 17/05/2022, n. 50, che recita: *“i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione”;*

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022;
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art.26 del citato decreto legge, pari a netti € 11.033,22 oltre IVA per un importo complessivo pari a € 13.460,53, trovano copertura nel quadro economico dell'opera e precisamente entro il 50% degli imprevisti;
- il Direttore dei Lavori Ing. Claudio Canevari ha provveduto a determinare i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90% e che l'importo straordinario spettante all'impresa, contabilizzato con Certificato di pagamento n. 01-bis, al netto delle ritenute, ammonta a € 11.033,22 al netto dell'IVA (€ 13.460,53 importo complessivo di IVA);
- il quadro economico risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 246.296,44	€ 237.454,40	€ 237.454,40
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 12.314,82	€ 12.314,82	€ 12.314,82
TOTALE - Lavori in appalto	€ 258.611,26	€ 249.769,22	€ 249.769,22
SOMME A DISPOSIZIONE			
Oneri acquisizione aree	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di laboratorio)	€ 34.827,78	€ 34.827,78	€ 34.827,78
fondo (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016) pari all'80% di € 5.172,23	€ 4.137,78	€ 4.137,78	€ 4.137,78
fondo (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016) pari al 20% di € 5.172,23	€ 1.034,45	€ 1.034,45	€ 1.034,45
Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione validatore	€ 27.494,26	€ 27.494,26	€ 14.033,73
Spese pubblicazione gara	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Ribasso e Minore IVA		€ 10.787,29	€ 10.787,29
IVA 22%	€ 56.894,48	€ 54.949,23	€ 54.949,23
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 11.033,22
IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 2.427,31
TOTALE - Somme a disposizione	€ 141.388,74	€ 150.230,79	€ 150.230,79
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1° gennaio 2022, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26, del D.L. 50/2022;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 26, del D.L. 50/2022, trovano copertura come sopra indicato;

- dare atto che:
 - l'importo trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento:
 - per i lavori scaturiti dal SAL 1 (di contratto), al netto della compensazione, pari a lordi € 135.949,00, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2022 (impegno reiscritto 807/2022) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;
 - per i lavori scaturiti dal SAL 1 (compensazione), pari a lordi € 13.460,53, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2022 (impegno reiscritto 807/2022) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;
 - per la contabilità afferente il contratto i prezzi applicati sono quelli del contratto principale;
 - per il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come disposto dall'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50, i prezzi applicati sono quelli concordati con n. 1 “verbale di adeguamento prezzi per compensazione” sino ad ora sottoscritti anche dalla impresa, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art. 26, del D.L. 50/2022, tenuto conto altresì che l'appaltatore ha dichiarato di accettare il “verbale di adeguamento prezzi per compensazione” proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8886484E92 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C51B19000000007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di procedere alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- di approvare, per le motivazioni sopra descritte, relativamente ai “lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP111 e Via Razza in Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE)”, i seguenti stati di avanzamento redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Claudio Canevari:
 - Stato di avanzamento lavori n. 1 contabilizzato con Certificato di Pagamento n. 01 pari a € 111.433,61, al netto dell'IVA (€ 135.949,00 importo comprensivo di IVA);
 - Stato di avanzamento lavori n. 1- bis contabilizzato con Certificato di pagamento n. 01-bis pari a € 11.033,22 al netto dell'IVA (€ 13.460,53 importo comprensivo di IVA);

- di liquidare a favore dell'impresa Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale, 700 – 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 00279260368, esecutrice dei lavori, i lavori scaturiti dal SAL (di contratto), al netto della compensazione, pari a lordi € 135.949,00 alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2022 (impegno reiscritto 807/2022) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 con esigibilità anno 2022;
- di liquidare, a favore della medesima impresa Frantoio Fondovalle Srl, i lavori scaturiti dal SAL (compensazione), pari ad lordi € 13.460,53 alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2022 (impegno reiscritto 807/2022) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 con esigibilità anno 2022;
- di riapprovare il quadro economico rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 246.296,44	€ 237.454,40	€ 237.454,40
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 12.314,82	€ 12.314,82	€ 12.314,82
TOTALE - Lavori in appalto	€ 258.611,26	€ 249.769,22	€ 249.769,22
SOMME A DISPOSIZIONE			
Oneri acquisizione aree	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spese tecniche (progettazione, indagini, prove di laboratorio)	€ 34.827,78	€ 34.827,78	€ 34.827,78
fondo (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016) pari all'80% di € 5.172,23	€ 4.137,78	€ 4.137,78	€ 4.137,78
fondo (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016) pari al 20% di € 5.172,23	€ 1.034,45	€ 1.034,45	€ 1.034,45
Imprevisti, oneri eventuali e contenziosi, spese di bollo, Registro e Contabilità e arrotondamenti, assicurazione validatore	€ 27.494,26	€ 27.494,26	€ 14.033,73
Spese pubblicazione gara	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Ribasso e Minore IVA		€ 10.787,29	€ 10.787,29
IVA 22%	€ 56.894,48	€ 54.949,23	€ 54.949,23
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 11.033,22
IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 2.427,31
TOTALE - Somme a disposizione	€ 141.388,74	€ 150.230,79	€ 150.230,79
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00

- di dare atto che:
 - per la contabilità afferente il contratto i prezzi applicati sono quelli del contratto principale;

- per il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come disposto dall'art 26, comma, 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50, i prezzi applicati sono quelli concordati con n. 1 “verbale di adeguamento prezzi per compensazione”, sino ad ora sottoscritti, alla cui formazione si è provveduto ai sensi del medesimo art. 26 del D.L. 50/2022, tenuto conto che, l'appaltatore ha dichiarato di accettare il “verbale di adeguamento prezzi per compensazione” proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8886484E92 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C51B19000000007;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.50/2016 è l'Arch. Francesca Guatteri, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, lì 05/08/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma