

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 742 DEL 05/09/2022**

OGGETTO

INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DEL PONTE SULLA SP8 AL KM 11+400 NEL CENTRO ABITATO DI TOANO IN PROSSIMITÀ DELLA SCUOLA MATERNA. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 1031 del 30/12/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dell' "Intervento urgente di messa in sicurezza urgente del ponte sulla SP8, al km 11+400 nel centro abitato di Toano, in prossimità della scuola materna", per l'importo di € 50.000,00, di cui € 38.357,52 per lavori (comprensivi di € 2.905,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), finanziato con eccedenze di entrate correnti e articolato come nel quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori in appalto			
a.1	Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso) (di cui € 4.881,80 per costo della manodopera)	€ 35 452.46	
a.2	Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	€ 2 905.06	
TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 38 357.52	€ 38 357.52
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
b.1	IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 8 438.65	
b.2	Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (2%) Quota 80%	€ 613.72	
b.3	Fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (2%) Quota 20%	€ 153.43	
b.4	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 800.00	
b.5	Imprevisti e occupazione terreni (IVA inclusa)	€ 1 286.68	
b.6	Spese per assicurazioni e altri oneri (IVA inclusa)	€ 350.00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11 642.48	€ 11 642.48
IMPORTO TOTALE PROGETTO ESECUTIVO			€ 50 000.00

- con la medesima determinazione dirigenziale si è provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella L.120/2020, ad affidare direttamente i relativi lavori all'Impresa DE ANGELI COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via della Resistenza n. 40/D, località Cervarezza Terme – Ventasso (RE), C.F. e P.IVA 02466210354, si è resa disponibile ad effettuare i lavori richiesti, presentando un'offerta assunta agli atti con prot. n. 31436 del 28/12/2020, per l'importo netto di € 34.920,67 (ribasso del 1,50%), a cui sono stati aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.905,06, per un importo complessivo netto di € 37.825,73, oltre all'IVA al 22%;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marino Gallo, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti della Provincia;
- con l'impresa di cui sopra in data 18/05/2021 è stato stipulato, mediante scambio di corrispondenza, il relativo contratto (Prot. 12330/25/2020);
- i lavori sono stati consegnati il 16/06/2021, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 04/09/2021;
- l'impresa, in corso di esecuzione dei lavori, con nota del 02/09/2021, faceva pervenire richiesta motivata di proroga, che è stata concessa con PEC prot. n. 23776/25/2020 del 03/09/2021, per la durata di giorni 11 (undici);
- a seguito della proroga di cui sopra, la data di ultimazione dei lavori è stata fissata al 15/09/2021;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 15/09/2021, come risulta dal relativo verbale;
- durante il corso dei lavori è avvenuto un pagamento di netti € 37.636,00, relativo al 1° stato avanzamento lavori, di cui al Certificato di Pagamento n. 67 del 05/11/2021;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 30/09/2021 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 37.825,73 (comprensivi di € 2.905,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), dal quale devono essere dedotti € 37.636,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 189,73, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 67/Reg. Cert. 2022 del 11/03/2022 (SAL n. 2 pari al finale);
- la Direzione Lavori, ha altresì, redatto in data 29/11/2021 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n.731/2022, sub impegno riscritto n. 210/2022 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- data l'esiguità della somma residua e l'effettiva regolare esecuzione dei lavori accertata dalla Direzione Lavori, si può soprassedere a richiedere la stipula della fideiussione sulla rata di saldo;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_32223869 (Data richiesta 21/07/2022 - Scadenza validità 18/11/2022) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa DE ANGELI COSTRUZIONI S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;
- non risultano effettuate cessioni di credito;
- per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE Speso e/o impegnato
A) LAVORI IN APPALTO			
a.1 - Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso) di cui € 4.881,80 per costo della manodopera)	0,00	34.920,67	34.920,67
a.2 - Oneri di sicurezza sul cantiere	0,00	0,00	0,00
TOTALE IN APPALTO	0,00	0,00	0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1 - I.V.A. SU LAVORI (22%)	8.438,65	8.321,66	8.321,66
b.2 - Fondo (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) Quota 80%	613,72	613,72	0,00
b.3 - Fondo (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) Quota 20%	153,43	153,43	0,00
b.4 - RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (IVA inclusa)	800,00	800,00	165,25
b.5 - IMPREVISTI e occupazione terreni (IVA inclusa)	1.286,68	1.286,68	0,00
b.6 - Spese per assicurazioni e altri oneri (IVA inclusa)	350,00	350,00	0,00
b.7 - Ribasso e minore I.V.A.	0,00	648,78	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	** Expression is faulty **	12.174,27	8.486,91
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	50.000,00	50.000,00	46.312,64
MINORE SPESA			3.687,36

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 731/2022, sub impegni reiscritti 210-211-212/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa di € 3.687,36, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z202FEDA28 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C77H20002160003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all' *“Intervento urgente di messa in sicurezza statica del ponte sulla SP8 al km 11+400 nel centro abitato di Toano, in prossimità della scuola materna”*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei Lavori in data 29/11/2021 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 37.825,73, nonché il Certificato di Pagamento n. 67/Reg. Cert. 2022 del 11/03/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n.2, pari al finale, dell'importo netto di € 189,73, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 231,47;
- di liquidare all'impresa De Angeli Costruzioni Srl, il credito netto di € 189,73, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 41,74, come risulta dalla fattura n. 1/11/22 del 16/03/2022, tenuto conto che detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n.731/2022, sub impegno reiscritto n. 210/2022 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 3.782,57, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 10030310000609, rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia di Castelnovo ne' Monti, in data 04/03/2021;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_32223869 (Data richiesta 21/07/2022 - Scadenza validità 18/11/2022) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa DE ANGELI COSTRUZIONI S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - data l'esiguità della somma residua e l'effettiva regolare esecuzione dei lavori accertata dalla Direzione Lavori, si può soprassedere a richiedere la stipula della fideiussione sulla rata di saldo;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE Speso e/o impegnato

A) LAVORI IN APPALTO			
a.1 - Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso) di cui € 4.881,80 per costo della manodopera)	0,00	34.920,67	34.920,67
a.2 - Oneri di sicurezza sul cantiere	0,00	0,00	0,00
TOTALE IN APPALTO	0,00	0,00	0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1 - I.V.A. SU LAVORI (22%)	8.438,65	8.321,66	8.321,66
b.2 - Fondo (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) Quota 80%	613,72	613,72	0,00
b.3 - Fondo (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) Quota 20%	153,43	153,43	0,00
b.4 - RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (IVA inclusa)	800,00	800,00	165,25
b.5 - IMPREVISTI e occupazione terreni (IVA inclusa)	1.286,68	1.286,68	0,00
b.6 - Spese per assicurazioni e altri oneri (IVA inclusa)	350,00	350,00	0,00
b.7 - Ribasso e minore I.V.A.	0,00	648,78	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		12.174,27	8.486,91
	** Expression is faulty **		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	50.000,00	50.000,00	46.312,64
MINORE SPESA			3.687,36

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 731/2022, sub impegni riscritti 210-211-212/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa di € 3.687,36, che può passare in economia;
- non si procede alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113, del D.Lgs. 508/2016, in quanto l'appalto dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z202FEDA28 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C77H20002160003.

Reggio Emilia, lì 05/09/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma