

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 831 DEL 04/10/2022**

**OGGETTO**

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 59 "VILLA MINOZZO - PRIMAORE - LIGONCHIO" AL KM 6+260 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con provvedimenti n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Preso atto che l'intervento in oggetto è totalmente finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 123 del 19/03/2020, annualità 2021, cod. int. 00143.20.RE, per l'importo complessivo di € 100.000,00;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 268 del 22/03/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Intervento di ripristino della scarpata di valle sulla SP 59 "Villa Minozzo - Primaore - Ligonchio" al Km 6+260 in Comune di Villa Minozzo"*, in virtù del D.M. n. 123 del 19/03/2020 – codice intervento 00143.20.RE - concludente nell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 75.003,94 per lavori (comprensivi di € 3.368,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), il cui quadro economico è così articolato:

	<b>APPALTO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 71.635,73
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.368,21
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 75.003,94</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA Lavori (22%)	€ 16.500,87
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3.843,00
Prove di laboratorio e sui materiali (IVA compresa)	€ 650,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 410,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.562,19
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 24.996,06</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

- a seguito di procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020, come modificato dall'Art. 51 della Legge 108/2021 Modifiche al decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, comma 1, lettera a, n. 2.1, all'impresa CAMAR Societa' Cooperativa, con sede in Isolato Maestà n. 2 a Castelnovo nè Monti (RE) – C.F. E P.I.VA 02590000358, con il ribasso del 2,80% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo complessivo netto di aggiudicazione di € 72.998,14 di cui € 69.629,93 per lavori ed € 3.368,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo complessivo:

	<b>APPALTO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 71.635,73	€ 69.629,93
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.368,21	€ 3.368,21
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 75.003,94</b>	<b>€ 72.998,14</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€ 16.500,87	€16.059,59
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3.843,00	€ 3.843,00
Prove di laboratorio e sui materiali (IVA compresa)	€ 650,00	€ 650,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 410,00	€ 410,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.562,19	€ 3.562,19
Ribasso di gara		€ 2.005,80
IVA su ribasso di gara (22%)		€ € 441,28
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 24.996,06</b>	<b>€ 27.001,86</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- in data 03/05/2022 è stato sottoscritto, a mezzo scrittura privata, il contratto di appalto n° Ord. 20/2022 Protocollo n° 7345/3/2021;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;
- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate con determinazione dirigenziale n. 369 del 22/04/2022, al Geom. Agostino Pigoni, in qualità di libero professionista con studio in Via Roma Sud n. 37/a Vezzano sul Crostolo (RE), iscritto all'Albo dei Geometri al n. 1496, per tale incarico è stato liquidato al Geom. Agostino Pigoni l'importo di € 2.685,22 comprensivo del contributo previdenziale 5%;
- in data 09/05/2022, con apposito verbale sono stati consegnati i lavori, il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 17/07/2022;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/07/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- è stato liquidato l'importo di € 390,51 comprensivo di IVA al laboratorio Experimentations s.r.l., di Corciano (PG) C.F. 03372400543, che risulta aggiudicatario della procedura negoziata dell'accordo quadro relativo alle prove di laboratorio sui materiali;
- durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento e precisamente: il n. 42/Reg. Cert. 2022 del 21/06/2022, dell'importo di € 50.165,41 per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 04/08/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 72.964,14, dal quale devono essere dedotti € 50.165,41, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 22.798,73 , come risulta dal Certificato di Pagamento n. 51/Reg. Cert. 2022 del 04/08/2022 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 24/08/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 0385417094, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA, Agenzia 0385/S94 REGGIO EMILIA - 0385, emessa in data 30/08/2022, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno 1083/2022) del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - la cassa Edile di Reggio Emilia ha emesso in data 01/09/2022 Protocollo attestazione 202200182RE10/3, l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera con esito positivo (secondo quanto previsto dal D.M. 143 del 25/06/2021), per i lavori in oggetto per l'impresa consorziata esecutrice MORANI SRL;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_33545102, (data richiesta 20/06/2022 - scadenza validità 18/10/2022) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria CAMAR Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti. Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_33399830, (data richiesta 10/06/2022 - scadenza validità 08/10/2022) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice MORANI SRL è in regola con gli adempimenti. Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_33410818, (data richiesta 13/06/2022 - scadenza validità 11/10/2022) i

soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria BM SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	APPALTO	AGGIUDICAZIONE	SPESO
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 71.635,73	€ 69.629,93	€ 70.589,84
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.368,21	€ 3.368,21	€ 2.374,30
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 75.003,94</b>	<b>€ 72.998,14</b>	<b>€ 72.964,14</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA Lavori (22%)	€ 16.500,87	€ 16.059,59	€ 16.052,11
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3.843,00	€ 3.843,00	€ 2.685,22
Prove di laboratorio e sui materiali (IVA compresa)	€ 650,00	€ 650,00	€ 390,51
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 410,00	€ 410,00	€ 120,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.562,19	€ 3.562,19	€ 0,00
Ribasso di gara		€ 2.005,80	
IVA su ribasso di gara (22%)		€ 441,28	
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 24.996,06</b>	<b>€ 27.001,86</b>	<b>€ 19.250,84</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 92.214,98</b>
<b>MINOR SPESA - ECONOMIA</b>			<b>€ 7.785,02</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 7.785,02, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 911990822A, il Codice Unico di Progetto (CUP) C27H20001500001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di approvare lo stato finale dell'*"Intervento di ripristino della scarpata di valle sulla SP 59 "Villa Minozzo - Primaore - Ligonchio" al Km 6+260 in Comune di Villa Minozzo"*, in virtù del D.M. n. 123 del 19/03/2020 – codice intervento 00143.20.RE, redatto dal Direttore dei lavori in data 04/08/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 24/08/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 72.964,14,

nonché il Certificato di Pagamento n. 51/Reg. Cert. 2022 del 04/08/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 22.798,73, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 27.814,45;

- di liquidare all'impresa CAMAR Società Cooperativa, il credito netto di € 22.798,73, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 27.814,45, come risulta dalla fattura n. 49 del 16/08/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno 1083/2022, sub-impegno 400/2022) del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 0385417094, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA, Agenzia 0385/S94 REGGIO EMILIA - 0385, emessa in data 30/08/2022, che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 3.818,32, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 0385416639 rilasciata da HDI Assicurazioni Spa – Agenzia di Reggio Emilia in data 23/03/2022;
- di dare atto che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
  - è stato liquidato l'importo di € 2.685,22 comprensivo del contributo previdenziale 5%, al Geom. Agostino Pigoni per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
  - è stato liquidato l'importo di € 390,51 comprensivo di IVA al laboratorio Experimentations s.r.l., di Corciano (PG) C.F. 03372400543, che risulta aggiudicatario della procedura negoziata dell'accordo quadro relativo alle prove di laboratorio sui materiali;
  - l'impresa assuntrice e l'impresa consorziata esecutrice hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - la cassa Edile di Reggio Emilia ha emesso in data 01/09/2022 Protocollo attestazione 202200182RE10/3, l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera con esito positivo (secondo quanto previsto dal D.M. 143 del 25/06/2021), per i lavori in parola per l'impresa consorziata esecutrice MORANI SRL;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_33545102, (data richiesta 20/06/2022 - scadenza validità 18/10/2022) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria CAMAR Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti. Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_33399830, (data richiesta 10/06/2022 - scadenza validità 08/10/2022) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice MORANI SRL è in regola con gli adempimenti. Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_33410818, (data richiesta 13/06/2022 - scadenza validità 11/10/2022) i

soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria BM SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	<b>APPALTO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>	<b>SPESO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 71.635,73	€ 69.629,93	€ 70.589,84
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.368,21	€ 3.368,21	€ 2.374,30
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 75.003,94</b>	<b>€ 72.998,14</b>	<b>€ 72.964,14</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA Lavori (22%)	€ 16.500,87	€16.059,59	€ 16.052,11
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 3.843,00	€ 3.843,00	€ 2.685,22
Prove di laboratorio e sui materiali (IVA compresa)	€ 650,00	€ 650,00	€ 390,51
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 410,00	€ 410,00	€ 120,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.562,19	€ 3.562,19	€ 0,00
Ribasso di gara		€ 2.005,80	
IVA su ribasso di gara (22%)		€ € 441,28	
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 24.996,06</b>	<b>€ 27.001,86</b>	<b>€ 19.250,84</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 92.214,98</b>
<b>MINOR SPESA - ECONOMIA</b>			<b>€ 7.785,02</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 7.785,02, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno 1083/2022) del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 911990822A, il Codice Unico di Progetto (CUP) C27H20001500001.

Reggio Emilia, li 04/10/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....