

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 851 DEL 10/10/2022**

OGGETTO

OCDPC N. 732/2020 - DECRETO PRESIDENTE RER N. 113/2021 CODICE INTERVENTO 17152 - RIPRISTINO TRANSITABILITA' IN SICUREZZA SULLA SP 9 KM 33+000 INTERESSATA DA FRANA DI CROLLO IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 786 del 07/10/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento *"Ripristino transitabilità in sicurezza sulla SP 9 km 33+000 interessata da frana di crollo"* a Civago nel comune di Villa Minozzo, per l'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 215.407,08 per lavori (comprensivi di € 21.610,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), finanziato per € 150.000,00 dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 113 del 13/07/2021 (cod. int. 17152) e per € 150.000,00 con fondi propri della Provincia. Il quadro economico di progetto è così articolato:

QUADRO ECONOMICO	
	Importi
LAVORI IN APPALTO	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 193.796,65
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21.610,43
TOTALE - Lavori in appalto	€ 215.407,08
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA Lavori (22%)	€ 47.389,56
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale e Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 18.363,17
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 10.878,04
Contributo ANAC	€ 225,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 530,00

Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 4.622,27
Fondo di cui all'art. 113, c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.584,88
TOTALE - Somme a disposizione	€ 84.592,92
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 300.000,00

- con la stessa determinazione dirigenziale è stata individuata quale procedura di scelta del contraente l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, come previsto dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2) par. 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, che modifica l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, per un importo a base di gara di € 215.407,08, di cui € 193.796,65 per lavori soggetti a ribasso ed € 21.610,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito dell'esito della procedura negoziata di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 858 del 27/10/2021, i relativi lavori sono stati affidati all'impresa Antonini Srl, con sede in via Santa Lucia n. 55/a, Bastia Umbra (PG), C.F. e P.IVA 02168670541, con il ribasso del 26,04% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo complessivo netto di aggiudicazione di € 164.942,43 di cui € 143.332,00 per lavori ed € 21.610,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 02/02/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n. Ord. 3/2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di direttore dei lavori sono state espletate dall'Ing. Francesco Vasirani, per conto della Provincia;
- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate con determinazione dirigenziale n. 792 del 07/10/2021 all'Ing. Fabio Vignali, con studio in via Turati n. 91/1, Quattro Castella (RE), C.F. VGNFBA81E08F463M e P.IVA 02263010353;
- in data 06/04/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 04/07/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/07/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente:

1. n.63/Reg. Cert. 2022 del 05/09/2022, dell'importo di € 137.399,95, per il S.A.L. n. 1;

- la Direzione Lavori ha redatto in data 27/09/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 154.182,55, dal quale devono essere dedotti € 137.399,95 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 16.782,60, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 71/Reg. Cert. 2022 del 27/09/2022 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 28/09/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegni reiscritti 778/2022 e 781/2022, con esigibilità anno 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 799 del 21/09/2022 è stato determinato di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, approvando nel contempo il seguente quadro economico rimodulato:

<i>QUADRO ECONOMICO</i>			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 193.796,65	€ 143.332,00	€ 143.332,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21.610,43	€ 21.610,43	€ 21.610,43
TOTALE - Lavori in appalto	€ 215.407,08	€ 164.942,43	€ 164.942,43
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 47.389,56	€ 36.287,33	€ 36.287,33
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale e Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 18.363,17	€ 18.363,17	€ 18.363,17
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 10.878,04	€ 10.878,04	€ 10.878,04
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 530,00	€ 530,00	€ 530,00
Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 4.622,27	€ 4.622,27	€ 2.311,13

Fondo di cui all'art. 113, c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.584,88	€ 2.584,88	€ 2.584,88
Ribasso di gara (26,04%) e minor IVA		€ 61.566,88	€ 0,00
<i>Disponibilità per maggiori oneri in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50</i>			€ 63.878,02
TOTALE - Somme a disposizione	€ 84.592,92	€ 135.057,57	€ 135.057,57
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

- la Direzione Lavori ha pertanto redatto in data 27/09/2022 lo stato finale relativo all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ammontante a netti € 8.655,45, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 72/Reg. Cert. 2022 del 27/09/2022 (SAL n. 2-BIS pari al finale);
- la spesa di cui sopra, relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, pari a netti € 8.655,45, oltre alla relativa IVA pari a € 1.904,20, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegni reiscritti 778/2022 e 781/2022, con esigibilità anno 2022;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1910015, rilasciata il 03/10/2022 a Milano da Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di K & CO. - Grosseto, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_33595613, (data richiesta 22/06/2022 - scadenza validità 20/10/2022) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Antonini Srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_33428086, (data richiesta 14/06/2022 - scadenza validità 12/10/2022) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO	STATO FINALE

LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 193.796,65	€ 143.332,00	€ 143.332,00	€ 143.926,94
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21.610,43	€ 21.610,43	€ 21.610,43	€ 10.255,61
TOTALE - Lavori in appalto	€ 215.407,08	€ 164.942,43	€ 164.942,43	€ 154.182,55
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 47.389,56	€ 36.287,33	€ 36.287,33	€ 33.920,16
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale e Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 18.363,17	€ 18.363,17	€ 18.363,17	€ 18.363,17
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 10.878,04	€ 10.878,04	€ 10.878,04	€ 10.878,04
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 530,00	€ 530,00	€ 530,00	€ 530,00
Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 4.622,27	€ 4.622,27	€ 2.311,13	€ 0,00
Fondo di cui all'art. 113, c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.584,88	€ 2.584,88	€ 2.584,88	€ 2.584,88
Ribasso di gara (26,04%) e minor IVA		€ 61.566,88	€ 0,00	€ 0,00
Maggiori oneri in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50			€ 63.878,02	€ 8.655,45
IVA sui maggiori oneri in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50				€ 1.904,20
TOTALE - Somme a disposizione	€ 84.592,92	€ 135.057,57	€ 135.057,57	€ 77.060,90
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 231.243,45
<i>ECONOMIA</i>				€ 68.756,55

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, pari a netti € 8.655,45, oltre

alla relativa IVA pari a € 1.904,20, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 72/Reg. Cert. 2022 del 27/09/2022;

- il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 2.584,88;

risulta una minore spesa di € 68.756,55, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.584,88 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.584,88, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno riscritto 781/2022, con esigibilità anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8930787E90 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H21000970003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'intervento *“Ripristino transitabilità in sicurezza sulla SP 9 km 33+000 interessata da frana di crollo”* a Civago nel comune di Villa Minozzo - CUP C27H21000970003 - redatto dal Direttore dei lavori in data 27/09/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 28/09/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 154.182,55, nonché il Certificato di Pagamento n. 71/Reg. Cert. 2022 del 27/09/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 16.782,60, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 20.474,77;
- di liquidare all'impresa Antonini Srl il credito netto di € 16.782,60, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 3.692,17, come risulta dalla fattura n. 88 del 30/09/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegni reiscritti 778/2022 e 781/2022, con esigibilità anno 2022, e tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1910015, rilasciata il 03/10/2022 a Milano da Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di K & CO. - Grosseto, che si ritiene congrua;
- di approvare lo stato finale dell'adeguamento prezzi dell'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 27/09/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 8.655,45, nonché il Certificato di Pagamento n. 72/Reg. Cert. 2022 del 27/09/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2-BIS pari al finale, dell'importo netto di € 8.655,45, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 10.559,65;
- di liquidare all'impresa Antonini Srl il credito netto di € 8.655,45, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 10.559,65, come risulta dalla fattura n. 89 del 30/09/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegni reiscritti 778/2022 e 781/2022, con esigibilità anno 2022;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 26.456,77, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 1822787 rilasciata da Elba Assicurazioni Spa – Agenzia di K & CO. - Grosseto;
- di dare, inoltre, atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_33595613, (data richiesta 22/06/2022 - scadenza validità 20/10/2022) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Antonini Srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_33428086, (data richiesta 14/06/2022 - scadenza validità 12/10/2022) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

<i>QUADRO ECONOMICO</i>				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 193.796,65	€ 143.332,00	€ 143.332,00	€ 143.926,94
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21.610,43	€ 21.610,43	€ 21.610,43	€ 10.255,61
TOTALE - Lavori in appalto	€ 215.407,08	€ 164.942,43	€ 164.942,43	€ 154.182,55
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 47.389,56	€ 36.287,33	€ 36.287,33	€ 33.920,16
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale e Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 18.363,17	€ 18.363,17	€ 18.363,17	€ 18.363,17
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 10.878,04	€ 10.878,04	€ 10.878,04	€ 10.878,04
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 530,00	€ 530,00	€ 530,00	€ 530,00
Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 4.622,27	€ 4.622,27	€ 2.311,13	€ 0,00
Fondo di cui all'art. 113, c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.584,88	€ 2.584,88	€ 2.584,88	€ 2.584,88

Ribasso di gara (26,04%) e minor IVA		€ 61.566,88	€ 0,00	€ 0,00
Maggiori oneri in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50			€ 63.878,02	€ 8.655,45
IVA sui maggiori oneri in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50				€ 1.904,20
TOTALE - Somme a disposizione	€ 84.592,92	€ 135.057,57	€ 135.057,57	€ 77.060,90
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 231.243,45
<i>ECONOMIA</i>				€ 68.756,55

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, pari a netti € 8.655,45, oltre alla relativa IVA pari a € 1.904,20, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 72/Reg. Cert. 2022 del 27/09/2022;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 2.584,88;
risulta una minore spesa di € 68.756,55, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8930787E90 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C27H21000970003;
- di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.584,88 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.584,88, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno riscritto 781/2022, con esigibilità anno 2022.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale;
- Tabella riassuntiva di ripartizione.

Reggio Emilia, li 10/10/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma