

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 870 DEL 12/10/2022**

OGGETTO

OCDPC N. 503/2018 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 18/2021, CODICE INTERVENTO 16959 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SULLA SP 15 AL KM 9+050 IN COMUNE DI VENTASSO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati

Preso atto che l'intervento in oggetto è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna, che con Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 ha approvato il "Piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha finanziato l'intervento in oggetto con € 50.000,00;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 965 del 23/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'Intervento di ripristino dell'attraversamento idraulico sulla SP 15 al Km 9+050 in Comune di Ventasso, concludente nell'importo di € 50.000,00 di cui € 39.558,45 per lavori (comprensivi di € 2.617,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO		
	Importi parziali	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 36.941,19
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.617,26
TOTALE - Lavori in appalto		€ 39.558,45
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 8.702,86	
Assicurazione progettista e verificatore	€ 450,00	
Prove di laboratorio	€ 800,00	

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 488,69	
TOTALE - Somme a disposizione		€ 10.441,55
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 50.000,00

- a seguito di richiesta di preventivi, con determinazione dirigenziale n. 965 del 23/11/2021, i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, all'impresa – MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C., con sede in via del Chioso 1, Ventasso (RE), C.F./P.IVA: 01518550353, avendo presentato un ribasso del 16,35%, per un importo dell'appalto pari a euro 33.518,57, comprensivo di euro 2.617,26, per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AFFIDAMENTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 36.941,19	€ 30.901,31
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.617,26	€ 2.617,26
TOTALE - Lavori in appalto	€ 39.558,45	€ 33.518,57
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 8.702,86	€ 7.374,09
Assicurazione progettista e verificatore	€ 450,00	€ 450,00
Prove di Laboratorio	€ 800,00	€ 800,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 488,69	€ 488,69
Ribasso e minore IVA		€ 7.368,65
TOTALE - Somme a disposizione	€ 10.441,55	€ 16.481,43
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 50.000,00

- in data 23/12/2021 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto protocollo n. 35956;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing Francesco Vasirani dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;
- in data 16/05/2022, con apposito verbale sono stati consegnati i lavori, il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 14/07/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14/07/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 08/09/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 25.788,33, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 67/Reg. Cert. 2022 del 13/09/2022 (SAL n. 1 pari al finale); ha altresì redatto in data 03/10/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- con determinazione dirigenziale n. 778 del 15/09/2022 è stato determinato di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella legge 91/2022 approvando nel contempo il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 36.941,19	€ 30.901,31	€ 30.901,31
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.617,26	€ 2.617,26	€ 2.617,26
TOTALE - Lavori in appalto	€ 39.558,45	€ 33.518,57	€ 33.518,57
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 8.702,86	€ 7.374,09	€ 7.374,09
Assicurazione progettista e verificatore	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
Prove di Laboratorio	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 488,69	€ 488,69	€ 244,34
Ribasso e minore IVA		€ 7.368,65	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 7.613,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 10.441,55	€ 16.481,43	€ 16.481,43
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

- la Direzione Lavori ha pertanto redatto in data 08/09/2022 lo stato finale dei lavori di adeguamento prezzi, ammontante a netti € 3.590,74, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 68/Reg. Cert. 2022 del 13/09/2022 (SAL n. 1_BIS pari al finale);
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291002128, rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia 400672 – Castelnovo né Monti, emessa in data 04/10/2022, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2022 (impegno riscritto 785/2022), con esigibilità anno 2022;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_34657431, (data richiesta 19/09/2022 - scadenza validità 17/01/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_34255130, (data richiesta 11/08/2022 - scadenza validità 09/12/2022) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che dichiarano che l'impresa subaffidataria GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
	PROGETTO	AFFIDAM.	RIMODUL.	SPESO
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 36.941,19	€ 30.901,31	€ 30.901,31	€ 24.408,09
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.617,26	€ 2.617,26	€ 2.617,26	€ 1.380,24
TOTALE - Lavori in appalto	€ 39.558,45	€ 33.518,57	€ 33.518,57	€ 25.788,33
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 8.702,86	€ 7.374,09	€ 7.374,09	€ 5.673,43
Assicurazione progettista e verificatore	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 380,00
Prove di Laboratorio	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 225,26
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 488,69	€ 488,69	€ 244,34	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 7.368,65	€ 0,00	€ 0,00

Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 7.613,00	€ 4.380,70
TOTALE - Somme a disposizione	€ 10.441,55	€ 16.481,43	€ 16.481,43	€ 10.659,39
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 36.447,72
			ECONIMIA	€ 13.552,28

- ✓ rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 13.552,28, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z203388127, il Codice Unico di Progetto (CUP) C35H19000130005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dell'Intervento di ripristino dell'attraversamento idraulico sulla SP 15 al Km 9+050 in Comune di Ventasso, per il quale con Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 è stato approvato il "Piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145", redatto dal Direttore dei lavori in data 08/09/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 03/10/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 25.788,33, nonché il Certificato di Pagamento n. 67/Reg. Cert. 2022 del 13/09/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 1, pari al finale, dell'importo netto di € 25.788,33, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 31.461,76;
- di liquidare all'impresa MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C., il credito netto di € 25.788,33, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 31.461,76, come risulta dalla fattura n. 71 del 21/09/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2022 (impegno reiscritto 785/2022), con esigibilità anno 2022 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291002128, rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia 400672 – Castelnovo né Monti, emessa in data 04/10/2022, per una somma che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 6.685,95, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia

fidejussoria n. 40067291002109 rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Castelnuovo né Monti in data 13/12/2021;

- di approvare lo stato finale dell'adeguamento prezzi dell'Intervento di ripristino dell'attraversamento idraulico sulla SP 15 al Km 9+050 in Comune di Ventasso in virtù dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 08/09/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 3.590,74, nonché il Certificato di Pagamento n. 68/Reg. Cert. 2022 del 13/09/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 1_BIS pari al finale, dell'importo netto di € 3.590,74, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 4.380,70;
- di liquidare all'impresa MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C., il credito netto di € 3.590,74, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 4.380,70, come risulta dalla fattura n. 72 del 21/09/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2022 (impegno riscritto 785/2022), con esigibilità anno 2022;
- di dare atto che:
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - ✓ l'impresa assuntrice e l'impresa consorziata esecutrice hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - ✓ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 22/09/2022 protocollo 202200245RE10/3 ha dato esito positivo;
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_34657431, (data richiesta 19/09/2022 - scadenza validità 17/01/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. è in regola con gli adempimenti e con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_34255130, (data richiesta 11/08/2022 - scadenza validità 09/12/2022) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che dichiarano che l'impresa subaffidataria GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
	PROGETTO	AFFIDAM.	RIMODUL.	SPESO
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 36.941,19	€ 30.901,31	€ 30.901,31	€ 24.408,09
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.617,26	€ 2.617,26	€ 2.617,26	€ 1.380,24
TOTALE - Lavori in appalto	€ 39.558,45	€ 33.518,57	€ 33.518,57	€ 25.788,33
SOMME A DISPOSIZIONE				

IVA Lavori (22%)	€ 8.702,86	€ 7.374,09	€ 7.374,09	€ 5.673,43
Assicurazione progettista e verificatore	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 380,00
Prove di Laboratorio	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 225,26
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 488,69	€ 488,69	€ 244,34	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 7.368,65	€ 0,00	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 7.613,00	€ 4.380,70
TOTALE - Somme a disposizione	€ 10.441,55	€ 16.481,43	€ 16.481,43	€ 10.659,39
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 36.447,72
			ECONIMIA	€ 13.552,28

- ✓ rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 13.552,28, che può passare in economia;
- ✓ tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2022 (impegno riscritto 785/2022), con esigibilità anno 2022;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z203388127, il Codice Unico di Progetto (CUP) C35H19000130005.

Reggio Emilia, lì 12/10/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma