

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 964 DEL 04/11/2022**

**OGGETTO**

INTERVENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DELLA SP 102 AL KM 2+400 IN COMUNE DI VENTASSO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 964 del 23/11/2021, è stato approvato il progetto definitivo dell'*"Intervento per il consolidamento del tratto della SP 102 al km 2+400 in comune di Ventasso"* per l'importo complessivo di € 220.000,00, di cui € 157.667,69 per lavori (comprensivi di € 7.359,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), finanziato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 (cod. int. 16957). Il quadro economico di progetto è così articolato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
	<b>IMPORTI</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 150.308,17
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.359,52
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 157.667,69</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA Lavori (22%)	€ 34.686,89
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 13.798,57
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 6.812,84
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.854,05
Contributo ANAC	€ 225,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 450,00
Prove di laboratorio	€ 600,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.904,96
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 62.332,31</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 220.000,00</b>

- con la stessa determinazione dirigenziale si è provveduto all'affidamento dei lavori, avvalendosi delle deroghe previste dalla OCDPC 558/2018 come modificata dalla OCDPC 559/2018 e dalla OCDPC 601/2019, ed in particolare della deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, che ha consentito di dar corso ad un

affidamento diretto fino al limite di € 200.000,00, e della deroga che ha consentito all'affidamento anche sulla base del progetto definitivo;

- a seguito di un'indagine esplorativa di mercato, con la determinazione dirigenziale di cui sopra, i lavori sono stati affidati tramite affidamento diretto all'impresa Tazzioli e Magnani S.r.l., con sede in via Ganapini 27, Castelnovo ne' Monti (RE), C.F./P.IVA: 00122740350, che ha offerto un ribasso del 2,60% sull'importo a base di richiesta di preventivo, per l'importo netto di aggiudicazione di € 153.759,68, di cui € 146.400,16 per lavori e € 7.359,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 17/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n° Ord. 46/2021;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di direttore dei lavori sono state espletate dall'Ing. Francesco Vasirani, per conto della Provincia;
- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate dal P.A. MARCELLO MANFREDI, con sede in 42035 Castelnovo ne' Monti (RE), via Rivolvecchio n. 33/5, C.F.: MNFMCL75B06H223A, P.IVA: 01821210356, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 798 del 11/10/2021;
- in data 14/03/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 80 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 01/06/2022;
- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'occupazione temporanea di un'area privata, identificata al catasto terreni del comune di Ventasso al foglio 44, mappale 41, per la realizzazione della pista di cantiere e per la costruzione della nuova opera di sostegno della strada;
- per tale occupazione è stato redatto un accordo di occupazione temporanea, sottoscritto in data 15/03/2022 dall'Ing. Valerio Bussei per conto della Provincia e dalla proprietà dell'area, ed è stata stimata dalla U.O. Provveditorato ed espropri della Provincia un'indennità di occupazione di € 35,00 al mese, accettata dalla proprietà;
- la durata effettiva dell'occupazione è stata dal 15/03/2022 al 24/05/2022, come da verbali sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dalla proprietà, maturando un'indennità complessiva di € 105,00 che ha trovato copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, come attestato con determinazione dirigenziale n. 743 del 05/09/2022, e precisamente alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno riscritto 780/2022, con esigibilità anno 2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/05/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;

- durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente:
  1. n.32/Reg. Cert. 2022 del 29/04/2022, dell'importo di € 110.622,26, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 07/09/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 151.287,08, dal quale devono essere dedotti € 110.622,26 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 40.664,82, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 65/Reg. Cert. 2022 del 12/09/2022 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 10/10/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 780/2022, con esigibilità anno 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 771 del 14/09/2022 è stato determinato di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, approvando nel contempo il seguente quadro economico rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 150.308,17	€ 146.400,16	€ 146.400,16
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.359,52	€ 7.359,52	€ 7.359,52
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 157.667,69</b>	<b>€ 153.759,68</b>	<b>€ 153.759,68</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA Lavori (22%)	€ 34.686,89	€ 33.827,13	€ 33.827,13
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 13.798,57	€ 13.798,57	€ 13.798,57
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 6.812,84	€ 6.812,84	€ 6.812,84
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.854,05	€ 1.854,05	€ 1.854,05
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 450,00	€ 450,00	€ 482,00
Prove di laboratorio	€ 600,00	€ 600,00	€ 609,33
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.904,96	€ 3.904,96	€ 1.879,32
Ribasso e minore IVA		€ 4.767,77	
<i>Disponibilità per maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50</i>			€ 6.647,08
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 62.332,31</b>	<b>€ 66.240,32</b>	<b>€ 66.240,32</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 220.000,00</b>	<b>€ 220.000,00</b>	<b>€ 220.000,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

- la Direzione Lavori ha pertanto redatto in data 07/09/2022 lo stato finale relativo all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ammontante a netti € 24.491,45, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 66/Reg. Cert. 2022 del 12/09/2022 (SAL n. 2-BIS pari al finale);
- la spesa di cui sopra, relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, pari a netti € 24.491,45, oltre alla relativa IVA pari a € 5.388,12, per complessivi € 29.879,57, trova copertura come segue:
  - per € 6.647,08 tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno riscritto 780/2022 – subimpegno 638/2022, con esigibilità anno 2022;
  - per € 23.232,49 tra le somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 168 del 25/08/2022 e destinate alla compensazione degli aumenti prezzi ai sensi dell'art. 26, c. 1, del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, ed imputati al cap. 5028, impegni 748-753-755-757-764/2022;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1914972, rilasciata il 17/10/2022 a Milano da Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia OVER ASSICURAZIONI - Roma, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/10/2022 protocollo 202200263RE10/3 ha dato esito positivo.
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_35009841, (data richiesta 12/10/2022 - scadenza validità 09/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Tazzioli e Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 150.308,17	€ 146.400,16	€ 146.400,16	€ 145.134,64
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.359,52	€ 7.359,52	€ 7.359,52	€ 6.152,44
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 157.667,69</b>	<b>€ 153.759,68</b>	<b>€ 153.759,68</b>	<b>€ 151.287,08</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA Lavori (22%)	€ 34.686,89	€ 33.827,13	€ 33.827,13	€ 33.283,16
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 13.798,57	€ 13.798,57	€ 13.798,57	€ 12.754,20
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 6.812,84	€ 6.812,84	€ 6.812,84	€ 6.812,84
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.854,05	€ 1.854,05	€ 1.854,05	€ 1.854,05
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 450,00	€ 450,00	€ 482,00	€ 482,00
Prove di laboratorio	€ 600,00	€ 600,00	€ 609,33	€ 609,33
Accordi bonari	€ 3.904,96	€ 3.904,96	€ 1.879,32	€ 105,00
Imprevisti e arrotondamenti				€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 4.767,77		
<i>Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>				€ 5.448,43
<i>IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>			€ 6.647,08	€ 1.198,65
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 62.332,31</b>	<b>€ 66.240,32</b>	<b>€ 66.240,32</b>	<b>€ 62.772,66</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 220.000,00</b>	<b>€ 220.000,00</b>	<b>€ 220.000,00</b>	<b>€ 214.059,74</b>
ECONOMIA				€ 5.940,26

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la quota parte che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto pari a € 5.448,43, oltre alla relativa IVA pari a € 1.198,65, per complessivi € 6.647,08;
risulta una minore spesa di € 5.940,26, che può passare in economia;
  
- resta inoltre da sostenere la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la restante quota parte che trova copertura nelle somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 168 del 25/08/2022, pari a € 19.043,02, oltre alla relativa IVA pari a € 4.189,47, per complessivi € 23.232,49;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 89737436FC e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C35H19000090005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'*"Intervento per il consolidamento del tratto della SP 102 al km 2+400 in comune di Ventasso"* - CUP C35H19000090005 - redatto dal Direttore dei lavori in data 07/09/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 10/10/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 151.287,08, nonché il Certificato di Pagamento n. 65/Reg. Cert. 2022 del 12/09/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 40.664,82, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 49.611,08;
- di liquidare all'impresa Tazzioli e Magnani S.r.l. il credito netto di € 40.664,82, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 8.946,26, come risulta dalla fattura n. 154 del 16/09/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 780/2022, con esigibilità anno 2022, e tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1914972, rilasciata il 17/10/2022 a Milano da Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia OVER ASSICURAZIONI - Roma, che si ritiene congrua;
- di approvare lo stato finale dell'adeguamento prezzi dell'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 07/09/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 24.491,45, nonché il Certificato di Pagamento n. 66/Reg. Cert. 2022 del 12/09/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2-BIS pari al finale, dell'importo netto di € 24.491,45, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 29.879,57;
- di liquidare all'impresa Tazzioli e Magnani S.r.l. il credito netto di € 24.491,45, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 29.879,57, come risulta dalla fattura n. 153 del 16/09/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura come segue:
  - per € 6.647,08 tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 780/2022 – subimpegno 638/2022, con esigibilità anno 2022;
  - per € 23.232,49 tra le somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 168 del 25/08/2022 e destinate alla compensazione degli aumenti prezzi ai sensi dell'art. 26, c. 1, del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, ed imputati al cap. 5028, impegni 748-753-755-757-764/2022;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 7.687,98, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia

fidejussoria n. 1829685, rilasciata da ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. - Agenzia di Caiazza Emanuela - Roma;

- di dare, inoltre, atto che:
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_35009841, (data richiesta 12/10/2022 - scadenza validità 09/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Tazzioli e Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 150.308,17	€ 146.400,16	€ 146.400,16	€ 145.134,64
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.359,52	€ 7.359,52	€ 7.359,52	€ 6.152,44
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 157.667,69</b>	<b>€ 153.759,68</b>	<b>€ 153.759,68</b>	<b>€ 151.287,08</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA Lavori (22%)	€ 34.686,89	€ 33.827,13	€ 33.827,13	€ 33.283,16
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 13.798,57	€ 13.798,57	€ 13.798,57	€ 12.754,20
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 6.812,84	€ 6.812,84	€ 6.812,84	€ 6.812,84
Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.854,05	€ 1.854,05	€ 1.854,05	€ 1.854,05
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 450,00	€ 450,00	€ 482,00	€ 482,00
Prove di laboratorio	€ 600,00	€ 600,00	€ 609,33	€ 609,33
Accordi bonari	€ 3.904,96	€ 3.904,96	€ 1.879,32	€ 105,00
Imprevisti e arrotondamenti				€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 4.767,77		
<i>Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>			€ 6.647,08	€ 5.448,43
<i>IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio</i>				€ 1.198,65



2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)				
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 62.332,31</b>	<b>€ 66.240,32</b>	<b>€ 66.240,32</b>	<b>€ 62.772,66</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 220.000,00</b>	<b>€ 220.000,00</b>	<b>€ 220.000,00</b>	<b>€ 214.059,74</b>
ECONOMIA				€ 5.940,26

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la quota parte che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto pari a € 5.448,43, oltre alla relativa IVA pari a € 1.198,65, per complessivi € 6.647,08;
 risulta una minore spesa di € 5.940,26, che può passare in economia;
- resta inoltre da sostenere la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la restante quota parte che trova copertura nelle somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 168 del 25/08/2022, pari a € 19.043,02, oltre alla relativa IVA pari a € 4.189,47, per complessivi € 23.232,49;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 89737436FC e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C35H19000090005.

Reggio Emilia, lì 04/11/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....