

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 968 DEL 04/11/2022**

OGGETTO

APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE TRESINARO SULLA SP51, IN COMUNE DI RUBIERA AL KM 0+350 IN COMUNE DI RUBIERA. APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA AUMENTO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i provvedimenti n. 36 del 17/03/2022 , n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 446 del 16/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE TRESINARO SULLA SP 51 AL KM 0+350 IN COMUNE DI RUBIERA", dell'importo di € 336.414,08 secondo il quadro economico di seguito riportato, per un onere complessivo di euro 500.000,00, impegnando la relativa spesa alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2021 (prenotazione - impegni reiscritti 665-666/2021) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2021, finanziata dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della Legge 30/12/2018, n. 145 e Decreto n.1 del 03/01/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, (di cui per € 250.000,00 accertamento n.298/2020 cap. 848 del PEG 2020, assunto con determinazione dirigenziale n. 290/2020):

INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SP 51 KM 0+350 - COMUNE DI RUBIERA (RE)			
Quadro Economico di riferimento per la progettazione			
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 301.936,35	
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 34.477,73	
TOTALE LAVORI			€ 336.414,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 – Inc. per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 2.691,31	
“		€ 672,83	
Spese Assicurazione verificatore	lordo IVA	€ 410,43	
Spese tecniche di Proget. e D.L.	netto Cassa e IVA	€ 35.100,00	
Spese tecniche per collaudo statico	netto Cassa e IVA	€ 3.510,00	
Spese per indagini e analisi di laboratorio	lordo IVA	€ 19.928,65	
Spese per monitoraggi strutturali strumentali	netto IVA	€ 7.000,00	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 225,00	
Indennità di occupazione temporanea e ff.pp.	non imponibile IVA	€ 1.000,00	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari , spese di gara e arrotondamenti	lordo IVA	€ 7.890,44	

IVA su lavori	22%	€ 74.011,10	
Contributo previdenziale	4%	€ 1.544,40	
IVA su altre voci	22%	€ 9.601,77	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 163.585,92
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 500.000,00

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, è l'Arch. Raffaella Panciroli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 446/2021, è stato inoltre disposto di procedere all'affidamento dei lavori, tramite piattaforma SATER - Regione Emilia-Romagna, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 120, comma 2. lett. b) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2, del D.L. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, previo avviso di indagine di mercato al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse;
- a seguito della procedura di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 768 del 01/10/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta Voti Antonio con sede in C.da SS. Filippo e Giacomo n. 73 a Marsala (TP) con il ribasso del 17,4884%, per un importo dell'appalto pari a euro 283.610,24 comprensivo di euro 34.477,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA (22%);
- per l'esecuzione dei lavori, in data 21/12/2021 è stata stipulato con la ditta predetta, mediante scrittura privata con firma digitale, il contratto Prot. 34574/2021;
- in data 10/02/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per l'esecuzione degli stessi in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente al 04/06/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 538 del 23/06/2022, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice, che ha portato l'importo contrattuale a € 299.689,85, contrattualizzato mediante ulteriore atto di integrazione al contratto principale per Perizia di Variante e Suppletiva, Prot. 22475/2022 N.Ord. 34/2022, tenuto conto che l'importo contrattuale di tale perizia di variante comporta un maggior importo di € 16.079,61 netti, ed è stato prorogato di 30 giorni il termine di consegna dei lavori, posticipandolo al 04/07/2022, con il seguente quadro economico di variante:

INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SP 51 KM 0+350 - COMUNE DI RUBIERA (RE)					
Quadro Economico di riferimento		Importi da progetto	Importi da contratto	Importi di variante	Differenza
A) SOMMA A BASE D'APPALTO					
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 301,936.35	€ 249,132.51	€ 265,212.12	€ 16,079.61
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 34,477.73	€ 34,477.73	€ 34,477.73	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 336,414.08	€ 283,610.24	€ 299,689.85	€ 16,079.61
B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
Ribasso 17,4884%			€ 52,803.84	€ 36,724.23	-€ 16,079.61
Minore IVA			€ 11,616.84	€ 8,079.33	-€ 3,537.51
Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 2,691.31	€ 2,691.31	€ 2,691.31	
		€ 672.83	€ 672.83	€ 672.83	
Spese Assicurazione verificatore	lordo IVA	€ 410.43	€ 410.43	€ 410.43	
Spese tecniche di Proget. e D.L.	netto Cassa e IVA	€ 35,100.00	€ 35,100.00	€ 35,100.00	
Spese tecniche per collaudo statico	netto Cassa e IVA	€ 3,510.00	€ 3,510.00	€ 3,510.00	
Spese per indagini e analisi di laboratorio	lordo IVA	€ 19,928.65	€ 19,928.65	€ 19,928.65	
Spese per monitoraggi strutturali strumentali	netto IVA	€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ 7,000.00	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 225.00	€ 225.00	€ 225.00	
Indennità di occupazione temporanea e ff.p.p.	non imponibile IVA	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	lordo IVA	€ 7,890.44	€ 7,890.44	€ 7,890.44	
IVA su lavori	22%	€ 74,011.10	€ 62,394.25	€ 65,931.77	€ 3,537.51
Contributo previdenziale	4%	€ 1,544.40	€ 1,544.40	€ 1,544.40	
IVA su altre voci	22%	€ 9,601.77	€ 9,601.77	€ 9,601.77	
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE		€ 163,585.92	€ 216,389.76	€ 200,310.15	-€ 16,079.61
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ -

- in data 27/06/2022 è stata ordinata la sospensione dei lavori per consentire l'installazione di un terminale speciale della barriera stradale;
- con determinazione dirigenziale n. 836 del 05/10/2022, è stata approvata la seconda perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice, comprensiva della compensazione dovuta per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DL 17/05/2022 n. 50, convertito nella legge 15/07/2022, n. 91, che ha portato l'importo contrattuale a € 348.277,63, contrattualizzato mediante ulteriore Atto di integrazione al contratto principale per Perizia di Variante e Suppletiva, Prot. 30052/2022 N.Ord. 48/2022;
- l'importo contrattuale della perizia di variante ha comportato un maggior importo di € 48.587,48, senza alcuna proroga del termine contrattuale ed il quadro economico di variante è il seguente:

INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SP 51 KM 0+350 - COMUNE DI RUBIERA (RE)

Quadro Economico di riferimento		Importi da progetto	Importi da contratto	Importi di variante 1	Importi di variante 2	Differenza varianti 2-1
A) SOMMA BASE D'APPALTO						
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 301,936.35	€ 249,132.51	€ 265,212.12	€ 310,087.81	€ 44,875.69
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 34,477.73	€ 34,477.73	€ 34,477.73	€ 38,189.82	€ 3,712.09
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 336,414.08	€ 283,610.24	€ 299,689.85	€ 348,277.63	€ 48,587.78
B) SOMMA A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE						
Ribasso 17,4884%			€ 52,803.84	€ 36,724.23	€ -	
M inore IVA			€ 11,616.84	€ 8,079.33	€ -	
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 2,691.31	€ 2,691.31	€ 2,691.31	€ 2,691.31	
		€ 672.83	€ 672.83	€ 672.83	€ -	
Spese Assicurazione verificatore	lordo IVA	€ 410.43	€ 410.43	€ 410.43	€ -	
Spese tecniche di Proget. e D.L.	netto Cassa e IVA	€ 35,100.00	€ 35,100.00	€ 35,100.00	€ 35,038.00	
Spese tecniche rel. Geologica	netto Cassa e IVA	€ -	€ -	€ -	€ 1,828.19	
Spese tecniche per collaudo statico	netto Cassa e IVA	€ 3,510.00	€ 3,510.00	€ 3,510.00	€ 4,038.24	
Spese per indagini e analisi di laboratorio	netto IVA	€ 19,928.65	€ 19,928.65	€ 19,928.65	€ 12,760.37	
Spese per monitoraggi strutturali strumentali	netto IVA	€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ 3,328.67	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 225.00	€ 225.00	€ 225.00	€ 225.00	
Contributo ARPAE	non imponibile IVA	€ -	€ -	€ -	€ 75.00	
Indennità di occupazione temporanea e ff.pp.	non imponibile IVA	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 626.40	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara arrotondamenti	lordo IVA	€ 7,890.44	€ 7,890.44	€ 7,890.44	€ 0.02	
IVA su lavori	22%	€ 74,011.10	€ 62,394.25	€ 65,931.77	€ 76,621.08	
Contributo previdenziale	4%	€ 1,544.40	€ 1,544.40	€ 1,544.40	€ 1,563.05	
Contributo previdenziale	2%	€ -	€ -	€ -	€ 36.56	
IVA su altre voci	22%	€ 9,601.77	€ 9,601.77	€ 9,601.77	€ 12,890.48	
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE		€ 163,585.92	€ 216,389.76	€ 200,310.15	€ 151,722.37	-€ 48,587.78
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ -

- in data 06/10/2022 sono stati ripresi i lavori che sono stati ultimati il 08/10/2022 e quindi in tempo utile, come risulta dal relativo verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/10/2022;
- in corso d'opera è stata corrisposta una anticipazione alla Ditta, in data 11/03/2022, pari al 30% dell'importo di aggiudicazione corrispondente a € 85.083,07 netti, per un totale lordo di € 103.801,35;

- sono stati effettuati i seguenti pagamenti, così suddivisi:
 - al Certificato di pagamento n. 33 del 29/04/2022 (SAL n. 1) per un importo netto di € 104.712,68;
 - al Certificato di pagamento n. 44 del 06/07/2022 (SAL n. 2) per un importo netto di € 90.488,05;

- la spesa per l'intervento risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2022 (impegno reiscritto 712/2022) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;

- occorre procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del comma 4 dell'art.113, ammontante a complessivi € 1.961,97 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, e del 20% da accantonare ai sensi del comma 3 del citato articolo, per € 672,83;

- la Direzione Lavori, in data 10/10/2022, ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati senza riserve, dall'impresa appaltatrice e ammontante a netti € 348.277,63, dal quale devono essere dedotti € 280.283,80, per anticipazione e certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 67.993,93, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 84/Reg. Cert. 2022 del 18/10/2022;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot.INPS_31969362 (data richiesta 04/07/2022 – scadenza validità 01/11/2022), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso INAIL Provincia di Trapani, codice ditta n. 13110040 - PAT (posizione assicurativa territoriale) 90588930/88;
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.501293990 rilasciata in data 17/10/2022 da Allianz SpA Agenzia Marsala Rosolino Pilo, per una somma che si ritiene congrua;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8783221F3F e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H19001550001;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE TRESINARO SULLA SP 51 AL KM 0+350 IN COMUNE DI*

RUBIERA”, nonchè la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 348.277,63, dal quale devono essere dedotti € 280.283,80, per anticipazione e certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 67.993,83 come risulta dal Certificato di Pagamento n. 84/Reg. Cert. 2022, del 18/10/2022, che contestualmente si approva;

- di liquidare alla ditta Voti Antonio la somma netta di € 67.993,93 a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22% pari a € 14.958,66, come risulta dalla fattura n. 40 del 19/10/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2022 (impegno riscritto 712/2022) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 con esigibilità anno 2022;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 25.524,92 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 501293461, rilasciata da Allianz S.p.A. Agenzia Marsala Rosolino Pilo in data 27/10/2021;
- di svincolare la garanzia fidejussoria sull'anticipazione, pari a € 103.801,35, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 501293573 rilasciata da Allianz S.p.A. Agenzia Marsala Rosolino Pilo in data 21/02/2022;
- di approvare il nuovo quadro economico delle opere relative ai lavori riguardante l'intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE TRESINARO SULLA SP 51 AL KM 0+350 IN COMUNE DI RUBIERA”, così come di seguito riportato:

INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SP 51 KM 0+350 - COMUNE DI RUBIERA (RE)

Quadro Economico di riferimento		Importi da progetto	Importi da contratto	Importi di variante 1	Importi di variante 2	Differenza varianti 2-1
A) SOMMA BASE D'APPALTO						
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 301,936.35	€ 249,132.51	€ 265,212.12	€ 310,087.81	€ 44,875.69
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 34,477.73	€ 34,477.73	€ 34,477.73	€ 38,189.82	€ 3,712.09
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 336,414.08	€ 283,610.24	€ 299,689.85	€ 348,277.63	€ 48,587.78
B) SOMMA A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE						
Ribasso 17,4884%			€ 52,803.84	€ 36,724.23	€ -	
Minore IVA			€ 11,616.84	€ 8,079.33	€ -	
Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 2,691.31	€ 2,691.31	€ 2,691.31	€ 2,691.31	
		€ 672.83	€ 672.83	€ 672.83	€ -	
Spese Assicurazione verificatore	lordo IVA	€ 410.43	€ 410.43	€ 410.43	€ -	
Spese tecniche di Proget. e D.L.	netto Cassa e IVA	€ 35,100.00	€ 35,100.00	€ 35,100.00	€ 35,038.00	
Spese tecniche rel. Geologica	netto Cassa e IVA	€ -	€ -	€ -	€ 1,828.19	
Spese tecniche per collaudo statico	netto Cassa e IVA	€ 3,510.00	€ 3,510.00	€ 3,510.00	€ 4,038.24	
Spese per indagini e analisi di laboratorio	netto IVA	€ 19,928.65	€ 19,928.65	€ 19,928.65	€ 12,760.37	
Spese per monitoraggi strutturali strumentali	netto IVA	€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ 3,328.67	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 225.00	€ 225.00	€ 225.00	€ 225.00	
Contributo ARPAE	non imponibile IVA	€ -	€ -	€ -	€ 75.00	
Indennità di occupazione temporanea e ff.pp.	non imponibile IVA	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 626.40	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara arrotondamenti	lordo IVA	€ 7,890.44	€ 7,890.44	€ 7,890.44	€ 0.02	
IVA su lavori	22%	€ 74,011.10	€ 62,394.25	€ 65,931.77	€ 76,621.08	
Contributo previdenziale	4%	€ 1,544.40	€ 1,544.40	€ 1,544.40	€ 1,563.05	
Contributo previdenziale	2%	€ -	€ -	€ -	€ 36.56	
IVA su altre voci	22%	€ 9,601.77	€ 9,601.77	€ 9,601.77	€ 12,890.48	
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE		€ 163,585.92	€ 216,389.76	€ 200,310.15	€ 151,722.37	-€ 48,587.78
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ -

- di dare atto che sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 77,69, considerando le spese ad oggi ancora da liquidare, disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 che può passare in economia;

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del comma 4 dell'art.113, ammontante a complessivi € 1.961,97 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, e del 20% da accantonare ai sensi del comma 3 del citato articolo per € 672,83;
- di dare mandato all' U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 1.961,97, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap. 5028, impegno 713;
- di dare altresì atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot.INPS_31969362 (data richiesta 04/07/2022 – scadenza validità 01/11/2022), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso INAIL Provincia di Trapani, codice ditta n. 13110040 - PAT (posizione assicurativa territoriale) 90588930/88;
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.501293990 rilasciata in data 17/10/2022 da Allianz SpA Agenzia Marsala Rosolino Pilo, per una somma che si ritiene congrua;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8783221F3F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H19001550001.

Allegato:

- scheda finale di ripartizione incentivo

Reggio Emilia, li 04/11/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma