

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 981 DEL 08/11/2022**

**OGGETTO**

OCDPC N. 503/2018 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 18/2021, CODICE INTERVENTO 16960 - INTERVENTI PER SISTEMAZIONE DI CORSI D'ACQUA INTERFERENTI CON LA SP 91 DAL KM 10+860 AL KM 10+930 IN PROSSIMITÀ DI VAGLIE IN COMUNE DI VENTASSO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati

Preso atto che l'intervento in oggetto è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna, che con Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 ha approvato il "Piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha finanziato l'intervento in oggetto con € 70.000,00;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione e Prevenzione del Dissesto Idrogeologico, Ing. Francesco Vasirani fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 971 del 26/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per "Interventi per sistemazione di corsi d'acqua interferenti con la SP 91 dal km 10+860 al km 10+930 in prossimità di Vaglie in Comune di Ventasso", concludente nell'importo di € 70.000,00 di cui € 55.186,74 per lavori (comprensivi di € 2.164,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
	<b>IMPORTI</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 53.021,96
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.164,78
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 55.186,74</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA Lavori (22%)	€ 12.141,08
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.242,18

<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 14.813,26</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 70.000,00</b>

- a seguito di richiesta di preventivi, con determinazione dirigenziale n. 971 del 26/11/2021, i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, all'impresa CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F., con sede in via E. Fermi 29, Castelnuovo di Garfagnana (LU), C.F./P.IVA: 00522050467, avendo presentato un ribasso del 8,62%, per un importo dell'appalto pari a euro 50.616,25, comprensivo di euro 2.164,78 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA e con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 53.021,96	€ 48.451,47
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.164,78	€ 2.164,78
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 55.186,74</b>	<b>€ 50.616,25</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€ 12.141,08	€ 11.135,58
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400,00	€ 400,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.242,18	€ 2.242,18
Ribasso e minore IVA		€ 5.575,99
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 14.813,26</b>	<b>€ 19.383,75</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>

- in data 23/12/2021 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N.Ord. 48/2021, protocollo n. 36032/30/2021 in forma di scrittura privata;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dal Geom. Cristian Gambetti dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;

- in data 26/04/2022, con apposito verbale sono stati consegnati i lavori, fissando il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 24/06/2022;
- con verbale del 23/05/2022 i lavori furono sospesi;
- con verbale del 13/07/2022 i lavori furono ripresi e pertanto la nuova data utile è fissata nel giorno 14/08/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/08/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso il certificato di pagamento n. 52/Reg. Cert. 2022 del 04/08/2022 dell'importo di € 42.252,78 per il SAL n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 10/10/2022 lo stato finale dei lavori ammontante a netti € 50.351,02, dal quale devono essere dedotti € 42.252,78 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 8.098,24 come risulta dal Certificato di Pagamento n. 82/Reg. Cert. 2022 del 12/10/2022 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 12/10/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- con determinazione dirigenziale n. 701 del 11/08/2022 è stato determinato di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella legge 91/2022 approvando nel contempo il seguente quadro economico rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>RIMODULATO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 53.021,96	€ 48.451,47	€ 48.451,47
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.164,78	€ 2.164,78	€ 2.164,78
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 55.186,74</b>	<b>€ 50.616,25</b>	<b>€ 50.616,25</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA Lavori (22%)	€ 12.141,08	€ 11.135,58	€ 11.135,58
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.242,18	€ 2.242,18	€ 1.121,09

Ribasso e minore IVA		€ 5.575,99	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 6.697,08
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 14.813,26</b>	<b>€ 19.383,75</b>	<b>€ 19.383,75</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>

- durante il corso dei lavori è stato emesso il certificato di pagamento n. 56/Reg. Cert. 2022 del 25/08/2022 dell'importo di € 1.655,18 per il SAL n. 1\_BIS
- la Direzione Lavori ha pertanto redatto in data 10/10/2022 lo stato finale dei lavori di adeguamento prezzi ammontante a netti € 2.181,77, dal quale devono essere dedotti € 1.655,18 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 526,59 come risulta dal Certificato di Pagamento n. 83/Reg. Cert. 2022 del 12/10/2022 (SAL n. 2\_BIS pari al finale);
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1913827, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI SPA Agenzia K &CO. Grosseto, emessa in data 13/10/2022, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2022 (impegno riscritto 786/2022), con esigibilità anno 2022;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_33088655, (data richiesta 12/10/2022 - scadenza validità 09/02/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F. è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_34255130, (data richiesta 11/08/2022 - scadenza validità 09/12/2022) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che dichiarano che l'impresa subaffidataria GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti
  - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAM.</b>	<b>RIMODULATO</b>	<b>SPESO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 53.021,96	€ 48.451,47	€ 48.451,47	€ 44.859,73

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.164,78	€ 2.164,78	€ 2.164,78	€ 5.491,29
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 55.186,74</b>	<b>€ 50.616,25</b>	<b>€ 50.616,25</b>	<b>€ 50.351,02</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA Lavori (22%)	€ 12.141,08	€ 11.135,58	€ 11.135,58	€ 11.077,22
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 392,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.242,18	€ 2.242,18	€ 1.121,09	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 5.575,99	€ 0,00	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 6.697,08	€ 2.661,76
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 14.813,26</b>	<b>€ 19.383,75</b>	<b>€ 19.383,75</b>	<b>€ 14.160,98</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€64,512,00</b>
			<b>ECONOMIE:</b>	<b>€ 5.488,00</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 5.488,00, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 89747695AB, il Codice Unico di Progetto (CUP) C35H19000140005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare:
  - lo stato finale degli Interventi per sistemazione di corsi d'acqua interferenti con la SP 91 dal km 10+860 al km 10+930 in prossimità di Vaglie in Comune di Ventasso in virtù del Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 che ha approvato il "Piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma

1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145" redatto dal Direttore dei lavori in data 10/10/2022;

- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 12/10/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 50.351,02;
- il Certificato di Pagamento n. 82/Reg. Cert. 2022 del 12/10/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale dell'importo netto di € 8.098,24 a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% corrispondente a lordi € 9.879,85;
- di liquidare all'impresa CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F., il credito netto di € 8.098,24 a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% corrispondente a lordi € 9.879,85, come risulta dalla fattura n. 62/03 del 24/10/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2022 (impegno reiscritto 786/2022), con esigibilità anno 2022 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1913827 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia K &CO. Grosseto emessa in data 13/10/2022, per una somma che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 2.024,65, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 1831232 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia K & CO. Grosseto in data 06/12/2021;
- di approvare lo stato finale dell'adeguamento prezzi degli interventi per sistemazione di corsi d'acqua interferenti con la SP 91 dal km 10+860 al km 10+930 in prossimità di Vaglie in Comune di Ventasso, in virtù dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 10/09/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 2.181,77 e dal quale devono essere dedotti € 1.655,18 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 526,59 come risulta dal Certificato di Pagamento n. 83/Reg. Cert. 2022 del 12/10/2022 (SAL n. 2 BIS pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 642,44;
- di liquidare all'impresa CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F., il credito netto di € 526,59 a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, per complessivi € 642,44, come risulta dalla fattura n. 64/03 del 27/10/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022 (impegno reiscritto 786/2022), con esigibilità anno 2022;
- di dare atto che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
  - l'impresa assuntrice e l'impresa consorziata esecutrice hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;

- l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 06/09/2022 protocollo 202200197RE10/3 ha dato esito positivo
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_33088655, (data richiesta 12/10/2022 - scadenza validità 09/02/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F. è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_34255130, (data richiesta 11/08/2022 - scadenza validità 09/12/2022) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che dichiarano che l'impresa subaffidataria GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAM.</b>	<b>RIMODULATO</b>	<b>SPESO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 53.021,96	€ 48.451,47	€ 48.451,47	€ 44.859,73
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.164,78	€ 2.164,78	€ 2.164,78	€ 5.491,29
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 55.186,74</b>	<b>€ 50.616,25</b>	<b>€ 50.616,25</b>	<b>€ 50.351,02</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA Lavori (22%)	€ 12.141,08	€ 11.135,58	€ 11.135,58	€ 11.077,22
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 392,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.242,18	€ 2.242,18	€ 1.121,09	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 5.575,99	€ 0,00	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50			€ 6.697,08	€ 2.661,76
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 14.813,26</b>	<b>€ 19.383,75</b>	<b>€ 19.383,75</b>	<b>€ 14.160,98</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€64,512,00</b>
<b>ECONOMIE:</b>				<b>€ 5.488,00</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 5.488,00, che può passare in economia;



- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2022 (impegno riscritto 786/2022), con esigibilità anno 2022;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 89747695AB, il Codice Unico di Progetto (CUP) C35H19000140005;

Reggio Emilia, li 08/11/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....