

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1105 DEL 07/12/2022**

**OGGETTO**

LAVORI DI CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI PER IL COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO ESISTENTE FRA VIA VETTIGANO CON VIA NAVIGLIO NORD, IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO, SUL CONFINE TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- l'intervento in oggetto riguarda l'esecuzione di cordolature e pavimentazioni stradali necessarie per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia;
- con determinazione dirigenziale n.119 del 14/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori per l'esecuzione di cordolature e pavimentazioni stradali necessarie per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia", concludente nell'importo complessivo di € 50.200,00, di cui € 39.481,02 per lavori (comprensivi di € 537,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), il cui quadro economico è così articolato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Capo A – Lavori a base d'asta</b>		
Importo lavori a misura soggetto a ribasso d'asta	€	38 944,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	537,00
<b>Totale Lavori</b>	<b>€</b>	<b>39 481,02</b>
<b>Capo B – Somme a disposizione</b>		
IVA sui lavori 22%	€	8 685,82
Imprevisti	€	2 033,16
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>10 718,98</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>50 200,00</b>

- nella stessa determinazione dirigenziale si è stabilito di affidare direttamente i relativi lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e successivamente modificato con l'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 29/07/2021, n. 108;
- a seguito dell'esito della procedura di cui sopra, con la medesima determinazione dirigenziale n.119 del 14/02/2022, si è proceduto ad aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico CALCESTRUZZI

CORRADINI S.P.A., con sede legale in Via XXV Aprile, 70 Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE), C.F. e P.IVA 00674130356, per l'importo netto di € 38.877,39 (comprensivi di € 537,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui sarà aggiunta l'IVA al 22% corrispondente all'importo complessivo lordo di € 47.430,42 come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO		
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO
<b>LAVORI IN APPALTO</b>		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 38.944,02	€ 38.340,39
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 537,00	€ 537,00
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 39.481,02</b>	<b>€ 38.877,39</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€ 8.685,82	€ 8.553,03
Imprevisti, accordi bonarie arrotondamenti	€ 2.033,16	€ 2.033,16
Ribasso e minore IVA		€ 736,43
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 10.718,98</b>	<b>€ 11.322,61</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 50.200,00</b>	<b>€ 50.200,00</b>

- in data 14/03/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto d'appalto tramite scambio di corrispondenza;
- i lavori sono stati consegnati in data 12/04/2022, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data e conservato agli atti del Servizio, stabilendo il tempo per l'esecuzione in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, con conseguente loro ultimazione entro il 10/06/2022;
- per i lavori sopraindicati non ci sono state sospensioni, non sono state concesse proroghe e non ci sono stati ritardi;
- durante il corso dei lavori fu autorizzato un solo subappalto, in data 01/04/2022 con Prot. n.8253, a favore della Ditta GR S.R.L.S. - con sede legale a Pratissolo di Scandiano (RE), via delle Scuole 23/2, per l'importo presunto di € 8.000,00, inerente opere di carpenteria (casseformi) posa in opera di cordonati stradali, posa in opera di magrone si sottofondazione, posa in opera di conglomerato cementizio, posa in opera di barre in acciaio;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/06/2022, come accertato dal

certificato di ultimazione dei lavori e pertanto entro il tempo utile contrattuale.

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 14/10/2022, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori per l'esecuzione di cordolature e pavimentazioni stradali necessarie per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia", da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento di € 38.770,03 dal quale non dev'essere dedotto nessun certificato di acconto già emesso, restando pertanto il medesimo credito netto a favore della Ditta Calcestruzzi Corradini Spa, al quale deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 47.299,44 come da fattura n° 800019 del 01/12/2022 e come da Certificato di Pagamento n.102 del 02/11/2022, dal quale risulta il quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	STATO FINALE
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 38.944,02	€ 38.340,39	€ 38.233,03
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 537,00	€ 537,00	€ 537,00
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 39.481,02</b>	<b>€ 38.877,39</b>	<b>€ 38.770,03</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA Lavori (22%)	€ 8.685,82	€ 8.553,03	€ 8.529,41
Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti	€ 2.033,16	€ 2.033,16	€ -
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 736,43	€ -
Assicurazione verificatore	€ -	€ -	€ 31,00
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 10.718,98</b>	<b>€ 11.322,61</b>	<b>€ 8.560,41</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 50.200,00</b>	<b>€ 50.200,00</b>	<b>€ 47.330,44</b>
<b>MINORE SPESA</b>			<b>€ 2.869,56</b>

Allo stato attuale il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 2.869,56 rispetto al quadro economico di progetto, che può passare in economia, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quale la rata a saldo alla Ditta Calcestruzzi Corradini Spa, di € 47.299,44 iva inclusa, sopra richiamata;

Atteso che il suddetto conto finale è stato firmato dalla Ditta Calcestruzzi Corradini Spa senza riserve, e che non risultano effettuate cessioni di credito;

Visto l'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e smi che prevede la sostituzione del certificato di Collaudo con il Certificato di regolare Esecuzione per lavori di importo sino a € 1.000.000;

Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di approvare il certificato di Regolare Esecuzione della Ditta Calcestruzzi Corradini Spa, con le risultanze espresse dal Direttore dei Lavori;

Dato atto che:

- la Ditta Calcestruzzi Corradini Spa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n.22/18226584 rilasciata in data 28/11/2022 da BPER Banca S.p.A., con sede legale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena (MO), per una somma che si ritiene congrua;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.INPS\_33108602, richiesto in data 13/10/2022, la Ditta Calcestruzzi Corradini Spa è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno n.339/2022 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziato da avanzo per proventi da sanzioni elevate ai sensi del codice della strada, con esigibilità anno 2022;
- richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 9082922858 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C21B19000580003;

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori per l'esecuzione di cordolature e pavimentazioni stradali necessarie per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia", conservato agli atti del Servizio, da cui risulta un importo netto finale di € 38.770,03;
- di liquidare alla Ditta Calcestruzzi Corradini Spa il residuo credito netto pari ad € 38.770,03 (IVA esclusa), per un importo complessivo lordo di € 47.299,44 come da fattura n° 800019 del 01/12/2022 e da Certificato di Pagamento n.102 del 02/11/2022;
- di approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori di "Lavori per l'esecuzione di cordolature e pavimentazioni stradali necessarie per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia", così come riportato:

	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	STATO FINALE
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 38.944,02	€ 38.340,39	€ 38.233,03
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 537,00	€ 537,00	€ 537,00
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 39.481,02</b>	<b>€ 38.877,39</b>	<b>€ 38.770,03</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA Lavori (22%)	€ 8.685,82	€ 8.553,03	€ 8.529,41
Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti	€ 2.033,16	€ 2.033,16	€ -
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 736,43	€ -
Assicurazione verificatore	€ -	€ -	€ 31,00
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 10.718,98</b>	<b>€ 11.322,61</b>	<b>€ 8.560,41</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 50.200,00</b>	<b>€ 50.200,00</b>	<b>€ 47.330,44</b>
<b>MINORE SPESA</b>			<b>€ 2.869,56</b>

- di dare atto che:
  - ✓ il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 2.869,56 rispetto al quadro economico di progetto, che può passare in economia, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quale la rata a saldo alla Ditta Calcestruzzi Corradini Spa, di € 47.299,44 iva inclusa, sopra richiamata;
  - ✓ l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno n.339/2022 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziato da avanzo per proventi da sanzioni elevate ai sensi del codice della strada, con esigibilità anno 2022;
  - ✓ la Ditta Calcestruzzi Corradini Spa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n.22/18226584 rilasciata in data 28/11/2022 da BPER Banca S.p.A., con sede legale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena (MO), per una somma che si ritiene congrua;
  - ✓ il suddetto conto finale è stato firmato dalla Ditta Calcestruzzi Corradini Spa senza riserve e che non risultano effettuate cessioni di credito;
  - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.INPS\_33108602, richiesto in data 13/10/2022, la Ditta Calcestruzzi Corradini Spa è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 9082922858 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C21B19000580003;
- ✓ si può svincolare la cauzione definitiva di € 1.943,87 prestata dalla Ditta Calcestruzzi Corradini Spa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n.22/18214047, rilasciata da Rilasciata da BPER Banca S.p.A., con sede legale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena (MO).

Reggio Emilia, li 07/12/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....