

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1156 DEL 15/12/2022**

OGGETTO

ROTATORIA INCROCIO TRA SP62 (VIA PRATI VECCHI), VIA VISTOLA E VIA DE CHIRICO, LOC.CORTE TEGGE A REGGIO EMILIA E CAVRIAGO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI AI SENSI D.L.50/2022 E L. 91/2022, SENZA AUMENTO SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con Decreto del Presidente n.128 del 16/07/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e smi. per la "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP.62 (VIA PRATI VECCHI) VIA VISTOLA E VIA DE CHIRICO IN LOCALITÀ CORTE TEGGE NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA E CAVRIAGO" concludente nell'importo complessivo di € 80.000,00;
- al fine di poter redigere la progettazione dell'intervento, si è reso necessario provvedere all'esecuzione di un rilievo topografico dell'incrocio, pertanto con determinazione dirigenziale n.1005 del 28/12/2020, è stato affidato il servizio tecnico relativo al rilievo topografico al Geom. Lorenzo Bigliardi, con sede a Novellara (RE) in Via M.Polo, 47/7 – P.IVA 0164873034 e Codice Fiscale BGLLNZ67M07E772A, per un importo complessivo lordo di € 1.522,56 (comprensivo di oneri previdenziali e IVA 22%);
- con determinazione dirigenziale n.762 del 01/10/2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 61.737,28 per lavori (comprensivi di € 3.289,33 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 18.262,72 per somme a disposizione, come dettagliato nel prospetto economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 58.447,95
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 3.289,33
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 61.737,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (C.S.E.)	€ 2.000,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (rilievo topografico)	€ 1.522,56
SPESE PER ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 400,00
IMPREVISTE ARROTONDAMENTI	€ 757,96
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 13.582,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.262,72
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 80.000,00

- il progetto, del costo complessivo di € 80.000,00 risulta finanziato come segue:
 - ✓ per € 51.362,00 con risorse provenienti da fondi privati, di cui € 11.712,00 versati nell'esercizio 2020 (di cui € 10.189,44 da avanzo vincolato ed € 1.522,56 impegno reiscritto n.686/2021) ed 39.650,00 nell'esercizio 2021;
 - ✓ per € 24.138,00 con risorse provenienti da introiti da sanzioni al Codice della Strada (accertamento di entrata Cap.322);
 - ✓ per € 4.500 finanziato da avanzo di amministrazione;
- con la medesima determinazione dirigenziale n.762 del 01/10/2021, si è ritenuto di procedere all'affidamento diretto dei lavori dell'intervento in parola previo invito ad almeno tre operatori economici qualificati iscritti all'Albo delle imprese adottato dalla Provincia, a favore dell'operatore economico Trotta Antonio con sede in Via Zuccardi n.24 - Campagnola Emilia (RE) – C.F. TRTNTN57C25B581R e P.IVA 01595750355, che ha offerto un ribasso percentuale del 15,53%, corrispondente ad un importo netto di € 52.660,31 (di cui 49.370,98 per lavori comprensivi di € 3.289,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui sarà aggiunta l'IVA al 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di € 64.245,58;
- con n° Ord.42/2021 del 14/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto con Prot. n.34264/2021;

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di direttore dei lavori sono state espletate dall'Ing. Maurizio La Macchia, per conto della Provincia;
- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate con determinazione dirigenziale n.842 del 22/10/2021 allo Studio tecnico Riccò Arch. Michele, con sede a Reggio Emilia in Via Martiri della Bettola, 51/7 – Reggio Emilia – Codice Fiscale: RCCMHL72P29G870D, P.IVA: 01028200457, per un importo complessivo lordo di € 833,55;
- in data 08/11/2021, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi;
- i lavori hanno subito varie sospensioni e riprese dei lavori, indicate dettagliatamente nel certificato di regolare esecuzione, conservato agli atti del servizio;
- durante l'esecuzione dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 862 del 12/10/2022, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stesura del progetto, senza alterare la natura generale del contratto, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, concludente nell'importo netto di € 2.202,31 che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 54.862,62, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI DI PERIZIA	DIFFERENZE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 58.447,95	€ 49.370,98	€ 51.292,87	€ 1.921,89
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.289,33	€ 3.289,33	€ 3.569,75	€ 280,42
TOTALE - Lavori in appalto	€ 61.737,28	€ 52.660,31	€ 54.862,62	€ 2.202,31
SOMME A DISPOSIZIONE				
Contributo anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -
Spese per incarichi professionali (c.s.e.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Spese per incarichi professionali (rilievo topografico)	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ -
IVA Lavori (22%)	€ 13.582,20	€ 11.585,27	€ 12.069,78	€ 484,51
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 727,96	€ 727,96	€ 727,96	€ -
Ribasso e minore IVA		€ 11.073,90	€ 8.387,08	-€ 2.686,82
TOTALE - Somme a disposizione	€ 18.262,72	€ 27.339,69	€ 25.137,38	-€ 2.202,31
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 17/10/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto entro il tempo utile contrattuale;

- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
 - ✓ n.25/Reg. Cert. 2022 del 06/04/2022, dell'importo di € 26.169,32 per il S.A.L. n. 1;
 - ✓ n.49/Reg. Cert. 2022 del 02/08/2022, dell'importo di € 24.967,05 per il S.A.L. n. 2;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 17/10/2022 il conto finale dei lavori, ammontante a netti € 54.862,62 dal quale devono essere dedotti € 51.136,37 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 3.726,25 come risulta dal Certificato di Pagamento n.85/Reg. Cert. 2022 del 18/10/2022 (SAL n. 3 pari al finale);
- la Direzione Lavori, in data 19/10/2022, ha altresì redatto la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.2367640, rilasciata il 05/12/2022 a Bologna da Coface, Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;
- la spesa complessiva di € 4.546,03, IVA compresa, risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegni reiscritti n.749/2022 (sub impegno reiscritto n.251/2022), e impegno reiscritto n.750/2022 (sub impegno reiscritto n.697/2022), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina";
- l'art. 26 di tale Decreto prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo; i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento";
- i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;

- è stato pubblicato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco prezzi della Regione Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, n. 1288 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 30/07/2022;

Atteso che:

- il Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio La Macchia ha redatto il computo metrico estimativo di compensazione allegato applicando il metodo di calcolo previsto dall'art. 26, commi 1 e 3 del D.L. 50/2022, dal quale risulta che all'impresa appaltatrice Antonio Trotta, spetta l'aggiornamento dei prezzi d'appalto, riferito al primo semestre 2022, per un importo pari ad € 1.095,12 (IVA 22% inclusa) e lo stesso appaltatore ha dichiarato di accettare la stessa senza riserve o eccezioni di sorta;

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;
- i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b);
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, pari a netti € 897,64, come risultante dalla contabilità integrativa al SAL 3 pari al finale, conservata agli atti del Servizio, trovano copertura interamente all'interno del quadro economico, come indicato nel quadro economico rimodulato, relativo allo stato finale, di seguito riportato;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_35721065, (data richiesta 25/11/2022 - scadenza validità 25/03/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria "TROTTO ANTONIO impresa individuale" è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI DA PERIZIA	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 58.447,95	€ 49.370,98	€ 51.292,87	€ 51.292,87
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.289,33	€ 3.289,33	€ 3.569,75	€ 3.569,75
TOTALE - Lavori in appalto	€ 61.737,28	€ 52.660,31	€ 54.862,62	€ 54.862,62
SOMME A DISPOSIZIONE				
Contributo anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 398,00
Spese per incarichi professionali (c.s.e.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 883,55
Spese per incarichi professionali (rilievo topografico)	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56
IVA Lavori (22%)	€ 13.582,20	€ 11.585,27	€ 12.069,78	€ 12.069,78
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 727,96	€ 727,96	€ 727,96	€ -
Ribasso e minore IVA		€ 11.073,90	€ 8.387,08	€ -
Compensazione prezzi art.26 c.1 e 3 D.L. 50/2022				€ 1.095,12
TOTALE - Somme a disposizione	€ 18.262,72	€ 27.339,69	€ 25.137,38	€ 15.999,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 70.861,63
MINORE SPESA				€ 9.138,37

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori, relativa al sal 3 finale, pari ad € 3.726,25, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 4.546,03, come risulta dal certificato di pagamento n° 85 del 18/10/2022 e dalla fattura n. FPA 13/22 del 08/09/2022;
 - la quota parte dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art.26 del D.L. 50/2022, convertito con modifica della Legge n.91 del 15/07/2022, che trova copertura all'interno del quadro economico di progetto, pari a netti € 897,64, oltre alla relativa IVA pari a complessivi € 1.095,12, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 122 del 06/12/2022 relativo alla compensazione per adeguamento prezzi dei lavori eseguiti nel 1° semestre 2022;

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022;
- dare atto che l'importo della quota parte dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del citato art.26 del D.L. 50/2022, pari a € 897,64, oltre alla relativa IVA di € 197,48, per un importo complessivo di € 1.095,12, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione

2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegni reiscritti n.749/2022 (sub impegno reiscritto n.251/2022), e impegno reiscritto n.750/2022 (sub impegno reiscritto n.697/2022), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8851195D2B, e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C91B20000250001.

Visto l'obiettivo di gestione R08G10G12 del PEG 2022;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi alla “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’INCROCIO TRA LA SP.62 (VIA PRATI VECCHI) VIA VISTOLA E VIA DE CHIRICO IN LOCALITA’ CORTE TEGGE NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA E CAVRIAGO” - redatto dal Direttore dei lavori in data 17/10/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 19/10/2022 e sottoscritti, senza riserve dell'appaltatore, da cui risulta un importo netto complessivo dei lavori pari ad € 54.862,62, nonché il Certificato di Pagamento n. 85/Reg. Cert. 2022 del 18/10/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3, pari al finale, dell'importo netto di € 3.726,25, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 4.546,03;
- di liquidare all'impresa TROTTA ANTONIO Impresa Individuale il credito netto di € 3.726,25, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 4.546,03, come risulta dalla fattura n. FPA 13/22 del 08/09/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegni reiscritti n.749/2022 (sub impegno reiscritto n.251/2022), e impegno reiscritto n.750/2022 (sub impegno reiscritto n.697/2022), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;
- con esigibilità 2022 e visto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.2367640, rilasciata il 05/12/2022 a Bologna da Coface, Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;
- di approvare l'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella legge n.91 del 15/07/2022, determinato sulla base del calcolo analitico redatto dall'Ing. Maurizio La Macchia, in qualità di Direttore dei lavori in epigrafe, che in data 06/12/2022, ha attestato che spetta all'impresa sopra indicata, per l'aggiornamento dei prezzi d'appalto riferito al primo semestre 2022, un importo pari ad € 1.095,12 (IVA 22% inclusa).

di dare atto che:

- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 pari a € 1.095,12 sono da imputare tra le somme disponibili all'interno del quadro economico finale di seguito riportato;
 - i lavori in argomento ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b), del D.L. 17/05/2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022;
 - l'importo della quota parte dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del citato art.26 del D.L. 50/2022, pari a € 897,64, oltre alla relativa IVA di € 197,48, per un importo complessivo di € 1.095,12, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegni reiscritti n.749/2022 (sub impegno reiscritto n.251/2022), e impegno reiscritto n.750/2022 (sub impegno reiscritto n.697/2022), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 8.178,15, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 2335744, rilasciata da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. sede di Bologna, emessa in data 03/11/2021;
- di dare, inoltre, atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_35721065, (data richiesta 25/11/2022 - scadenza validità 25/03/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria TROTTA ANTONIO impresa individuale è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI DA PERIZIA	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 58.447,95	€ 49.370,98	€ 51.292,87	€ 51.292,87
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.289,33	€ 3.289,33	€ 3.569,75	€ 3.569,75
TOTALE - Lavori in appalto	€ 61.737,28	€ 52.660,31	€ 54.862,62	€ 54.862,62
SOMME A DISPOSIZIONE				
Contributo anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 398,00
Spese per incarichi professionali (c.s.e.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 883,55
Spese per incarichi professionali (rilievo topografico)	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56
IVA Lavori (22%)	€ 13.582,20	€ 11.585,27	€ 12.069,78	€ 12.069,78
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 727,96	€ 727,96	€ 727,96	€ -
Ribasso e minore IVA		€ 11.073,90	€ 8.387,08	€ -
Compensazione prezzi art.26 c.1 e 3 D.L. 50/2022				€ 1.095,12
TOTALE - Somme a disposizione	€ 18.262,72	€ 27.339,69	€ 25.137,38	€ 15.999,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 70.861,63
MINORE SPESA				€ 9.138,37

- di dare atto che il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 9.138,37, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, sopra richiamate, quali la rata a saldo e la compensazione prezzi del 1° semestre 2022 alla Ditta Trotta Antonio, rispettivamente pari ad € 4.546,03 iva inclusa ed € 1.095,12 iva inclusa;
- di dare atto che l'intera minore spesa sopra citata di € 9.138,37 può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8851195D2B e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C91B20000250001.

Reggio Emilia, li 15/12/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma