

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1191 DEL 21/12/2022**

**OGGETTO**

OCDPC N. 503/2018 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 18/2021, CODICE INTERVENTO 16961 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO A VALLE STRADA SULLA SP 91 AL KM 11+500 A CASENOVE IN COMUNE DI VENTASSO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i Decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 874 del 28/10/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di opere di sostegno a valle strada sulla SP 91 al km 11+500 a Casenove in Comune di Ventasso" per l'importo complessivo di € 380.000,00, di cui € 295.037,65 per lavori (comprensivi di € 5.501,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), finanziato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 (cod. int. 16961). Il quadro economico di progetto è così articolato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
	<b>IMPORTI</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 289.536,07
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso, inclusi oneri per la sicurezza COVID-19)	€ 5.501,58
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 295.037,65</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA lavori (22%)	€ 64.908,28
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 4.564,50
Contributo ANAC	€ 225,00
Assicurazione verificatore	€ 500,00
Prove di laboratorio e prove in sito	€ 3.050,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.264,58
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.449,99
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 84.962,35</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 380.000,00</b>

- a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determinazione dirigenziale n. 942 del 17/11/2021 si è provveduto all'affidamento dei

lavori all'impresa Bertioia Impresa costruzioni Srl, con sede legale in Via Colombaia, 2 – 42030 Villa Minozzo (RE) - C.F./P.IVA 02220130351, che ha offerto un ribasso del 3,75% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 284.180,05, di cui € 278.678,47 per lavori e € 5.501,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 15/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n° Ord. 44/2021;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state affidate con determinazione dirigenziale n. 273 del 23/03/2022, allo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.a.s., con sede legale in via Fontanesi n. 18/B, a Castelnovo ne' Monti (RE), C.F. e P.IVA 01583500358, e sono state espletate rispettivamente dall'Ing. Giuliano Del Rio e dal P.A. Marcello Manfredi;
- in data 30/05/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 25/11/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 25/11/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
  1. n. 64/Reg. Cert. 2022 del 07/09/2022, dell'importo di € 108.285,06, per il S.A.L. n. 1;
  2. n.104/Reg. Cert. 2022 del 05/11/2022, dell'importo di € 137.497,92, per il S.A.L. n. 2;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 29/11/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 284.179,90, dal quale devono essere dedotti € 245.782,98 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 38.396,92, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 120/Reg. Cert. 2022 del 05/12/2022 (SAL n. 3 pari al finale); ha altresì redatto in data 06/12/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 776/2022, con esigibilità anno 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 914 del 24/10/2022 è stato determinato di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, approvando nel contempo il seguente quadro economico rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 289.536,07	€ 278.678,47	€ 278.678,47
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso, inclusi oneri per la sicurezza COVID-19)	€ 5.501,58	€ 5.501,58	€ 5.501,58
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 295.037,65</b>	<b>€ 284.180,05</b>	<b>€ 284.180,05</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA lavori (22%)	€ 64.908,28	€ 62.519,61	€ 62.519,61
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 4.564,50	€ 4.564,50	€ 4.564,50
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione verificatore	€ 500,00	€ 500,00	€ 350,00
Prove di laboratorio e prove in sito	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.264,58	€ 9.264,58	€ 4.632,29
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.449,99	€ 2.449,99	€ 2.449,99
Ribasso e minore IVA		€ 13.246,27	-
<i>Disponibilità per maggiori oneri e relativa IVA, in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50</i>			€ 18.028,56
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 84.962,35</b>	<b>€ 95.819,95</b>	<b>€ 95.819,95</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>

- la Direzione Lavori ha pertanto redatto in data 30/11/2022 lo stato finale relativo all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ammontante a netti € 21.607,45, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 121/Reg. Cert. 2022 del 05/12/2022 (SAL n. 3-BIS pari al finale);
- la spesa di cui sopra, relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, pari a netti € 21.607,45, oltre alla relativa IVA pari a € 4.753,64, per complessivi € 26.361,09, trova copertura come segue:
  - per € 18.028,56 tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 776/2022 – subimpegno 715/2022, con esigibilità anno 2022;
  - per € 8.332,53 tra le somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 306 del 15/12/2022 e destinate alla compensazione degli aumenti prezzi ai sensi dell'art. 26, c. 1, del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, ed imputati al cap. 5101, impegno 781/2022;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1932288, rilasciata il 07/12/2022 a Milano da REVO Insurance S.p.A., Agenzia K & CO. - Grosseto, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;

- non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 12/12/2022 protocollo 202200521RE10/3 ha dato esito positivo.
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS\_33124397, (data richiesta 14/10/2022 - scadenza validità 11/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Bertoia Impresa costruzioni Srl è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_35009841, (data richiesta 12/10/2022 - scadenza validità 09/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Tazzioli e Magnani Srl è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 289.536,07	€ 278.678,47	€ 278.678,47	€ 278.678,32
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso, inclusi oneri per la sicurezza COVID-19)	€ 5.501,58	€ 5.501,58	€ 5.501,58	€ 5.501,58
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 295.037,65</b>	<b>€ 284.180,05</b>	<b>€ 284.180,05</b>	<b>€ 284.179,90</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA lavori (22%)	€ 64.908,28	€ 62.519,61	€ 62.519,61	€ 62.519,57
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 4.564,50	€ 4.564,50	€ 4.564,50	€ 4.564,50
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione verificatore	€ 500,00	€ 500,00	€ 350,00	€ 350,00
Prove di laboratorio e prove in sito	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 967,87
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.264,58	€ 9.264,58	€ 4.632,29	-
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.449,99	€ 2.449,99	€ 2.449,99	€ 2.426,39
Ribasso e minore IVA		€ 13.246,27	-	-
<i>Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>				€ 14.777,51
<i>IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>			€ 18.028,56	€ 3.251,05
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 84.962,35</b>	<b>€ 95.819,95</b>	<b>€ 95.819,95</b>	<b>€ 89.081,89</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 373.261,79</b>

ECONOMIA				€ 6.738,21
----------	--	--	--	------------

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la quota parte che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto pari a € 14.777,51, oltre alla relativa IVA pari a € 3.251,05, per complessivi € 18.028,56;
 risulta una minore spesa di € 6.738,21, che può passare in economia;
- resta inoltre da sostenere la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la restante quota parte che trova copertura nelle somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 306 del 15/12/2022, pari a € 6.829,94, oltre alla relativa IVA pari a € 1.502,59, per complessivi € 8.332,53;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.426,39 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.426,39, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 776/2022, subimpegno 288/2022, con esigibilità anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 895497899D e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C35H19000100005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'intervento "*Lavori di realizzazione di opere di sostegno a valle strada sulla SP 91 al km 11+500 a Casenove in comune di Ventasso*" - CUP C35H19000100005 - redatto dal Direttore dei lavori in data 29/11/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 06/12/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 284.179,90, nonché il Certificato di Pagamento n. 120/Reg. Cert. 2022 del 05/12/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3 pari al finale, dell'importo netto di € 38.396,92, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 46.844,24;
- di liquidare all'impresa Bertoia Impresa costruzioni Srl il credito netto di € 38.396,92, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 8.447,32, come risulta dalla fattura n. 147 del 07/12/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 776/2022, con esigibilità anno 2022, e tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1932288, rilasciata il 07/12/2022 a Milano da REVO Insurance S.p.A., Agenzia K & CO. - Grosseto, che si ritiene congrua;
- di approvare lo stato finale dell'adeguamento prezzi dell'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 30/11/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, ammontante a netti € 21.607,45, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 121/Reg. Cert. 2022 del 05/12/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3-BIS pari al finale, dell'importo netto di € 21.607,45, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 26.361,09;
- di liquidare all'impresa Bertoia Impresa costruzioni Srl il credito netto di € 21.607,45, relativo all'adeguamento prezzi, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a

lordi € 26.361,09, come risulta dalla fattura n. 148 del 15/12/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura come segue:

- per € 18.028,56 tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 776/2022 – subimpegno 715/2022, con esigibilità anno 2022;
  - per € 8.332,53 tra le somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 306 del 15/12/2022 e destinate alla compensazione degli aumenti prezzi ai sensi dell'art. 26, c. 1, del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, ed imputati al cap. 5101, impegno 781/2022;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 14.209,01, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 1826506 rilasciata da Elba Assicurazioni Spa – Agenzia di K & CO. - Grosseto;
- di dare, inoltre, atto che:
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS\_33124397, (data richiesta 14/10/2022 - scadenza validità 11/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Bertoia Impresa costruzioni Srl è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_35009841, (data richiesta 12/10/2022 - scadenza validità 09/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Tazzioli e Magnani Srl è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 289.536,07	€ 278.678,47	€ 278.678,47	€ 278.678,32
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso, inclusi oneri per la sicurezza COVID-19)	€ 5.501,58	€ 5.501,58	€ 5.501,58	€ 5.501,58
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 295.037,65</b>	<b>€ 284.180,05</b>	<b>€ 284.180,05</b>	<b>€ 284.179,90</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA lavori (22%)	€ 64.908,28	€ 62.519,61	€ 62.519,61	€ 62.519,57
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica	€ 4.564,50	€ 4.564,50	€ 4.564,50	€ 4.564,50

(oneri previdenziali e IVA compresa)				
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione verificatore	€ 500,00	€ 500,00	€ 350,00	€ 350,00
Prove di laboratorio e prove in sito	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 967,87
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.264,58	€ 9.264,58	€ 4.632,29	-
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.449,99	€ 2.449,99	€ 2.449,99	€ 2.426,39
Ribasso e minore IVA		€ 13.246,27	-	-
<i>Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>				€ 14.777,51
<i>IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>			€ 18.028,56	€ 3.251,05
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 84.962,35</b>	<b>€ 95.819,95</b>	<b>€ 95.819,95</b>	<b>€ 89.081,89</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 373.261,79</b>
ECONOMIA				€ 6.738,21

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la quota parte che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto pari a € 14.777,51, oltre alla relativa IVA pari a € 3.251,05, per complessivi € 18.028,56; risulta una minore spesa di € 6.738,21, che può passare in economia;
- resta inoltre da sostenere la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la restante quota parte che trova copertura nelle somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 306 del 15/12/2022, pari a € 6.829,94, oltre alla relativa IVA pari a € 1.502,59, per complessivi € 8.332,53;
- di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.426,39 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.426,39, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno riscritto 776/2022, subimpegno 288/2022, con esigibilità anno 2022;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 895497899D e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C35H19000100005.

Allegati:

- Scheda ripartizione degli incentivi;
- Tabella riassuntiva di ripartizione.

Reggio Emilia, lì 21/12/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....