

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1202 DEL 21/12/2022**

**OGGETTO**

OCDPC N. 503/2018 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE E-R N. 18/2021, CODICE INTERVENTO 16965 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPALLA DEL PONTE CAUSA MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 9 AL KM 20+400 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i Decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 624 del 06/08/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento della spalla del ponte causa movimento franoso sulla SP 9 al km 20+400 nel comune di Villa Minozzo" per l'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 263.200,00 per lavori (comprensivi di € 19.670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), finanziato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 (cod. int. 16965). Il quadro economico di progetto è così articolato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
	<b>IMPORTI</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 243.530,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso, inclusi oneri per la sicurezza COVID-19)	€ 19.670,00
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 263.200,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA lavori (22%)	€ 57.904,00
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 17.288,67
Contributo ANAC	€ 225,00
Assicurazione verificatore	€ 450,00
Oneri di istruttoria Concessione demaniale – Nulla-Osta idraulico	€ 75,00
Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 6.646,13
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.211,20
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 86.800,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 350.000,00</b>

- a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determinazione dirigenziale n. 743 del 30/09/2021 si è provveduto all'affidamento dei

lavori al RTI costituendo Mantovagricoltura Srl (mandataria), con sede legale in Strada Malpensa, 5/A - 46040 Rodigo (MN) e Consorzio Corma (mandante) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, che ha offerto un ribasso del 11,29% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 235.705,46, di cui € 216.035,46 per lavori e € 19.670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 17/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n° Ord. 45/2021;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state espletate dall'Ing. Francesco Vasirani, per conto della Provincia;
- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate dal P.A. MARCELLO MANFREDI, con sede in 42035 Castelnovo ne' Monti (RE), via Rivolvecchio n. 33/5, C.F.: MNFMCL75B06H223A, P.IVA: 01821210356, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 798 del 11/10/2021;
- in data 16/05/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 12/09/2022;
- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di richiesta di proroga per difficoltà di reperimento dei materiali, datata 03/08/2022, con verbale di proroga dei lavori datato 23/08/2022 è stata concessa una proroga di 21 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 03/10/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 03/10/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- le funzioni di collaudatore statico in corso d'opera per le opere strutturali sono state svolte dall'Ing. Gianluca Togninelli, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 259 del 16/03/2022;
- durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente:
  1. n. 74/Reg. Cert. 2022 del 30/09/2022, dell'importo di € 90.987,55, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 23/11/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 181.529,34, dal quale devono essere dedotti € 90.987,55 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 90.541,79, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 114/Reg. Cert. 2022 del 23/11/2022 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 12/12/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022, con esigibilità anno 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 916 del 24/10/2022 è stato determinato di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, approvando nel contempo il seguente quadro economico rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 243.530,00	€ 216.035,46	€ 216.035,46
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso, inclusi oneri per la sicurezza COVID-19)	€ 19.670,00	€ 19.670,00	€ 19.670,00
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 263.200,00</b>	<b>€ 235.705,46</b>	<b>€ 235.705,46</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA lavori (22%)	€ 57.904,00	€ 51.855,20	€ 51.855,20
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 17.288,67	€ 17.288,67	€ 12.299,17
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione verificatore	€ 450,00	€ 450,00	€ 350,00
Oneri di istruttoria Concessione demaniale – Nulla-Osta idraulico	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 6.646,13	€ 6.646,13	€ 3.323,07
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.211,20	€ 4.211,20	€ 4.211,20
Ribasso e minore IVA		€ 33.543,34	-
<i>Disponibilità per maggiori oneri e relativa IVA, in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50</i>			€ 41.955,90
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 86.800,00</b>	<b>€ 114.294,54</b>	<b>€ 114.294,54</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>

- la Direzione Lavori ha pertanto redatto in data 23/11/2022 lo stato finale relativo all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ammontante a netti € 8.017,21, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 115/Reg. Cert. 2022 del 23/11/2022 (SAL n. 2-BIS pari al finale);
- la spesa di cui sopra, relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, pari a netti € 8.017,21, oltre alla relativa IVA pari a € 1.763,79, per complessivi € 9.781,00, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022 – subimpegno 713/2022, con esigibilità anno 2022;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 07514/34/49119424, rilasciata il 19/12/2022 a Milano da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Milano, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 19/12/2022 protocollo 202200540RE10/3 ha dato esito positivo.
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_35147886, (data richiesta 20/10/2022 - scadenza validità 17/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Mantovagricoltura S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_34930586, (data richiesta 06/10/2022 - scadenza validità 03/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Consorzio Corma è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS\_33124397, (data richiesta 14/10/2022 - scadenza validità 11/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_35009841, (data richiesta 12/10/2022 - scadenza validità 09/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Tazzioli e Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 243.530,00	€ 216.035,46	€ 216.035,46	€ 174.403,21
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso, inclusi oneri per la sicurezza COVID-19)	€ 19.670,00	€ 19.670,00	€ 19.670,00	€ 7.126,13
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 263.200,00</b>	<b>€ 235.705,46</b>	<b>€ 235.705,46</b>	<b>€ 181.529,34</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA lavori (22%)	€ 57.904,00	€ 51.855,20	€ 51.855,20	€ 39.936,45
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.288,67	€ 17.288,67	€ 12.299,17	€ 7.022,10

(oneri previdenziali e IVA compresa)				
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresa)				€ 4.325,47
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione verificatore	€ 450,00	€ 450,00	€ 350,00	€ 350,00
Oneri di istruttoria Concessione demaniale – Nulla-Osta idraulico	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti				-
Prove di laboratorio	€ 6.646,13	€ 6.646,13	€ 3.323,07	€ 505,23
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.211,20	€ 4.211,20	€ 4.211,20	€ 3.158,40
Ribasso e minore IVA		€ 33.543,34	-	-
<i>Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50</i>				€ 8.017,21
<i>IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50</i>			€ 41.955,90	€ 1.763,79
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 86.800,00</b>	<b>€ 114.294,54</b>	<b>€ 114.294,54</b>	<b>€ 65.378,65</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 246.907,99</b>
ECONOMIA				€ 103.092,01

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, pari a € 8.017,21, oltre alla relativa IVA pari a € 1.763,79, per complessivi € 9.781,00;
risulta una minore spesa di € 103.092,01, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;

- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.158,40 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.158,40, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022, subimpegno 291/2022, con esigibilità anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8855617E51 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C25H19000120005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di consolidamento della spalla del ponte causa movimento franoso sulla SP 9 al km 20+400 nel comune di Villa Minozzo*" - CUP C25H19000120005 - redatto dal Direttore dei lavori in data 23/11/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 12/12/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 181.529,34, nonché il Certificato di Pagamento n. 114/Reg. Cert. 2022 del 23/11/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 90.541,79, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 110.460,98;
- di liquidare al RTI costituito da Mantovagricoltura Srl (mandataria) e Consorzio Corma (mandante) il credito netto di € 90.541,79, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 19.919,19, come risulta dalla fattura n. 1267 del 30/11/2022 di Mantovagricoltura Srl e dalla fattura n. 301 del 07/12/2022 di Consorzio Corma, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022, con esigibilità anno 2022, e tenuto conto che l'appaltatore Mantovagricoltura

Srl, in qualità di mandataria del RTI, ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 07514/34/49119424, rilasciata il 19/12/2022 a Milano da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Milano, che si ritiene congrua;

- di approvare lo stato finale dell'adeguamento prezzi dell'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 23/11/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, ammontante a netti € 8.017,21, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 115/Reg. Cert. 2022 del 23/11/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2-BIS pari al finale, dell'importo netto di € 8.017,21, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.781,00;
- di liquidare al RTI costituito da Mantovagricoltura Srl (mandataria) e Consorzio Corma (mandante) il credito netto di € 8.017,21, relativo all'adeguamento prezzi, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.781,00, come risulta dalla fattura n. 1268 del 30/11/2022 di Mantovagricoltura Srl e dalla fattura n. 302 del 07/12/2022 di Consorzio Corma, tenuto conto che detta spesa trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022 – subimpegno 713/2022, con esigibilità anno 2022;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 13.306,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 2027015910084 rilasciata da Assicuratrice Milanese Spa – Agenzia 2027 Novass Srl - San Cesario sul Panaro (MO) in data 04/11/2021;
- di dare, inoltre, atto che:
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_35147886, (data richiesta 20/10/2022 - scadenza validità 17/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Mantovagricoltura S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_34930586, (data richiesta 06/10/2022 - scadenza validità 03/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Consorzio Corma è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS\_33124397, (data richiesta 14/10/2022 - scadenza validità 11/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_35009841, (data richiesta 12/10/2022 - scadenza validità 09/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice Tazzioli e Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 243.530,00	€ 216.035,46	€ 216.035,46	€ 174.403,21
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso, inclusi oneri per la sicurezza COVID-19)	€ 19.670,00	€ 19.670,00	€ 19.670,00	€ 7.126,13
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 263.200,00</b>	<b>€ 235.705,46</b>	<b>€ 235.705,46</b>	<b>€ 181.529,34</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA lavori (22%)	€ 57.904,00	€ 51.855,20	€ 51.855,20	€ 39.936,45
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 17.288,67	€ 17.288,67	€ 12.299,17	€ 7.022,10
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresa)				€ 4.325,47
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazione verificatore	€ 450,00	€ 450,00	€ 350,00	€ 350,00
Oneri di istruttoria Concessione demaniale – Nulla-Osta idraulico	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti				-
Prove di laboratorio	€ 6.646,13	€ 6.646,13	€ 3.323,07	€ 505,23
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.211,20	€ 4.211,20	€ 4.211,20	€ 3.158,40
Ribasso e minore IVA		€ 33.543,34	-	-
<i>Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50</i>				€ 8.017,21
<i>IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50</i>			€ 41.955,90	€ 1.763,79
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 86.800,00</b>	<b>€ 114.294,54</b>	<b>€ 114.294,54</b>	<b>€ 65.378,65</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 246.907,99</b>
ECONOMIA				€ 103.092,01

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, pari a € 8.017,21, oltre alla relativa IVA pari a € 1.763,79, per complessivi € 9.781,00;
- risulta una minore spesa di € 103.092,01, che può passare in economia;

- di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.158,40 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.158,40, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022, subimpegno 291/2022, con esigibilità anno 2022;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8855617E51 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C25H19000120005.

Allegati:

Scheda ripartizione degli incentivi;

Tabella riassuntiva di ripartizione.

Reggio Emilia, lì 21/12/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....