

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1209 DEL 22/12/2022**

**OGGETTO**

OCDPC N. 503/2018 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 18/2021, CODICE INTERVENTO 16956 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE E DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 15 AL KM 24+200 NEL COMUNE DI VENTASSO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i Decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 978 del 29/11/2021, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento della sede stradale e della scarpata di valle sulla SP 15 al km 24+200 nel comune di Ventasso" per l'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 146.742,92 per lavori (comprensivi di € 2.841,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), finanziato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 (cod. int. 16956). Il quadro economico di progetto è così articolato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
	<b>IMPORTI</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 143.901,13
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.841,79
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 146.742,92</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA lavori (22%)	€ 32.283,44
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 6.489,65
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 7.538,19
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.702,10
Contributo ANAC	€ 30,00
Assicurazione verificatore	€ 350,00
Prove di laboratorio	€ 800,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.063,70
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 53.257,08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- a seguito di un'indagine esplorativa di mercato, con la medesima determinazione dirigenziale si è provveduto all'affidamento dei lavori, all'impresa VE.I.CO.PAL S.r.l., con sede in strada Ritorta 36/a, Parma (PR), C.F./P.IVA: 01760800340, che ha offerto un ribasso del 4,50% sull'importo a base di richiesta di preventivo, per l'importo netto di aggiudicazione di € 140.267,37, di cui € 137.425,58 per lavori e € 2.841,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 27/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n° Ord. 50/2021;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state espletate dall'Ing. Massimo Pattacini, con sede in Reggio Emilia, via Premuda 28, C.F. PTTMSM76M23F463T - P.IVA 02069270359, a seguito di affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 797 del 11/10/2021;
- in data 01/07/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 80 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 21/09/2022;
- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di richiesta di proroga per ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, datata 06/09/2022, con verbale di proroga dei lavori del 08/09/2022 è stata concessa una proroga di 40 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 30/10/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/10/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
  1. n. 69/Reg. Cert. 2022 del 15/09/2022, dell'importo di € 40.080,21, per l'anticipazione;
  2. n. 88/Reg. Cert. 2022 del 18/10/2022, dell'importo di € 74.601,90, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 15/11/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 140.267,37, dal quale devono essere dedotti € 114.682,11 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 25.585,26, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 110/Reg. Cert. 2022 del 18/11/2022 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 06/12/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 779/2022, con esigibilità anno 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 917 del 24/10/2022 è stato determinato di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data

dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, approvando nel contempo il seguente quadro economico rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 143.901,13	€ 137.425,58	€ 137.425,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.841,79	€ 2.841,79	€ 2.841,79
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 146.742,92</b>	<b>€ 140.267,37</b>	<b>€ 140.267,37</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA lavori (22%)	€ 32.283,44	€ 30.858,82	€ 30.858,82
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 6.489,65	€ 6.489,65	€ 5.300,29
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 7.538,19	€ 7.538,19	€ 7.538,18
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.702,10	€ 1.702,10	€ 1.702,10
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Prove di laboratorio	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.063,70	€ 4.063,70	€ 2.031,85
Ribasso e minore IVA		€ 7.900,17	-
<i>Disponibilità per maggiori oneri e relativa IVA, in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50</i>			€ 11.121,39
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 53.257,08</b>	<b>€ 59.732,63</b>	<b>€ 59.732,63</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- la Direzione Lavori ha pertanto redatto in data 15/11/2022 lo stato finale relativo all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ammontante a netti € 24.246,40, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 119/Reg. Cert. 2022 del 05/12/2022 (SAL n. 2-BIS pari al finale);
- la spesa di cui sopra, relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, pari a netti € 24.246,40, oltre alla relativa IVA pari a € 5.334,21, per complessivi € 29.580,61, trova copertura come segue:
  - per € 11.121,39 tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 779/2022 – subimpegno 714/2022, con esigibilità anno 2022;
  - per € 18.459,22 tra le somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 306 del 15/12/2022 e destinate alla compensazione degli aumenti prezzi ai sensi dell'art. 26, c. 1, del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, ed imputati per € 8.471,50 al Cap. 5101, impegno 781/2022, e per € 9.987,72 al Cap. 5101, impegno 778/2022;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2368391, rilasciata il 13/12/2022 a Reggio Emilia da Coface - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Milano, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 14/12/2022 protocollo 202200529RE10/3 ha dato esito positivo.
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS\_33182736 (data richiesta 18/10/2022 - scadenza validità 15/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria VE.I.CO.PAL S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_35011559 (data richiesta 12/10/2022 - scadenza validità 09/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 143.901,13	€ 137.425,58	€ 137.425,58	€ 137.425,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.841,79	€ 2.841,79	€ 2.841,79	€ 2.841,79
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 146.742,92</b>	<b>€ 140.267,37</b>	<b>€ 140.267,37</b>	<b>€ 140.267,37</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA lavori (22%)	€ 32.283,44	€ 30.858,82	€ 30.858,82	€ 30.858,83
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 6.489,65	€ 6.489,65	€ 5.300,29	€ 5.300,29
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 7.538,19	€ 7.538,19	€ 7.538,18	€ 7.538,18
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.702,10	€ 1.702,10	€ 1.702,10	€ 1.702,10
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Prove di laboratorio	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 722,50

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.063,70	€ 4.063,70	€ 2.031,85	-
Ribasso e minore IVA		€ 7.900,17	-	-
<i>Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>				€ 9.115,89
<i>IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>			€ 11.121,39	€ 2.005,50
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 53.257,08</b>	<b>€ 59.732,63</b>	<b>€ 59.732,63</b>	<b>€ 57.623,29</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 197.890,66</b>
ECONOMIA				€ 2.109,34

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la quota parte che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto pari a € 9.115,89, oltre alla relativa IVA pari a € 2.005,50, per complessivi € 11.121,39;
risulta una minore spesa di € 2.109,34, che può passare in economia;
- resta inoltre da sostenere la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la restante quota parte che trova copertura nelle somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 306 del 15/12/2022, pari a € 15.130,51, oltre alla relativa IVA pari a € 3.328,71, per complessivi € 18.459,22;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8978426F82 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C35H19000080005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di consolidamento della sede stradale e della scarpata di valle sulla SP 15 al km 24+200 nel comune di Ventasso*" - CUP C35H19000080005 - redatto dal Direttore dei lavori in data 15/11/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 06/12/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 140.267,37, nonché il Certificato di Pagamento n. 110/Reg. Cert. 2022 del 18/11/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 25.585,26, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 31.214,02;
- di liquidare all'impresa VE.I.CO.PAL S.r.l. il credito netto di € 25.585,26, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 5.628,76, come risulta dalla fattura n. FD/271 del 28/11/2022,

tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno riscritto 779/2022, con esigibilità anno 2022, e tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2368391, rilasciata il 13/12/2022 a Reggio Emilia da Coface - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Milano, che si ritiene congrua;

- di approvare lo stato finale dell'adeguamento prezzi dell'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 15/11/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, ammontante a netti € 24.246,40, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 119/Reg. Cert. 2022 del 05/12/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2-BIS pari al finale, dell'importo netto di € 24.246,40, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 29.580,61;
- di liquidare all'impresa VE.I.CO.PAL S.r.l. il credito netto di € 24.246,40, relativo all'adeguamento prezzi, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 29.580,61, come risulta dalla fattura n. FD/291 del 15/12/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura come segue:
  - per € 11.121,39 tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno riscritto 779/2022 – subimpegno 714/2022, con esigibilità anno 2022;
  - per € 18.459,22 tra le somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 306 del 15/12/2022 e destinate alla compensazione degli aumenti prezzi ai sensi dell'art. 26, c. 1, del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, ed imputati per € 8.471,50 al Cap. 5101, impegno 781/2022, e per € 9.987,72 al Cap. 5101, impegno 778/2022;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 7.013,37, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 2339132, rilasciata da COFACE Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A - Agenzia 065/000;
- di dare, inoltre, atto che:
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS\_33182736 (data richiesta 18/10/2022 - scadenza validità 15/02/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria VE.I.CO.PAL S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL\_35011559 (data richiesta 12/10/2022 - scadenza validità 09/02/2023) i

soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>ADEGUAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 143.901,13	€ 137.425,58	€ 137.425,58	€ 137.425,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.841,79	€ 2.841,79	€ 2.841,79	€ 2.841,79
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 146.742,92</b>	<b>€ 140.267,37</b>	<b>€ 140.267,37</b>	<b>€ 140.267,37</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA lavori (22%)	€ 32.283,44	€ 30.858,82	€ 30.858,82	€ 30.858,83
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 6.489,65	€ 6.489,65	€ 5.300,29	€ 5.300,29
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 7.538,19	€ 7.538,19	€ 7.538,18	€ 7.538,18
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.702,10	€ 1.702,10	€ 1.702,10	€ 1.702,10
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Prove di laboratorio	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 722,50
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.063,70	€ 4.063,70	€ 2.031,85	-
Ribasso e minore IVA		€ 7.900,17	-	-
<i>Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>				€ 9.115,89
<i>IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50 (quota coperta dalla spesa di progetto)</i>			€ 11.121,39	€ 2.005,50
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 53.257,08</b>	<b>€ 59.732,63</b>	<b>€ 59.732,63</b>	<b>€ 57.623,29</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 197.890,66</b>
ECONOMIA				€ 2.109,34

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la quota parte che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto pari a € 9.115,89, oltre alla relativa IVA pari a € 2.005,50, per complessivi € 11.121,39; risulta una minore spesa di € 2.109,35, che può passare in economia;
- resta inoltre da sostenere la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la

restante quota parte che trova copertura nelle somme rese disponibili dalla Provincia con Decreto del Presidente n. 306 del 15/12/2022, pari a € 15.130,51, oltre alla relativa IVA pari a € 3.328,71, per complessivi € 18.459,22;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8978426F82 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C35H19000080005.

Reggio Emilia, lì 22/12/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....