

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 46 DEL 31/01/2023**

OGGETTO

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 8 AL KM 18+150 IN LOCALITÀ QUARA - OCDPC N. 622/2019 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 52/2022, CODICE INTERVENTO 17404 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che

- con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;
- che l'intervento in oggetto è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna con Decreto Presidenziale n. 52 del 14/04/2022 "Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna (OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) - Approvazione del quarto stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile" con € 70.000,00.

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 617 del 14/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP8 al km 18+150 in località Quara, concludente nell'importo di € 70.000,00 di cui € 53.051,65 per lavori (comprensivi di € 4.325,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO		
	Importi parziali	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 48.726,17
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.325,48
TOTALE - Lavori in appalto		€ 53.051,65
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 11.671,36	
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni	€ 2.733,39	

all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)		
Contributo ANAC	€ 30,00	
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.013,60	
TOTALE - Somme a disposizione		€ 16.948,35
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 70.000,00

- a seguito di indagine di mercato tra 3 operatori, con suddetta determinazione i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, all'impresa – EUROCOSTRUZIONI SRL, con sede in Via Enzo Bagnoli n. 10/A, Castelnovo né Monti (RE), C.F./P.IVA: 01856280357 avendo presentato un ribasso del 2,57%, per un importo dell'appalto pari a euro 51.799,39 comprensivo di euro 4.325,48 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AFFIDAMENTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 48.726,17	€ 47.473,91
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.325,48	€ 4.325,48
TOTALE - Lavori in appalto	€ 53.051,65	€ 51.799,39
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 11.671,36	€ 11.395,87
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 2.733,39	€ 2.733,39
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.013,60	€ 2.013,60

Ribasso e minore IVA		€ 1.527,75
TOTALE - Somme a disposizione	€ 16.948,35	€ 18.200,61
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 70.000,00	€ 70.000,00

- in data 07/10/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N°ORD 43/2022, protocollo n. 20519/7/2022;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing Francesco Vasirani dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;
- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate dall'Ing. Patrizia Cremaschi, con sede in via Gramsci n. 27 – Scandiano (RE), C.F. CRMPRZ76S61I496O e P.IVA 01648530358, incaricata dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 463 del 26/05/2022;
- in data 12/09/2022 con apposito verbale sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza, il cui periodo utile per il compimento è stabilito in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 31/10/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 25/10/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 28/12/2022 lo stato finale dei lavori ammontante a netti € 51.796,88, dal quale devono essere dedotti € 34.702,61 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 17.094,27 come risulta dal Certificato di Pagamento n. 131/Reg. Cert. 2022 del 29/12/2022 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 30/12/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- a garanzia del pagamento della rata a saldo, l'appaltatore ha consegnato la polizza fideiussoria n. 1943267, rilasciata da REVO INSURANCE SPA Agenzia K&CO. Grosseto, emessa in data 11/01/2023, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5101, che verrà inserito nel PEG 2023 (residuo 1466/2022 – sub-impegno 650/2022)
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

- non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- con documento unico di Regularità Contributiva Prot. INAIL_35396058 i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria EUROCOSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regularità Contributiva Prot. INPS_33428217 i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria RICO' SRL è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regularità Contributiva Prot. INPS_33124397 i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regularità Contributiva Prot. INAIL_35009841 i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 48.726,17	€ 47.473,91	€ 49.545,07
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.325,48	€ 4.325,48	€ 2.251,81
TOTALE - Lavori in appalto	€ 53.051,65	€ 51.799,39	€ 51.796,88
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 11.671,36	€ 11.395,87	€ 11.395,31
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 2.733,39	€ 2.733,39	€ 2.733,39
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 165,25
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.013,60	€ 2.013,60	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 1.527,75	€ 0,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 16.948,35	€ 18.200,61	€ 14.323,95
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 66.120,83
ECONOMIA:			€ 3.879,17

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 3.879,17, che può passare in economia;

Dato atto che:

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9292054D86 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è C77H22000080001;
- il codice CUI dell'intervento è L00209290352202200134;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 28/12/2022, per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP8 al km 18+150 in località Quara in virtù del Decreto Presidenziale n. 52 del 14/04/2022 "Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna (OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) - Approvazione del quarto stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile", la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 30/12/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 51.796,88 dal quale devono essere dedotti € 34.702,61 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa pari a € 17.094,27, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 131/Reg. Cert. 2022 del 29/12/2022 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 20.855,01;
- di liquidare all'impresa EUROCOSTRUZIONI SRL il credito netto di € 17.094,27, oltre l'IVA al 22% corrispondente a lordi € 20.855,01, come risulta dalla fattura n. 1/11/33 del 29/12/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5101 che verrà inserito nel PEG 2023 (residuo 1466/2022 – sub-impegno 650/2022) e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1943267 rilasciata da REVO INSURANCE SPA, Agenzia K&CO. Grosseto emessa in data 11/01/2023, per una somma che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 2.589,97, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 1878095 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA in data 02/07/2022;
- di dare atto che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

- non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
- l'impresa assuntrice e l'impresa consorziata esecutrice hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 13/01/2023 protocollo 202300057RE10/3 ha dato esito positivo
- con documento unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL_35396058 i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria EUROCOSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS_33428217 i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria RICO' SRL è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS_33124397 i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL_35009841 i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 48.726,17	€ 47.473,91	€ 49.545,07
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.325,48	€ 4.325,48	€ 2.251,81
TOTALE - Lavori in appalto	€ 53.051,65	€ 51.799,39	€ 51.796,88
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 11.671,36	€ 11.395,87	€ 11.395,31
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 2.733,39	€ 2.733,39	€ 2.733,39
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 165,25
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.013,60	€ 2.013,60	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 1.527,75	€ 0,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 16.948,35	€ 18.200,61	€ 14.323,95

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 66.120,83
ECONOMIA:			€ 3.879,17

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 3.879,17 che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5101 che verrà inserito nel PEG 2023 (residuo 1466/2022);
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9292054D86 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è C77H22000080001;

Reggio Emilia, lì 31/01/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma