

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 119 DEL 24/02/2023**

OGGETTO

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 8 AL KM 19+120 IN LOCALITÀ QUARA IN COMUNE DI TOANO - OCDPC N. 622/2019 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 20/2022, CODICE INTERVENTO 17289 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'intervento in oggetto è totalmente finanziato dalla Regione Emilia Romagna con Decreto Presidenziale n. 20 del 24/02/2022 "Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna (OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) - Approvazione del terzo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile" con □ 70.000,00.

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 451 del 23/05/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP8 al km 19+120 in località Quara in Comune di Toano, concludente nell'importo di € 70.000,00 di cui € 54.437,78 per lavori (comprensivi di € 3.157,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO		
	Importi parziali	Importi TOTALI
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)		€ 51.280,10
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 3.157,68
TOTALE - Lavori in appalto		€ 54.437,78
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 11.976,31	
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni	€ 2.303,80	

all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)		
Contributo ANAC	€ 30,00	
Assicurazione progettista	€ 50,00	
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 600,00	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 602,11	
TOTALE - Somme a disposizione		€ 15.562,22
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 70.000,00

- a seguito di indagine di mercato tra 3 operatori, con determinazione dirigenziale n. 451 del 23/05/2022, i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, all'impresa – AMECO SRL, con sede in Via Garfagnolo n. 62, Castelnovo né Monti (RE), C.F./P.IVA: 02648490353, avendo presentato un ribasso del 11,23%, per un importo dell'appalto pari a euro 48.679,02, comprensivo di euro 3.157,68, per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AFFIDAMENTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 51.280,10	€ 45.521,34
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.157,68	€ 3.157,68
TOTALE - Lavori in appalto	€ 54.437,78	€ 48.679,02
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 11.976,31	€ 10.709,38
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 2.303,80	€ 2.303,80
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista	€ 50,00	€ 50,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 600,00	€ 600,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 602,11	€ 602,11
Ribasso e minore IVA		€ 7.025,69
TOTALE - Somme a disposizione	€ 15.562,22	€ 21.320,98
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 70.000,00	€ 70.000,00

- in data 28/07/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N°ORD 31/2022, protocollo n. 21174/2022;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing Francesco Vasirani dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;
- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate dal Geom. Agostino Pigoni, con sede in via Roma Sud n. 37/A – Vezzano sul Crostolo (RE), C.F. PGNGTN61B22L8200 e P.IVA 01111390355, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 369 del 22/04/2022;
- in data 13/10/2022, con apposito verbale sono stati consegnati i lavori, il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 21/12/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14/12/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 23/01/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 48.419,79, dal quale devono essere dedotti € 40.528,36 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 7.891,43, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 3/Reg. Cert. 2023 del 25/01/2023 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 26/01/2023 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 54/41978ER, rilasciata da SARA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia di Castelnovo né Monti, emessa in data 14/02/2023, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5101 che verrà inserito nel PEG 2023 (residuo 1259/2022 – sub-impegno 456/2022)
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_33691906, (data richiesta 22/11/2022 - scadenza validità 22/03/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria AMECO SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 51.280,10	€ 45.521,34	€ 47.459,33
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.157,68	€ 3.157,68	€ 960,46
TOTALE - Lavori in appalto	€ 54.437,78	€ 48.679,02	€ 48.419,79
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 11.976,31	€ 10.709,38	€ 10.652,35
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 2.303,80	€ 2.303,80	€ 2.303,80
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 600,00	€ 600,00	€ 149,33
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 602,11	€ 602,11	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 7.025,69	
TOTALE - Somme a disposizione	€ 15.562,22	€ 21.230,98	€ 13.135,48
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 61.555,27
		ECONOMIA:	€ 8.444,73

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 8.444,73, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9216999C2E, il Codice Unico di Progetto (CUP) C77H21006060001 ;

Visto l'obiettivo di gestione R08G10G7;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP8 al km 19+120 in località Quara in Comune di Toano in virtù del Decreto Presidenziale n. 20 del 24/02/2022 "Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna (OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) - Approvazione del terzo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile", redatto dal Direttore dei lavori in data 23/01/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 26/01/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 48.419,79, dal quale devono essere dedotti € 40.528,36 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 7.891,43, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 3/Reg. Cert. 2023 del 25/01/2023 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.627,54;
- di liquidare all'impresa AMECO SRL, il credito netto di € 7.891,43, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.627,54, come risulta dalla fattura n. 2 del 27/01/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5101 che verrà inserito nel PEG 2023 (residuo 1259/2022 – sub-impegno 456/2022) e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 54/41978ER, rilasciata da SARA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia di Castelnovo né Monti, emessa in data 14/02/2023, per una somma che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 5.112,05, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 54/39854WO rilasciata da Sara Assicurazioni Spa, sede di Castelnovo né Monti in data 30/05/2022;
- di dare atto che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;

- l'impresa assuntrice e l'impresa consorziata esecutrice hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 31/01/2023 protocollo 202300146RE10/3 ha dato esito positivo
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_33691906, (data richiesta 22/11/2022 - scadenza validità 22/03/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria AMECO SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 51.280,10	€ 45.521,34	€ 47.459,33
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.157,68	€ 3.157,68	€ 960,46
TOTALE - Lavori in appalto	€ 54.437,78	€ 48.679,02	€ 48.419,79
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 11.976,31	€ 10.709,38	€ 10.652,35
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 2.303,80	€ 2.303,80	€ 2.303,80
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 600,00	€ 600,00	€ 149,33
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 602,11	€ 602,11	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 7.025,69	
TOTALE - Somme a disposizione	€ 16.948,35	€ 18.200,61	€ 13.135,48
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 61.555,27
		ECONOMIA:	€ 8.444,73

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 8.444,73, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5101 che verrà inserito nel PEG 2023 (residuo 1259/2022);
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9216999C2E, il Codice Unico di Progetto (CUP) C77H21006060001;-

Reggio Emilia, lì 24/02/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma