

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 271 DEL 24/03/2023**

OGGETTO

APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA PER INTERVENTI SULLA SP 513R: A. RIPRISTINO DELLA BARRIERA STRADALE E DEI PARAMENTI MURARI SUL PONTICELLO AL KM 28+290 LOCALITÀ FORNACE-COMUNE DI CANOSSA - B. RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE CON INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE AL KM 49+790 LOCALITÀ COLA-COMUNE DI VETTO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 802 del 22/09/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Interventi sulla SP 513R: A. "Ripristino della barriera stradale e dei paramenti murari sul ponticello sulla SP513R al km 28+290 in località Fornace comune di Canossa" - B. "Rifacimento muro di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale sulla SP 513R al km 49+790 in località Cola in comune di Vetto"* per l'importo complessivo di € 110.000,00, di cui € 81.489,61 per lavori (comprensivi di € 5.868,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 123 del 19/03/2020, "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018", annualità 2021, cod. int. 01120.20.RE.
Il quadro economico di progetto è così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
		IMPORTI
A.1)	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 75.621,28
A.2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.868,33
	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 81.489,61
B.1)	IVA lavori (22%)	€ 17.927,71
B.2)	Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 7.302,24
B.3)	Assicurazione verificatore	€ 100,00
B.4)	Contributo ANAC	€ 30,00
B.5)	Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 700,00
B.6)	Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.450,44
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.510,39
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 110.000,00

- con la medesima determinazione dirigenziale, a seguito di indagine esplorativa di mercato, si è provveduto all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell' art. 1, comma 2,

lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del DL 16/07/2020 n. 76, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), n. 2, par. 2.1, della Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del DL 31/05/2021 n. 77. I lavori sono stati affidati all'impresa ZANNINI COSTRUZIONI SRL, con sede in via M. L. King n. 1 a Castelnovo ne' Monti (RE), C.F. E P.IVA: 02967500352, che ha offerto un ribasso del 2,70% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 79.447,84, di cui € 73.579,51 per lavori e € 5.868,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 15/11/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n° Ord. 52/2021, Prot. n. 27299/2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state espletate dall'Ing. SERENA PANTANI, con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), via 1° Maggio 14, C.F. PNTSRN81A58C219N - P.IVA 02261990358, a seguito di affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 407 del 06/05/2022;
- in data 11/10/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 80 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 30/12/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/12/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente: n. 130/Reg. Cert. 2022 del 27/12/2022, dell'importo di € 56.898,74, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 24/02/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 79.447,84, dal quale devono essere dedotti € 56.898,74 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 22.549,10, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 17/Reg. Cert. 2023 del 28/02/2023 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 02/03/2023 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023, impegno reiscritto 804/2023, con esigibilità anno 2023;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1963713, rilasciata il 06/03/2023 a Milano da REVO Insurance S.P.A., Agenzia K & CO. - Grosseto, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 04/03/2023 protocollo 202300398RE10/3 ha dato esito positivo.
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_35890074, (data richiesta 06/12/2022 - scadenza validità 05/04/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria ZANNINI COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
A.1)	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 75.621,28	€ 73.579,51	€ 74.253,79
A.2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.868,33	€ 5.868,33	€ 5.194,05
	IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 81.489,61	€ 79.447,84	€ 79.447,84
B.1)	IVA lavori (22%)	€ 17.927,71	€ 17.478,52	€ 17.478,52
B.2)	Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 7.302,24	€ 7.302,24	€ 7.302,24
B.3)	Assicurazione verificatore	€ 100,00	€ 100,00	€ 66,00
B.4)	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B.5)	Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 700,00	€ 700,00	€ 209,34
B.6)	Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.450,44	€ 2.450,44	€ 0,00
B.7)	Ribasso e minor IVA		€ 2.490,96	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.510,39	€ 30.552,16	€ 25.086,10
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 104.533,94
	ECONOMIA			€ 5.466,06

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere, quali la rata a saldo dei lavori e relativa IVA come sopra definita, risulta una minore spesa di € 5.466,06, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9394867980 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C17H20001930001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'intervento denominato *“Interventi sulla SP 513R: A. “Ripristino della barriera stradale e dei paramenti murari sul ponticello sulla SP513R al km 28+290 in località Fornace comune di Canossa” - B. “Rifacimento muro di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale sulla SP 513R al km 49+790 in località Cola in comune di Vetto”* - CUP C17H20001930001 - redatto dal Direttore dei lavori in data 24/02/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 02/03/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 79.447,84, nonché il Certificato di Pagamento n. 17/Reg. Cert. 2023 del 28/02/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 22.549,10, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 27.509,90;
- di liquidare all'impresa ZANNINI COSTRUZIONI SRL il credito netto di € 22.549,10, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 4.960,80, come risulta dalla fattura n. 38 del 10/03/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023, impegno reiscritto 804/2023, con esigibilità anno 2023, e tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1963713, rilasciata il 06/03/2023 a Milano da REVO Insurance S.P.A., Agenzia K & CO. - Grosseto, che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 3.972,39, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 1908744 rilasciata da Elba Assicurazioni SpA, Agenzia di K & CO. - Grosseto;
- di dare, inoltre, atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_35890074, (data richiesta 06/12/2022 - scadenza validità 05/04/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria ZANNINI COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
A.1)	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 75.621,28	€ 73.579,51	€ 74.253,79
A.2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.868,33	€ 5.868,33	€ 5.194,05

	IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 81.489,61	€ 79.447,84	€ 79.447,84
B.1)	IVA lavori (22%)	€ 17.927,71	€ 17.478,52	€ 17.478,52
B.2)	Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 7.302,24	€ 7.302,24	€ 7.302,24
B.3)	Assicurazione verificatore	€ 100,00	€ 100,00	€ 66,00
B.4)	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B.5)	Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 700,00	€ 700,00	€ 209,34
B.6)	Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.450,44	€ 2.450,44	€ 0,00
B.7)	<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 2.490,96	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.510,39	€ 30.552,16	€ 25.086,10
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 104.533,94
	ECONOMIA			€ 5.466,06

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere, quali la rata a saldo dei lavori e relativa IVA come sopra definita, risulta una minore spesa di € 5.466,06, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9394867980 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C17H20001930001.

Reggio Emilia, lì 24/03/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma