

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 281 DEL 29/03/2023**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP98 AL KM 4+400 IN COMUNE DI BAISO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 481 del 24/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Messa in sicurezza del ponte sulla SP 98 al Km 4+400 in Comune di Baiso", concludente nell'importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 30.417,18 per lavori (comprensivi di € 3.186,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come da quadro economico di seguito riportato e finanziato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020, anno 2021:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 3.749,65 per costo della manodopera)	€ 27.230,56
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 3.186,62
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 30.417,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%) E ARROTONDAMENTO	€ 6.724,48
IMPREVISTI (IVA inclusa)	€ 950,00
RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (IVA inclusa)	€ 500,00
SPESE PER ASSICURAZIONI E ALTRI ONERI (IVA inclusa)	€ 400,00
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80%	€ 486,67
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20%	€ 121,67
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 400,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.582,82
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 40.000,00

- a seguito di procedura informale per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 5 bis, della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, i relativi lavori sono stati affidati all'impresa Edil Secchio snc dei Fratelli Coli Marco e Davide, con sede in via La Torre n. 15 – frazione Secchio di Villa Minozzo (RE) – P. IVA 01488750355, per l'importo netto di € 29.300,73, comprensivi di € 3.186,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA al 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € 35.746,89;

- in data 18/01/2022 è stato stipulato il contratto per scambio di corrispondenza, Prot. 1297/18/2021;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Marino Gallo, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti della Provincia di Reggio Emilia, che ha anche espletato le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- in data 02/03/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi e quindi entro il 30/05/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/05/2022, come risulta dal relativo verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori e quindi in tempo utile;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di concordare 10 nuovi prezzi, dettagliatamente specificati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 26/04/2022;
- in data 15/07/2022 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 46 dell'importo di € 24.237,35 della rata n. 1 corrispondente al SAL n. 1;
- la somma residua da liquidare, corrispondente all'importo dovuto per adeguamento prezzi di cui al D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 26, commi 1 e 2 e per la restituzione della trattenuta dello 0,5% per assicurazione operai, ammonta a € 8.055,64, IVA esclusa, come risulta dal conto finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/12/2022 e sottoscritto dall'impresa senza riserve;
- il Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marino Gallo ha emesso in data 01/03/2023 il Certificato di Pagamento n. 18 della rata n. 2 corrispondente allo Stato Finale;
- la spesa di cui sopra, pari a netti € 8.055,64, oltre alla relativa IVA pari a € 1.772,24, per complessivi € 9.827,88, trova copertura nel ribasso d'asta e nelle somme a disposizione non utilizzate, accantonate nel quadro economico di progetto per imprevisti, fondo art. 113, comma 2, D.Lgs. 540/2016, rilievi, accertamenti e indagini, spese per assicurazioni, e contributo ANAC;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n.1/2599/96/190593602, rilasciata in data 14/03/2023, da UnipolSai Assicurazioni – Agenzia Parma, che si ritiene congrua;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che, per l'esecuzione di tali lavori, non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo, e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
- l'Ing. Marino Gallo ha inoltre attestato che con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_34965988, (data richiesta 03/03/2022 - scadenza validità 01/07/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che la Ditta Edil Secchio snc dei Fratelli Coli Marco e Davide è in regola con gli adempimenti contributivi;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

SOMME DISPONIBILI (IVA INCLUSA):

Importo contrattuale (IVA inclusa)	€ 35.746,89
Ribasso d'asta (IVA inclusa)	€ 1.362,07
Arrotondamento	€ 32,70
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 950,00
Fondo (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) Quota 80%	€ 486,67
Fondo (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) Quota 20%	€ 121,67
Spese per assicurazioni ed altri oneri (IVA inclusa)	€ 400,00
Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 500,00
Contributo ANAC	€ 400,00
TOTALE SOMME DISPONIBILI (IVA inclusa)	€ 40.000,00

SOMME SPESE:

SOMME A DISPOSIZIONE:

Assicurazioni (Polizza Verificatore) (IVA inclusa)	€ 350,00
Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 105,24

LAVORI:

Stato finale (IVA esclusa)	€ 32.292,99
IVA Stato finale	€ 7.104,46

TOTALE SOMME SPESE (IVA inclusa)

€ 39.852,69

ECONOMIA

€ 147,31

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere per l'adeguamento prezzi di cui al D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 26, commi 1 e 2 e per la restituzione della trattenuta dello 0,5% per assicurazione operai, pari a € 8.055,64, oltre alla relativa IVA pari a € 1.772,24, per complessivi € 9.827,88, risulta una minore spesa di € 147,31, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8757965559 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C57H20001870001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale dei lavori dell'intervento di "*Messa in sicurezza del ponte sulla SP 98 al Km 4+400 in Comune di Baiso*", redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/12/2022, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 13/12/2022 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un credito netto dell'impresa pari a € 8.055,64 a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.827,88;
- di liquidare all'impresa Edil Secchio snc dei Fratelli Coli Marco e Davide, con sede in via La Torre n. 15 – frazione Secchio di Villa Minozzo (RE) – P. IVA 01488750355 – il credito netto di € 8.055,64 a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.827,88, come risulta dalla fattura n. 3/2023 del 01/03/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 5 del Bilancio di Previsione 2023–2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2021, residuo n. 800/2022, sub residuo n. 319/2022, del PEG 2023, codice Piano dei Conti Integrato 20200109012, con esigibilità anno 2023 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza n.1/2599/96/190593602, rilasciata in data 14/03/2023, da UnipolSai Assicurazioni – Agenzia Parma, che si ritiene congrua;
- di approvare il verbale di adeguamento prezzi dell'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 05/12/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 2.930,07, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n. 1/2599/96/180867232, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia Parma, in data 29.06.2021;
- di dare atto che il Direttore dei lavori, nonchè Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo, e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_34965988, (data richiesta 03/03/2022 - scadenza validità 01/07/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che la Ditta Edil Secchio snc dei Fratelli Coli Marco e Davide è in regola con gli adempimenti contributivi;
- di dare, infine, atto che:

➤ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

SOMME DISPONIBILI (IVA INCLUSA):

<i>Importo contrattuale (IVA inclusa)</i>	€ 35.746,89
<i>Ribasso d'asta (IVA inclusa)</i>	€ 1.362,07
<i>Arrotondamento</i>	€ 32,70
<i>Imprevisti (IVA inclusa)</i>	€ 950,00
Fondo (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) Quota 80%	€ 486,67
Fondo (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) Quota 20%	€ 121,67
<i>Spese per assicurazioni ed altri oneri (IVA inclusa)</i>	€ 400,00
<i>Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)</i>	€ 500,00
<i>Contributo ANAC</i>	€ 400,00

TOTALE SOMME DISPONIBILI (IVA inclusa) € **40.000,00**

SOMME SPESE:

SOMME A DISPOSIZIONE:

<i>Assicurazioni (Polizza Verificatore) (IVA inclusa)</i>	€ 350,00
<i>Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)</i>	€ 105,24

LAVORI:

<i>Stato finale (IVA esclusa)</i>	€ 32.292,99
<i>IVA Stato finale</i>	€ 7.104,46

TOTALE SOMME SPESE (IVA inclusa) € **39.852,69**

ECONOMIA € **147,31**

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere per adeguamento prezzi di cui al DL 17 maggio 2022, n. 50, art. 26, commi 1 e 2 e per la restituzione della trattenuta dello 0,5% per assicurazione operai, pari a € 8.055,64, oltre alla relativa IVA pari a € 1.772,24, per complessivi € 9.827,88, risulta una minore spesa di € 147,31, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 8757965559 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C57H20001870001.

Reggio Emilia, lì 29/03/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma