

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 279 DEL 29/03/2023**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DEL PONTE SUL RIO CURRADA SULLA SP 513R AL KM 32+450 IN COMUNE DI CANOSSA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto, arch. Raffaella Panciroli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, con la quale fa presente quanto segue:

“con determinazione dirigenziale n. 978 del 8 novembre 2022, rettificata con provvedimento n. 1050 del 23/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante “L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DEL PONTE SUL RIO CURRADA SULLA SP 513R AL KM 32+450 IN COMUNE DI CANOSSA”, dell'importo di € 195.000,00 secondo il quadro economico di seguito riportato e impegnando la relativa spesa alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, prenotazione di impegno 483/2022 codice V livello 2020109012, esigibilità 2022, finanziata con fondi ministeriali di cui al D.M. 49/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”, relativo alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€ 121.325,65
Ribasso 2%	€ 2.426,51
IMPORTO LAVORI a seguito di applicazione ribasso	€ 118.899,14
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 8.421,41
IMPORTO LAVORI IN APPALTO A MISURA	€ 127.320,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche di Progettazione, DL e CSE (netto Cassa e IVA)	€ 13.680,00
Spese per prove e indagini sui materiali (netto IVA)	€ 1.500,00
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 17.651,75
Occupazioni suolo privato	€ 2.800,00
IVA su lavori 22%	€ 28.010,52
Contributo previdenziale 4%	€ 547,20
IVA su altre voci 22%	€ 3.459,98
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 67.679,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 195.000,00

con la citata determinazione dirigenziale, come sopra rettificata, i lavori predetti sono stati appaltati, previo confronto concorrenziale, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, come modificata dall'art. 51 della legge

108/2021, all'impresa C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. - Via Pansa n. 55/I - Reggio Emilia - P.IVA 02457030357, per l'importo netto di € 118.899,14, quale offerente il ribasso del 2%, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 8.421,41, per complessivi € 127.320,55, ai quali aggiungendo l'IVA al 22%, si ottiene l'importo lordo complessivo di € 155.331,07;

il Consorzio predetto ha indicato quale impresa esecutrice l'operatore economico TAZZIOLI e MAGNANI srl con sede in via Ganapini, 27 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) C.F./P.I. 00122740350, e, in data 05/12/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per l'esecuzione in 82 (ottantadue) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente al 25/02/2023;

con l'impresa è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 02/2023, prot. 33465/2022;

i lavori sono stati ultimati il 24/02/2023, e quindi in tempo utile, come risulta dal relativo verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/03/2023;

in corso d'opera non è stata corrisposta alcuna anticipazione all'operatore economico e non sono stati effettuati pagamenti relativi a Stati di avanzamento lavori intermedi;

la spesa per l'intervento risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, del PEG 2023 (impegno riscritto 834/2023) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

il Direttore dei Lavori, in data 13/03/2023, ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 127.307,57, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 28/Reg. Cert. 2023, del 14/03/2023" e ha attestato che:

- durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot.INAIL_36757097 (data richiesta 09/02/2023 – scadenza validità 09/06/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_34626713 (data richiesta 09/02/2023 – scadenza validità 09/02/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice è in regola con gli adempimenti contributivi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso INAIL Provincia di Reggio Emilia, PAT (posizione assicurativa territoriale) 54012387/03;
- l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 07398/34/49246767, rilasciata in data 22/03/2023 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, per una somma che si ritiene congrua;

- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 940728512B e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H18002490001;

Viste le relazioni e le attestazioni predette;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

di approvare lo stato finale dei lavori per *"l'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DEL PONTE SUL RIO CURRADA SULLA SP 513R AL KM 32+450 IN COMUNE DI CANOSSA"*, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 127.307,57 come risulta dal Certificato di Pagamento n. 28/Reg. Cert. 2023, del 13/03/2023, che contestualmente si approva;

di liquidare alla impresa C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. la somma netta di € 127.307,57, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 155.315,24, come risulta dalla fattura n. 6/45 del 23/03/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, del PEG 2023 (impegno reiscritto 834/2023) codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

di svincolare la cauzione definitiva di € 5.092,82, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 07938/34/49083278, HELVETIA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Milano, in data 22/11/2022;

di approvare il nuovo quadro economico delle opere relative all'intervento in argomento, di seguito riportato:

A) SOMME A BASE D'APPALTO

IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	119458,24
Ribasso 2%	2389,16
IMPORTO LAVORI a seguito di applicazione ribasso	117069,08
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	10238,49
IMPORTO LAVORI IN APPALTO A MISURA	127307,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche di Progettazione, DL e CSE (netto Cassa e IVA)	13680
Spese per prove e indagini sui materiali (netto IVA)	274,32
Contributo A.N.A.C.	30
lavori in economia, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA inclusa)	0
Occupazioni suolo privato	2800

IVA su lavori 22%	28007,66
Contributo previdenziale su spese tecniche 4%	547,2
IVA su altre voci 22%	1312,34
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	48529,52
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	175837,08

di dare atto che:

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 21.040,91 considerando le spese ad oggi ancora da liquidare, disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, che può passare in economia;

- la spesa per l'indennità di occupazione temporanea deve ancora essere liquidata;

il Direttore dei Lavori ha attestato quanto segue:

- durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot.INAIL_36757097 (data richiesta 09/02/2023 – scadenza validità 09/06/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_34626713 (data richiesta 09/02/2023 – scadenza validità 09/02/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice è in regola con gli adempimenti contributivi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso INAIL Provincia di Reggio Emilia, PAT (posizione assicurativa territoriale) 54012387/03;
- l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 07398/34/49246767, rilasciata in data 22/03/2023 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, per una somma che si ritiene congrua;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016, è l'arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 940728512B e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H18002490001.

Reggio Emilia, lì 29/03/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma