

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 290 DEL 31/03/2023**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO
DI PRONTO INTERVENTO, REP. SUD, ACCORDO QUADRO 2021-2022
AFFIDAMENTO 9.
RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI
BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA SP 18 DAL KM 12 +160 AL KM
14+800- TERZO STRALCIO.
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n° 267 del 13.04.2021, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2021-2022, per un importo complessivo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.6 0 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,00%, come da Determinazione Dirigenziale n° 454 del 17.06.2021, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;

con prot. 3155 dell'8/03/2019, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha inviato l'autorizzazione al progetto sintetizzato nelle schede predisposte e inviate per la richiesta di finanziamento, assegnando l'importo totale per l'anno 2021 pari ad € 3.834.383,90 attribuendo per il progetto in parola il codice di riferimento 03505.19.RE;

che con Determina n° 531 del 22/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, reparto sud, accordo quadro 2021-2022 - affidamento 9. interventi di ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla sp 18 dal km 12+160 al km 14+800 - terzo stralcio", con il Quadro Economico di seguito riportato, finanziato con fondi del Ministero di cui al DM 49/2018:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	310.015,53
ONERI SICUREZZA	17.834,60
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-5.843,62

TOTALE IN APPALTO	304.171,91
IVA LAVORI	66.917,82
ASSICURAZIONE VERIFICATORE E PROGETTISTA	600,00
PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE (IVA compresa)	1.037,00
PROVE DI LABORATORIO SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI (IVA compresa)	2.135,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI	6.054,83
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di	4.866,75
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20%	1.216,69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	82.828,09
TOTALE COMPLESSIVO	387.000,00

in Determina n° 531 del 22/06/2022 è stato erroneamente indicato - prima e dopo il dispositivo - il CUP C17H18001510006, in luogo dell'esatto CUP C27H18002520006; con lettera datata 22/06/2022 prot. 17508, detti lavori venivano affidati a Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,00%, di € 304.171,91, di cui € 286.337,31 per lavori e € 17.834,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA per un importo complessivo lordo di € 371.089,73; come si evince dal verbale, in data 23.06.2022 sono stati consegnati i lavori e regolarmente ultimati in data 21.10.2022;

la Direzione lavori ha inoltrato in data 02.03.2023 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € **381.583,15** e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	309.877,47
ONERI SICUREZZA	12.440,20
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-5.948,75
TOTALE IN APPALTO	303.928,72
IVA LAVORI	66.864,32

ASSICURAZIONE VERIFICATORE E PROGETTISTA	464,40
PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE (IVA compresa)	959,31
PROVE DI LABORATORIO SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI (IVA compresa)	806,20
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI	0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di	3.650,06
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20%	1.216,69
Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto)	3.027,42
Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (IVA)	666,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	77.654,43
TOTALE COMPLESSIVO	381.583,15

come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1, di € 268.292,16 con Certificato N. 106 del 16.11.2022;

che in data 31.01.2023 con Prot. 3033 è stata inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'Art. 26 comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 per l'importo di € 9.590,62.

La quota parte di IVA di € 2.109,94 sarà da impegnare con successivo atto, attingendo alle risorse accantonate di cui all'atto amministrativo n. 105 del 08/03/2023;

che nel quadro economico è stata prevista la quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 3.027,42. La quota parte di IVA di € 666,03 trova spazio nel quadro economico;

rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una

minor spesa di € 5.416,85.

Tutto ciò premesso, si ritiene:

di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 2.03.2023 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 303.928,72 che con IVA per € 66.864,32 ammonta ad € 370.793,04 e i Certificati di Pagamento n. 57 del 26.08.2022 e n. 21 del 07.03.2023, rispettivamente per gli importi netti di € 3.027,42 e di € 35.636,56;

di rettificare il CUP C17H18001510006 erroneamente assegnato al progetto in parola, disposto con determinazione dirigenziale n. 531 del 22/06/2022, indicando l'esatto C27H18002520006;

di liquidare a Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnuovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n. 21 del 07.03.2023, il credito netto di € 35.636,56 che con IVA per € 7.840,04 ammonta ad € 43.476,60;

di imputare la suddetta somma di € 43.476,60 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028, impegno 809/2023, sub impegno 329/2023;

di approvare la richiesta di accesso al fondo inviata, in data 31.01.2023 con Prot. 3033 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per adeguamento dei prezzi di cui all'Art. 26 comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 per l'importo di € 9.590,62. La quota parte di IVA di € 2.109,94 sarà da impegnare con successivo atto, attingendo alle risorse accantonate di cui all'atto amministrativo n. 105 del 08/03/2023;

di approvare la quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 3.027,42 e IVA per € 666,03 che trovano spazio nel quadro economico;

di liquidare a Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnuovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n. 57 del 26.08.2022, il credito netto di € 3.027,42 che con IVA per € 666,03 ammonta ad € 3.693,45;

di imputare la suddetta somma di € 3.693,45 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e e al corrispondente cap. 5028, impegno 809/2023;

di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.650,06, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.650,06 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2023 e al corrispondente cap. 5028 (impegno riscritto n. 809/2023, sub impegno riscritto 325/2023) del PEG 2023;

di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 1.216,69, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2023 e al corrispondente cap. 5028 (impegno riscritto n. 809/2023, sub impegno riscritto 326/2023)

del PEG 2023.

Di dare atto che:

è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1, direttamente alla ditta TONDINOFER Srl viale S. Pertini 9 – 25030 Mairano (BS) P.I. 03836540983, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 5.500,00 con fattura n. 361 del 10/10/2022. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub affidamento 2%;

è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 232,20;

è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Valdatori € 232,20;

è stato liquidato l'importo di € 709,11 comprensivo di iva a EXPERIMENTATINOS S.r.l. con sede in Corciano (PG), via Gagarin, 69 con fattura n. 293 del 28/12/2022, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato con determina n. 498 del 29/06/2021;

è stato liquidato l'importo di € 250,20 comprensivo di iva a EXPERIMENTATINOS S.r.l. con sede in Corciano (PG), via Gagarin, 69 con fattura n. 141 del 24/05/2022, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato con determina n. 498 del 29/06/2021;

è stato liquidato l'importo di € 806,20 comprensivo di iva a Laboratorio Geo Tecnologico Emiliano S.r.l. con sede in Parma, Str. Naviglia, 5 con fattura n. 3 del 20/01/2023, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato con determina n. 686 del 09/09/2021 e determina n. 944 del 18/11/2021;

la quota parte di € 9.590,62 è stata richiesta in data 31.01.2023 con Prot. 3033 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'Art. 26 comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91. La quota parte di IVA di € 2.109,94 sarà da impegnare con successivo atto, attingendo alle risorse accantonate di cui all'atto amministrativo n. 105 del 08/03/2023;

la quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 3.027,42 e la quota parte di IVA di € 666,03 trova spazio nel quadro economico;

rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 5.416,85 che dovrà quindi passare in economia;

il Direttore dei Lavori ha attestato che:

Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_34559030 con scadenza 06/06/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti.

Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_36757097 con scadenza 09/06/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti.

Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_36778490 con scadenza 10/06/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti.

Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_34608209 con scadenza 08/06/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI SRL è in regola con gli adempimenti.

Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_33963523 con scadenza 12/04/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti.

Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_37538221 con scadenza 20/07/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TONDINO FER SRL è in regola con gli adempimenti.

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;

non vi furono avvisi *ad opponendum*;

non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;

non risultano effettuate cessioni di credito;

ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9239396EC4 e il codice CUP e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;

in data 22.03.2023 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2023.1221477 presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 39.200,22 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale che si ritiene congrua;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione delle opere "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, reparto sud, accordo quadro 2021-2022 - affidamento 9. interventi di ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla sp 18 dal km 12+160 al km 14+800 - terzo stralcio" redatto dal Direttore dei lavori in data 2.03.2023 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 303.928,72 che con IVA per € 66.864,32 ammonta ad € 370.793,04 e i Certificati di Pagamento n. 57 del 26.08.2022 e n. 21 del 07.03.2023, rispettivamente per gli importi netti di € 3.027,42 e di € 35.636,56;

di rettificare il CUP C17H18001510006 erroneamente assegnato al progetto in parola, disposto con determinazione dirigenziale n. 531 del 22/06/2022, indicando l'esatto C27H18002520006;

di liquidare a Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n. 21 del 07.03.2023, il credito netto di € 35.636,56 che con IVA per € 7.840,04 ammonta ad € 43.476,60;

di imputare la suddetta somma di € 43.476,60 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028, impegno 809/2023, sub impegno 329/2023;

di approvare la richiesta di accesso al fondo inviata, in data 31.01.2023 con Prot. 3033 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per adeguamento dei prezzi di cui all'Art. 26 comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 per l'importo di € 9.590,62. La quota parte di IVA di € 2.109,94 sarà da impegnare con successivo atto, attingendo alle risorse accantonate di cui all'atto amministrativo n. 105 del 08/03/2023;

di approvare la quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di €

3.027,42 e IVA per € 666,03 che trovano spazio nel quadro economico;

di liquidare a Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n. 57 del 26.08.2022, il credito netto di € € 3.027,42 che con IVA per € 666,03 ammonta ad € 3.693,45;

di imputare la suddetta somma di € 3.693,45 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e e al corrispondente cap. 5028, impegno 809/2023;

in data 22.03.2023 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2023.1221477 presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 39.200,22 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.650,06, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.650,06 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2023 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 809/2023, sub impegno reiscritto 325/2023) del PEG 2023;

di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 1.216,69, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2023 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 809/2023, sub impegno reiscritto 326/2023) del PEG 2023.

Di dare atto che il Direttore dei lavori há attestato che:

le ditte sono state dichiarate in regola con gli adempimenti contributivi come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa;

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;

non vi furono avvisi *ad opponendum*;

non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;

non risultano effettuate cessioni di credito;

di dare atto che

rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 5.416,85. che può passare in economia, risultando già al netto di somme accantonate e non ancora liquidate, riferite ai procedimenti ancora in corso.

Allegati:

- scheda incentivo

Reggio Emilia, lì 31/03/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma