

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 308 DEL 07/04/2023**

OGGETTO

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.8 E DELLA S.P.486R, IN LOCALITÀ CERREDOLO, NEL COMUNE DI TOANO". APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA, E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n.396 del 28/06/2018, è stato aggiudicato il Servizio Tecnico di Progettazione per "Interventi di messa in sicurezza sulla SP8 e SP486R in località Cerredolo nel Comune di Toano", a favore di Roberto Teneggi Ingegnere Studio Associato di Finelli e Teneggi, con sede legale in Vicolo Trivelli n.2/01-42121 Reggio Emilia, C.F. / P.IVA 02313940351 che, sull'importo a base di gara di € 21.658,00, ha offerto un ribasso percentuale di 54% (cinquantaquattroper cento), corrispondente ad un importo di € 9.962,68 (IVA e oneri previdenziali e assistenziali esclusi), per un importo complessivo lordo di € 12.640,65;
- con la determinazione dirigenziale n.169 del 15/03/2019, a seguito di nuove esigenze sorte durante il corso delle progettazioni, riguardanti il rifacimento e la progettazione di aree adiacenti a quelle oggetto del precedente incarico, per le quali l'Ing. Roberto Teneggi si è reso disponibile ad eseguire la prestazione riguardante Progetto - DL e CSE dei lavori indicati alle stesse condizioni del contratto in corso, si è ritenuto opportuno estendere l'incarico del servizio tecnico di progettazione sopraindicato al medesimo Ing. Roberto Teneggi Studio Associato di Finelli e Teneggi, C.F./P.IVA 02313940351 per un importo pari ad € 4.725,38 (comprensivo di IVA e oneri previdenziali e assistenziali);
- con determinazione dirigenziale n.1008 del 20/12/2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Interventi di messa in sicurezza sulla SP8 e SP486R in località Cerredolo nel Comune di Toano", completo degli elaborati richiamati in premessa e conservati agli atti del Servizio, concludente nell'importo complessivo di € 355.000,00 per un importo netto per lavori di euro € 247.000,00 (IVA esclusa) comprensivi di € 6.900,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, così come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) (di cui 104.787,88 per costo della manodopera)	€ 240.100,00
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 6.900,00

IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 247.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 54.340,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA compresa)	€ 2.949,62
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art.113 c.3-c.4 D. Lgs. 50/2016)	€ 2.805,92
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	€ 13.686,97
IVA 22%, INARCASSA, SPESE TECNICHE ESTERNE (4%)	€ 3.682,06
ACQUISIZIONI AREE, FRAZIONAMENTI, ATTI	€ 29.818,291
SPESE PER POLIZZE PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 492,14
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 355.000,00

- a seguito dell'esito della procedura negoziata di cui sopra, con determinazione dirigenziale n.171 del 04/03/2020, si è proceduto ad aggiudicare l'appalto all'operatore economico Spaggiari S.r.l., con sede legale in Via Mole, 11 – 42020 San Polo d'Enza (RE) - C.F./P.IVA 01518390354, che ha offerto un ribasso percentuale del 6,18%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 232.161,82, di cui € 225.261,82 per lavori ed 6.900,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 283.237,42 come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTIDA CONTRATTO
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORIA BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 240 100,00	€ 225 261,82
ONERI DI SICUREZZA SUL CANTIERE (non soggetto a ribasso)	€ 6 900,00	€ 6 900,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 247 000,00	€ 232 161,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
RIBASSO D'ASTA (6,18%)	€ 0,00	€ 14 838,18
MINORE IVA	€ 0,00	€ 3 264,40
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 54 340,00	€ 51 075,60
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)	€ 2 805,92	€ 2 805,92
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00
ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI E ATTI	€ 29 818,29	€ 29 818,29
SPESE PER POLIZZE PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 492,14	€ 492,14
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (progettazione, DL e CSE)	€ 17 369,03	€ 17 369,03
IMPREVISTE ARROTONDAMENTI	€ 2 949,62	€ 2 949,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108 000,00	€ 122 838,18
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 355 000,00	€ 355 000,00

- in data 23/06/2020 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto d'appalto con n. Ord. 16/2020 Prot. n.6522/2/2018;
- i lavori sono stati consegnati in data 29/06/2020, come risulta dal relativo verbale redatto in data 23/06/2020 e conservato agli atti del Servizio;
- in corso d'opera, l'Amministrazione Comunale di Toano ha accolto la richiesta di alcuni cittadini di omogeneizzare il materiale dei camminamenti modificando, successivamente all'approvazione del progetto, la tipologia di materiale previsto; inoltre, durante gli scavi, per cause imprevedute ed imprevedibili di problemi del sottofondo, saranno apportate piccole modifiche di dettaglio relative alla modalità realizzativa degli attraversamenti pedonali, così come durante il corso dei lavori di parziale manutenzione/sostituzione dei parapetti presenti sono emersi segnali di degrado evidente che porteranno al loro rifacimento completo con materiali idonei a garantire una maggiore resistenza al degrado nel tempo;
- ciò ha determinato la necessità di aggiornare le quantità originariamente stimate nei documenti di gara ed inserire sei nuove voci, e in considerazione della natura delle lavorazioni in oggetto, si è scelto di formalizzarle in una variante progettuale in corso d'opera, per la quale con determinazione dirigenziale n.198 del 18/03/2021 è stato disposto di estendere ulteriormente l'incarico al professionista sopracitato per la somma complessiva lorda di € 1.000,00 (compresa IVA e oneri previdenziali);

- pertanto, la Direzione Lavori ha redatto una perizia di variante, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, che modifica alcune lavorazioni e comporta una modifica contrattuale, in conformità a quanto previsto dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dell'importo di € 21.855,43 (oneri della sicurezza compresi), per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,18%, senza alterare la natura complessiva del contratto, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO DI PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 240 100,00	€ 225 261,82	€ 247 117,25	€ 21 855,43
ONERI DI SICUREZZA SUL CANTIERE (non soggetto a ribasso)	€ 6.900,00	€ 6 900,00	€ 6 900,00	€ 0,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 247.000,00	€ 232 161,82	€ 254 017,25	€ 21 855,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
RIBASSO D'ASTA (6,18%)	€ 0,00	€ 14 838,18	€ 0,00	-€ 14 838,18
MINORE IVA	€ 0,00	€ 3 264,40	€ 0,00	-€ 3 264,40
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 54 340,00	€ 51 075,60	€ 55 883,80	€ 4 808,19
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)	€ 2 805,92	€ 2 805,92	€ 2 805,92	€ 0,00
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI E ATTI	€ 29 818,29	€ 29 818,29	€ 22 257,25	-€ 7 561,04
SPESE PER POLIZZE PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 492,14	€ 492,14	€ 492,14	€ 0,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (progettazione, DL e CSE)	€ 17 369,03	€ 17 369,03	€ 18 369,03	€ 1 000,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 2 949,62	€ 2 949,62	€ 949,62	-€ 2 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108 000,00	€ 122 838,18	€ 100 982,75	-€ 21 855,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 355 000,00	€ 355 000,00	€ 355 000,00	€ 0,00

- la sopraddetta perizia di variante e suppletiva è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n°116 del 19/02/2021, con la quale è stato disposto di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico, già aggiudicatario dell'intervento principale, Spaggiari S.r.l., con sede legale in Via Mole, 11 - 42020 San Polo d'Enza (RE) - C.F./P.IVA 01518390354, che si è reso disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto originario ed inoltre è stata concessa all'appaltatore una proroga di 45 giorni sul termine per l'ultimazione dei lavori;

Rilevato che:

- in data 09/03/2021 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto

integrativo, per la perizia di variante sopracitata, con n° Ord. 5/2021 - Prot. n° 5284/2/2018;

- i lavori sono stati sospesi l'08/08/20 a causa di ritardi nell'approvvigionamento di materiali necessari alla prosecuzione delle opere in appalto e successivamente ripresi il 24/08/20;
- i lavori sono stati nuovamente sospesi il giorno 07/11/2020 per consentire la redazione di una perizia di variante e successivamente ripresi il 09/01/2023;
- durante il corso dei lavori fu autorizzato un solo subappalto, in data 27/07/2020 con Prot. n° 17318, a favore della Ditta Cofar s.r.l.– P.IVA 02040750354, con sede legale a Castelnovo né Monti (RE), via Casa Perizzi 3/A, per l'importo presunto di € 52.300,00, inerente la realizzazione di palificata in legno per pista ciclopeditonale ed opere stradali a corredo, ma tali lavorazioni non furono mai realizzate, in quanto non è stato possibile concludere gli accordi bonari con i soggetti interessati ed il Comune di Toano ha scelto di non intraprendere apposita procedura espropriativa a tal fine, pertanto non era più utile proseguire con l'ultimo tratto di marciapiede previsto in progetto oltre il muro di cinta esistente;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 25/01/2023, come accertato dal certificato di ultimazione dei lavori e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- in corso d'opera sono stati effettuati i seguenti pagamenti, per un totale netto di € 234.861,73:
 - 1^a rata di netti € 102.572,76 relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 72, del 03/11/2020);
 - 2^a rata di netti € 110.457,58, relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 14, del 25/02/2021);
 - 3^a rata di netti € 21.831,39, relativa al 3° stato avanzamento lavori finale (Certificato di Pagamento n. 8, del 03/02/2023);
- l'Impresa ha provveduto a firmare la contabilità senza iscrizione di riserve;

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 31/01/2023, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “realizzazione della rotatoria sull'incrocio tra la S.P.30 e via Naviglio Nord, in localita' Ponte Vettigano, tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia”, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento di € 519.193,91, dal quale devono essere dedotti € 482.430,34 per certificati di acconto già emessi, restando un credito netto a favore della Ditta Spaggiari S.r.l. di € 36.763,57, al quale deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 44.851,56 come da fattura n°303 del 03/08/2022 e da Certificato di Pagamento n°48 del 01/08/2022, dal quale risulta il quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI DA VARIANTE	STATO FINALE
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 240.100,00	€ 225.261,82	€ 247.117,25	€ 227.961,73
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 247.000,00	€ 232.161,82	€ 254.017,25	€ 234.861,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
RIBASSO D'ASTA (6,18%)	€ 0,00	€ 14.838,18	€ 0,00	€ 0,00
MINORE IVA	€ -00	€ 3.264,40	€ -00	€ -00
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 54.340,00	€ 51.075,60	€ 55.883,80	€ 51.669,58
FONDO DI CUI ALL'ART. 113, COMMI 3 E 4 DEL D.LGS. 50/2016, PARI ALLA QUOTA DI INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 2.805,92	€ 2.805,92	€ 2.805,92	€ 2.194,71
Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI E ATTI NOTARILI	€ 29.818,29	€ 29.818,29	€ 22.257,25	€ 8.083,26
SPESE PER POLIZZA VERIFICATORE	€ 492,14	€ 492,14	€ 492,14	€ 0,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (progettazione, D.L. E C.S.E.)	€ 17.369,03	€ 17.369,03	€ 18.369,03	€ 18.366,03
IMPREVISTE ARROTONDAMENTI	€ 2.949,62	€ 2.949,62	€ 949,61	€ -00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108.000,00	€ 122.838,18	€ 100.982,75	€ 80.538,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 315.400,31
MINORE SPESA				€ 39.599,68

Vista la Determinazione dirigenziale n° 240 del 20/03/2023, con la quale è stato disposto di affidare il "Servizio tecnico per la redazione di tipo di frazionamenti e relative pratiche catastali finalizzati all'acquisizione delle aree funzionali alla realizzazione di vari interventi", tra i quali comprendente anche i lavori in parola e di affidare il servizio predetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, all'operatore economico Geom. Lorenzo Bigliardi, con sede legale in Via M.Polo n.47/G – Novellara (RE) - C.F. BGLLNZ67M07E772A e P.IVA 01648730354, per l'importo netto di € 5.312,50, corrispondente ad un ribasso del 25% sull'importo posto a base della richiesta di preventivo, già dedotto l'ulteriore sconto di € 200,00 ritenuti entrambi congrui, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (5%), nonché l'IVA (22%), concludente in un importo complessivo lordo di € 6.805,31, ma dei quali la quota parte dell'intervento in parola corrispondente ad un importo lordo di €

2.083,26.0,

Allo stato attuale il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 39.599,68 rispetto al quadro economico di progetto, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quale la rata a saldo alla Ditta Spaggiari S.r.l., di € 44.851,56 iva inclusa, sopra richiamata;

Ritenuto che l'intera minore spesa sopra citata di € 39.599,68 può passare in economia;

Atteso che il suddetto conto finale è stato firmato della Ditta Spaggiari S.r.l. e non risultano effettuate cessioni di credito;

Visto l'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e smi che prevede la sostituzione del certificato di Collaudo con il Certificato di regolare Esecuzione per lavori di importo sino a € 1.000.000;

Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di approvare il certificato di Regolare Esecuzione della Ditta Spaggiari S.r.l., con le risultanze espresse dal Direttore dei Lavori;

Dato atto che:

- la Ditta Spaggiari S.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n°190560695 rilasciata in data 20/02/2023 da Unipol Sai Assicurazioni S.p.a., agenzia di Parma, per una somma che si ritiene congrua;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n°INAIL_36757504, richiesto in data 09/02/2023, la Ditta Spaggiari S.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- l'importo originario del progetto, pari ad € 355.000,00, risulta finanziato per € 105.000,00 dalla Provincia, per € 110.000,00 dal PNSS 2° programma e per € 140.000,00 dal Comune di Toano;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, in riferimento al contratto originario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è n.814637487C e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C71B17000320008;
- occorre procedere, relativamente all'intervento in argomento, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai dipendenti interessati, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ammontante a complessivi € 2.194,71 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione, specificando che l'aumento dell'incentivo rispetto alla previsione iniziale è dovuto all'adozione della variante in corso d'opera, precedentemente citata, necessaria per il compimento di attività che hanno potenziato l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della spesa;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.194,71 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5211 (impegno riscritto n. 879/2023, sub-impegno riscritto n.445/2023) del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012.

Visti gli Obiettivi di Gestione R08G1OG11 e R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza della S.P.8 e della S.P.486R, in località Cerredolo, nel Comune di Toano”, conservato agli atti del Servizio, da cui risulta un importo netto finale di € 21.831,39 oltre al Certificato di Pagamento n°8 del 03/02/2023;
- di liquidare alla Ditta Spaggiari S.r.l. il residuo credito netto pari ad € 21.831,39 (IVA esclusa), per un importo complessivo lordo di € 26.634,30 come da fattura n°23/E del 28/02/2023 e da Certificato di Pagamento n°8 del 03/02/2023;
- di approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori di “messa in sicurezza della S.P.8 e della S.P.486R, in località Cerredolo, nel Comune di Toano”, così come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI DA VARIANTE	STATO FINALE
A) LAVORI				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 240.100,00	€ 225.261,82	€ 247.117,25	€ 227.961,73
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 247.000,00	€ 232.161,82	€ 254.017,25	€ 234.861,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
RIBASSO D'ASTA (6,18%)	€ 0,00	€ 14.838,18	€ 0,00	€ 0,00
MINORE IVA	€ -00	€ 3.264,40	€ -00	€ -00
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 54.340,00	€ 51.075,60	€ 55.883,80	€ 51.669,58
FONDO DI CUI ALL'ART. 113, COMMI 3 E 4 DEL D.LGS. 50/2016, PARI ALLA QUOTA DI INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 2.805,92	€ 2.805,92	€ 2.805,92	€ 2.194,71
Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI E ATTI NOTARILI	€ 29.818,29	€ 29.818,29	€ 22.257,25	€ 8.083,26
SPESE PER POLIZZA VERIFICATORE	€ 492,14	€ 492,14	€ 492,14	€ 0,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (progettazione, D.L. E C.S.E.)	€ 17.369,03	€ 17.369,03	€ 18.369,03	€ 18.366,03
IMPREVISTE E ARROTONDAMENTI	€ 2.949,62	€ 2.949,62	€ 949,61	€ -00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108.000,00	€ 122.838,18	€ 100.982,75	€ 80.538,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 315.400,31
MINORE SPESA				€ 39.599,68

- di dare atto che il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 39.599,68, che può passare in economia, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quali:
 - ✓ la rata a saldo alla Ditta Spaggiari S.r.l., pari ad € 26.634,30 iva inclusa sopra richiamata;
 - ✓ la liquidazione dell'incarico professionale, al sopracitato Geom. Lorenzo Bigliardi, per l'esecuzione di frazionamenti e relative pratiche catastali afferenti alle aree che è stato necessario occupare definitivamente per la realizzazione dell'opera, quantificabile in un importo lordo pari ad € 2.083,26;
 - ✓ le quote a saldo da corrispondere per le compravendite per l'acquisizione dei terreni che si sono resi necessari alla realizzazione dell'opera, risultanti dalle superfici delle

aree frazionate, pari a complessivi € 1.500,00 e per gli oneri e onorari relativi agli atti notarili quantificati in € 4.500,00;

- di dare altresì atto che:
 - ✓ l'importo originario del progetto, pari ad € 355.000,00, risulta finanziato per € 105.000,00 dalla Provincia, per € 110.000,00 dal PNSS 2° programma e per € 140.000,00 dal Comune di Toano;
 - ✓ la Ditta Spaggiari S.r.l. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n°190560695 rilasciata in data 20/02/2023 da Unipol Sai Assicurazioni S.p.a., agenzia di Parma, per una somma che si ritiene congrua;
 - ✓ il suddetto conto finale è stato firmato dalla Ditta Spaggiari S.r.l. senza riserve e non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n°INAIL_36757504, richiesto in data 09/02/2023, la Ditta Spaggiari S.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è n.814637487C e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C71B17000320008.
 - ✓ si può svincolare la cauzione definitiva di € 23.216,18 prestata dalla Ditta Spaggiari S.r.l. a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n.1/2599/96/173582835 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Spa – Agenzia Parma – Spec. Cauzioni;
 - ✓ occorre procedere, relativamente all'intervento in argomento, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai dipendenti interessati, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ammontante a complessivi € 2.194,71 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione, specificando che l'aumento dell'incentivo rispetto alla previsione iniziale è dovuto all'adozione della variante in corso d'opera, precedentemente citata, necessaria per il compimento di attività che hanno potenziato l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della spesa;
 - ✓ si dà mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.194,71 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5211 (impegno riscritto n. 879/2023, sub-impegno riscritto n.445/2023) del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012.

Allegati:

- schede incentivo con ripartizione

Reggio Emilia, li 07/04/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma