

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 323 DEL 13/04/2023**

OGGETTO

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE, PROGRAMMA 2021-2026, DECRETO 394/2021 - AREA INTERNA "APPENNINO EMILIANO", ANNUALITA' 2021 - MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLA SP 108 DAL KM 0+000 AL KM 13+000 - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Finanziato con il Piano Nazionale per gli interventi Complementari al PNRR (PNC)

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE, PROGRAMMA 2021-2026, DECRETO 394/2021 – AREA INTERNA “APPENNINO EMILIANO”, ANNUALITA' 2021 - MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLA SP 108 DAL KM 0+000 AL KM 13+000 MEDIANTE POSA DI BARRIERE STRADALI E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE – APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- l'intervento è totalmente finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021 di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento delle Aree Interne individuate dalla strategia SNAI, secondo la programmazione 2021-2026, stanziata con il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) approvato con D.L. n. 59 del 06/05/2021 convertito nella Legge n. 101 del 01/07/2021, e relativo Decreto attuativo del 15/07/2021; l'intervento è individuato nella programmazione 2021-2026 dell'Area Interna “Appennino Emiliano” all'annualità 2021 per un importo di € 343.062,00 con codice intervento 00221.AI.RE, come da scheda trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con le modalità previste dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 712 del 24/08/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza di vari tratti della SP108 dal km 0+000 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile” concludente nell'importo di € 343.062,00 di cui € 265.407,21 per lavori (comprensivi di € 13.651,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico :

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 251.755,79
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.651,42

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 265.407,21
IVA lavori (22%)	€ 58.389,59
Incarico tecnico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 4.669,25
Contributo ANAC	€ 225,00
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 500,00
Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa)	€ 1.000,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 7.562,80
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.246,52
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione	€ 1.061,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.654,79
TOTALE COMPLESSIVO	€ 343.062,00

- a seguito di procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett.b) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 758 del 08/09/2022, i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa COFAR SRL, con sede in Via Case Perizzi n. 3/A, fraz. Felina 42035 Castelnovo né Monti (RE), C.F./P.IVA: 02040750354, avendo presentato un ribasso del 3,65%, per un importo dell'appalto pari a euro 256.218,12, comprensivo di euro 13.651,42, per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 251.755,79	€ 242.566,70
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.651,42	€ 13.651,42
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 265.407,21	€ 256.218,12
IVA lavori (22%)	€ 58.389,59	€ 56.367,99
Incarico tecnico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 4.669,25	€ 4.669,25
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 500,00	€ 500,00
Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 7.562,80	€ 7.562,80
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.246,52	€ 4.246,52
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione	€ 1.061,63	€ 1.061,63
Ribasso e mino IVA		€ 11.210,69

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.654,79	€ 86.843,88
TOTALE COMPLESSIVO	€ 343.062,00	€ 343.062,00

- in data 09/11/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N°ORD 50/2022, Prot. n. 27991/24/2022;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;
- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate P.A. Marcello Manfredi, con sede in via Rivolvecchio n. 33/5 – Castelnuovo né Monti (RE), C.F. MNFMCL75B06H223A e P.IVA 01821210356, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 808 del 23/09/2022;
- in data 17/10/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 15/12/2022;
- con lettera del 07/12/2022 è stata richiesta dall'impresa assuntrice COFAR SRL, ed acquisita agli atti in data 12/12/2022 al Prot. n. 35147, la concessione della proroga di 15 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- con verbale di proroga lavori del 13/12/2022 è stata concessa all'impresa assuntrice una proroga di 14 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori e pertanto la nuova scadenza è stata fissata al 29/12/2022;
- in data 19/12/2022 è stato emesso l'ordine di servizio n° 1, inviato tramite PEC all'impresa assuntrice (Prot. n. 36060 del 19/12/2022), in cui si ordinava l'esecuzione immediata, dal giorno 20/12/2022, dei lavori per la posa delle barriere stradali;
- in data 28/12/2022 è stato emesso l'ordine di servizio n° 2, inviato tramite PEC all'impresa assuntrice (Prot. n. 36986 del 28/12/2022), in cui si ordinava la ripresa immediata dei lavori;
- con verbale di constatazione del 29/12/2022 si è accertato che a tale data i lavori erano stati realizzati solo parzialmente, nel documento sono state altresì elencate le lavorazioni mancanti per ultimare i lavori;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/01/2023, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto con 14 giorni di ritardo;
- la Direzione Lavori, con apposita appendice al certificato di ultimazione lavori, ha calcolato l'ammontare complessivo della penale maturata per il periodo di ritardo che

ammonta ad € 3.587,08, in base all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte Amministrativa e del punto 19 del Contratto d'appalto;

- la Direzione Lavori ha redatto in data 28/02/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 255.749,29, dal quale devono essere dedotti € 170.005,49 per certificati d'acconto già emessi ed € 3.587,08 per penali dovute al ritardo dell'esecuzione, restando un credito netto dell'impresa di € 82.156,72, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 19/Reg. Cert. 2023 del 02/03/2023 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 06/03/2023 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 1964680, rilasciata da REVO INSURANCE SPA, Agenzia Area broker & QZ Reggio Emilia, emessa in data 08/03/2023, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno riscritto 754/2023) del PEG 2023;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 01/03/2023 protocollo 202300326RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_34559310, (data richiesta 06/02/2023 - scadenza validità 06/06/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria COFAR SRL è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_37040799, (data richiesta 26/02/2023 - scadenza validità 26/06/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_34615437, (data richiesta 08/02/2023 - scadenza validità 08/06/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria B.M. SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 251.755,79	€ 242.566,70	€ 245.585,68
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.651,42	€ 13.651,42	€ 10.163,61
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 265.407,21	€ 256.218,12	€ 255.749,29
Penali per periodo di ritardo			-€ 3.587,08
IVA lavori (22%) considerato su importo al netto della penale	€ 58.389,59	€ 56.367,99	€ 55.475,69

Incarico tecnico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 4.669,25	€ 4.669,25	€ 4.417,62
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 500,00	€ 500,00	€ 445,98
Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.209,30
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 7.562,80	€ 7.562,80	€ 0,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.246,52	€ 4.246,52	€ 3.184,89
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione	€ 1.061,63	€ 1.061,63	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 11.210,69	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.654,79	€ 86.843,88	€ 61.371,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 343.062,00	€ 343.062,00	€ 317.120,69
		ECONOMIA	€ 25.941,31

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, di € 3.184,89,
risulta una minore spesa di € 25.941,31 che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.184,89 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.184,89, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 del PEG 2023, impegno reiscritto 754/2023, subimpegno 206/2023, con esigibilità anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 93741533C6, il Codice Unico di Progetto (CUP) C97H22000760001;

Richiamato, altresì, il codice CUI dell'intervento L00209290352202200131;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG6;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "Messa in sicurezza di vari tratti della SP108 dal km 0+000 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile", redatto dal Direttore dei lavori in data 28/02/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 06/03/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 255.749,29, dal quale devono essere dedotti € 170.005,49 per certificati d'acconto già emessi ed € 3.587,08 per penali dovute al ritardo dell'esecuzione, restando un credito netto dell'impresa di € 82.156,72, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 19/Reg. Cert. 2023 del 02/03/2023 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 100.231,20;

- di liquidare all'impresa COFAR SRL, il credito netto di € 82.156,72, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 100.231,20, come risulta dalla fattura n. 30 del 07/03/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno 754/2023) del PEG 2023 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 1964680, rilasciata da REVO INSURANCE SPA, Agenzia Area broker & QZ Reggio Emilia, emessa in data 08/03/2023, per una somma che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 12.810,91, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 1911609 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA in data 06/10/2022;
- di dare atto che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa assuntrice e l'impresa consorziata esecutrice hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 01/03/2023 protocollo 202300326RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_34559310, (data richiesta 06/02/2023 - scadenza validità 06/06/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria COFAR SRL è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_37040799, (data richiesta 26/02/2023 - scadenza validità 26/06/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti; con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_34615437, (data richiesta 08/02/2023 - scadenza validità 08/06/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria B.M. SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 251.755,79	€ 242.566,70	€ 245.585,68
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.651,42	€ 13.651,42	€ 10.163,61
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 265.407,21	€ 256.218,12	€ 255.749,29
Penali per periodo di ritardo			-€ 3.587,08
IVA lavori (22%) considerato su importo al netto della penale	€ 58.389,59	€ 56.367,99	€ 55.475,69
Incarico tecnico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 4.669,25	€ 4.669,25	€ 4.417,62

Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Assicurazioni progettista e verificatore	€ 500,00	€ 500,00	€ 445,98
Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.209,30
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 7.562,80	€ 7.562,80	€ 0,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.246,52	€ 4.246,52	€ 3.184,89
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione	€ 1.061,63	€ 1.061,63	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 11.210,69	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.654,79	€ 86.843,88	€ 61.371,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 343.062,00	€ 343.062,00	€ 317.120,69
		ECONOMIA	€ 25.941,31

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, di € 3.184,89,
risulta una minore spesa di € 25.941,31 che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno reiscritto 754/2023) del PEG 2023;
- di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.184,89 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.184,89, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al

corrispondente Cap. 5027 del PEG 2023, impegno reiscritto 754/2023, subimpegno 206/2023, con esigibilità anno 2023;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 93741533C6, il Codice Unico di Progetto (CUP) C97H22000760001.

Allegati:

- Scheda ripartizione degli incentivi;
- Tabella riassuntiva di ripartizione.

Reggio Emilia, lì 09/12/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Reggio Emilia, lì 13/04/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma