



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 346 DEL 21/04/2023

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO
NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - AFFIDAMENTO 9
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con Determina n° 979 del 18.12.2020 veniva approvato il progetto dell'importo complessivo di € 1.159.719,00 di cui € 920.447,73 per lavori dei quali € 28.480,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 202.499,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 18.408,95 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. N° 50/2016), € 18.363,32 per spese tecniche (c.s.e.) indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore.

con Decreto Presidenziale n° 262 del 17.12.2020 veniva approvato il progetto di variante generale all'Accordo Quadro con aumento netto complessivo dei lavori da € 5.540.000,00 a € 6.600.000,00. In data 17.03.2021 veniva stipulato atto di integrazione Repertorio n° 15661;

con Determina n° 979 del 18/10/2020, sopra indicata, si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice individuando come criterio quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso;

a seguito di predetta procedura, i lavori e i servizi venivano affidati all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalle Mandanti Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castenovo Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n° 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Pardo Bovino n° 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 7,033%, così come risulta dalla relativa Determinazione Dirigenziale n° 167 del 14.03.2019 divenuta efficace in data 10.04.2019 e successivo con contratto Rep. n° 15644 del 11.06.2019;

con provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia in data 21.11.2019 l'impresa

Capogruppo/Mandataria veniva dichiarata fallita;

in data 21.01.2020 con atto ricevuto dal notaio Filippo Arleoni veniva costituita una nuova A.T.I. di tipo misto, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d) del Codice, al fine di procedere all'esecuzione dei lavori per l'appalto in argomento, le cui quote di partecipazione venivano così definite:

Calcestruzzi Corradini spa - quota pari al 60%

Cofar srl – quota pari al 20%

Tre Emme srl . Quota pari al 20%

dai controlli effettuati risultava che l'A.T.I. suddetta possedeva i requisiti richiesti in sede di gara;

con Atto n° 57 del 05.02.2020 si disponeva di proseguire, ai sensi dell'art. 48, comma 17 del Codice il rapporto di appalto con il raggruppamento predetto, modificando il contratto stipulato in data 11.06.2019, Rep. n° 15644, limitatamente alle parti riguardanti l'impresa Turchi Cesare srl, permanendo immutate tutte le altre condizioni e clausole contrattuali;

in data 24.07.2020 veniva stipulato ulteriore contratto Repertorio n° 15655 per il recepimento delle variazioni di cui sopra;

i lavori venivano iniziati in data 18.01.2021 con previsione della loro ultimazione entro e non oltre il 14.10.2021. Con lettera del 28.09.2021 l'impresa capogruppo Calcestruzzi Corradini spa, a causa delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime necessarie per l'esecuzione degli interventi ancora da realizzare, chiedeva una proroga di 90 (novanta) giorni del termine di ultimazione. Tale proroga veniva concessa con lettera in data 05.10.2021 e pertanto i lavori venivano regolarmente ultimati in data 12.01.2022;

che durante i lavori venivano eseguiti i seguenti pagamenti:

Certificato n° 48 del 05.08.2021 (SAL 1)	di	€ 627.989,59
Certificato n° 90 del 25.10.2022 (SAL 2)	di	€ 234.301,28

per un importo complessivo di € 862.290,87.

in data 20.03.2023 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;

la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 920.126,71,

nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 30 del 20.03.2023, dell'importo di € 57.835,84, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 12.723,89 per complessivi € 70.559,73, per cui il presente pagamento ammonta a € 70.559,73 ;

la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

non sono state effettuate cessioni di credito;

in data 17.03.2023 veniva accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (Calcestruzzi Corradini spa prot. INPS 34647021, Cofar srl prot. INPS 34559310, Tre Emme srl prot. INAIL 36907256, Progetto Segnaletica srl prot. INAIL 37040799, Stradedil srl prot. INAIL 37153942, CISA prot. INAIL 37122267);

l'ammontare delle somme disponibili è pari a € 1.159.719,00, di cui € 15.610,79 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (€ 11.929,00 quota 80% da liquidare con il presente atto e € 3.681,79 quota 20% da trattenere); € 7.025,02 per compenso coordinatore sicurezza in fase di esecuzione ancora da liquidare.

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	920.447,73	920.126,71	321,02
IVA Lavori e Arrotondamenti	202.499,00	202.427,89	71,11
Sommano		1.122.554,60	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	18.408,95	15.610,79	2.798,16
Spese Tecniche (C.S.E., Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti)	18.363,32	8.637,42	9.725,90
TOTALI	1.159.719,00	1.146.802,81	12.916,19

1° S.A.L. (con IVA)

766.147,30

2° S.A.L. (con IVA)

285.847,55

Somma a credito dell'Impresa (con IVA)

1.051.994,85

70.559,73

Tutto ciò premesso, si ritiene:

di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza delle Strade Provinciali del reparto Nord con servizio di pronto intervento – Affidamento 9", per un importo complessivo netto di € 920.126,71;

di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	920.126,71
I.V.A.	€	202.427,89
Coord. Sicurezza in Fase di Esecuzione	€	7.025,02
Prove di Laboratorio	€	1.612,40
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	15.610,79
TOTALE	€	1.146.802,81

di liquidare all'A.T.I. Calcestruzzi Corradini spa / Cofar srl / Tre Emme srl sopra descritta, il credito netto di € 57.835,84, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 70.559,73 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028 impegno 801/2023 e cap. 2032 impegno 650/2023;

di dare atto che rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 12.916,19 che si ritiene opportuno passare in economia;

di dare atto che:

- l'impresa mandataria/capogruppo Calcestruzzi Corradini s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da BPER in data 03.04.2023 n° 18232580), che si ritiene congrua.

- è stato predisposto il prospetto di riparto per l'intervento in argomento, che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogate le modalità di attribuzione dell'importo così come indicato dal Regolamento vigente;

di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 11.929,00 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 11.929,00, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap. 5028 Impegno 803/2023, Sub Imp. 309/2023.

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza delle Strade Provinciali del reparto Nord con servizio di pronto intervento – Affidamento 9", per un importo complessivo netto di € 920.126,71, nonché il Certificato di Pagamento n° 30 del 20.03.2023;

di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	920.126,71
I.V.A.	€	202.427,89
Coord. Sicurezza in Fase di Esecuzione	€	7.025,02
Prove di Laboratorio	€	1.612,40
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	15.610,79
TOTALE	€	1.146.802,81

di liquidare all'A.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 57.835,84, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 70.559,73

dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto;

di imputare la suddetta spesa di € 70.559,73 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028 impegno 801/2023 e cap. 2032 impegno 650/2023;

di dare atto che:

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 12.916,19, che si ritiene opportuno passare in economia;

- l'impresa mandataria/capogruppo Calcestruzzi Corradini s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da BPER in data 03.04.2023 n° 18232580), che si ritiene congrua;

di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 11.929,00 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 11.929,00, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap. 5028 Impegno 803/2023, Sub Imp. 309/2023

Di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:

le ditte sono state dichiarate in regola con i necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;

le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;

non vi furono avvisi *ad opponendum*;

non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;

non risultano effettuate cessioni di credito;

Allegati:

- scheda incentivo

Reggio Emilia, lì 21/04/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma