

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 404 DEL 10/05/2023**

OGGETTO

REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP37, VIA VERDI E VIA DI VITTORIO NEL COMUNE DI ALBINEA - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA, SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia fa presente quanto segue:

- il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di "Realizzazione della messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP37, via Verdi e via Di Vittorio nel Comune di Albinea" , è stato approvato con Determinazione n°1153 del 22/12/2021, definendo l'importo dei lavori in € 110.000,00, di cui € 60.000,00 a carico della Provincia di Reggio Emilia e € 50.000,00 a carico del Comune di Albinea;
- come indicato nella determina sopra citata, il bando di gara per l'affidamento dei lavori del presente progetto era subordinato all'avvio dell'esecuzione dell'intervento b2) "Lavori di realizzazione di messa in sicurezza della intersezione tra la SP 37 e Via Castellana con trasformazione a rotatoria in Comune di Albinea" con CUP n. C31B19000300007;
- in questo arco temporale, si è reso necessario aggiornare l'importo dei lavori secondo i nuovi prezziari, così come specificato nel Decreto Legge n.50 del 17/05/2022 (Decreto aiuti) all'art.26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", per le opere in cui le procedure di affidamento sono avviate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge e sino al 31 dicembre 2022;
- il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di "Realizzazione della messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.P.37, via Verdi e via Di Vittorio nel Comune di Albinea" è pertanto stato rimodulato dall'arch. Denti Marco e consegnato in data 22/06/2022, non ha comportato un aumento dell'importo complessivo dell'opera ma ha modificato esclusivamente il quadro economico, articolandolo come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
LAVORI	
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 84.495,00
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 4.695,00
A)TOTALE LAVORI	€ 89.190,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IMPREVISTI	€ 1.188,20

IVA 22% SU APPALTO	€	19.621,80
B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.810,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€	110.000,00

- il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilita' sostenibile e Patrimonio, Dott. Ing. Valerio Bussei, ricopre anche il ruolo di RUP, in quanto i Funzionari tecnici, in possesso dei necessari requisiti a svolgere detta mansione risultano attualmente impegnati in molteplici altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di PEG del Servizio stesso;
- con determinazione dirigenziale n°550 del 23 Giugno 2022 si è proceduto all'affidamento dei lavori di “Realizzazione della messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP37, via Verdi e via Di Vittorio nel Comune di Albinea”, alla ditta Sole Immomec spa, con sede a Montichiari (BS), CF 01504130178 – PI 00633400981, che ha accettato il ribasso percentuale del 4,35%, sull'importo dei lavori, corrispondente ad un importo netto di € 85.514,47 (IVA esclusa), di cui € 80.819,47 per lavori ed € 4.695,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a cui sarà aggiunta l'IVA al 22% corrispondente all'importo complessivo lordo di € 104.327,65; come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO
LAVORI		
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 84.495,00	€ 80.819,47
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 4.695,00	€ 4.695,00
A)TOTALE LAVORI	€ 89.190,00	€ 85.514,47
SOMME A DISPOSIZIONE		
RIBASSO (-4,35%)		€ 3.675,53
Minore IVA		€ 808,62
IMPREVISTI	€ 1.188,20	€ 1.188,20
IVA 22% SU APPALTO	€ 19.621,80	€ 18.813,18
B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.810,00	€ 24.485,53
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 110.000,00	€ 110.000,00

- è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto n. ord. 29/2022 - Prot. n. 20839/2022;

- in data 04/07/2022, con apposito verbale conservato agli atti del Servizio , sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, determinando la fine lavori per il 01/10/2022;
- in data 27 Settembre 2022 è stata concessa una proroga di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a seguito della lettera di richiesta di proroga dell'impresa appaltatrice sottoposta al Direttore dei Lavori in data 26 Settembre 2022, rideterminando la fine lavori per il giorno 21 Ottobre 2022;
- in data 17 Ottobre 2022 è stata concessa una proroga di 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi per richieste dalla Amministrazione Comunale alcune opere di finitura a corollario degli interventi eseguiti, rideterminando la fine lavori per il giorno 21 Novembre 2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21 Novembre 2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
 - n.76/Reg. Cert. 2022 del 04/10/2022, dell'importo di € 50.966,28 per il S.A.L. n. 1;
 - n.23/Reg. Cert. 2023 del 08/03/2023, dell'importo di € 53.361,37 per il S.A.L. n. 2 finale;
- il Comune di Albinea con Determinazione n° 267 del 23/12/2020 ha impegnato per gli interventi b1 e b2 una spesa complessiva pari ad € 222.208,64 sul fondo pluriennale vincolato per quota di cofinanziamento da versare alla Provincia di Reggio Emilia conformemente agli accordi richiamati in premessa, sulla disponibilità del Capitolo 11858/20 - CONTR. REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI codice bilancio 10.05-2.03.01.02.001 del bilancio 2020/2022, di cui € 4.194,81 sostenuti direttamente per l'affidamento di servizi tecnici sull'intervento b1 (accertamento n. 42/2021 al cap. 889 del PEG 2021 assunto con nostra determinazione dirigenziale n. 32/2021) per cui la situazione contabile relativa alle spese di progettazione è così rappresentata: Progetto Def. Esecutivo 3.832,29 €, Rilievo topografico 362,51€;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 08/03/2023 la relazione sul conto finale dei lavori, ammontante a netti € 85.514,47 dal quale devono essere dedotti € 50.966,28 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 53.361,37 come risulta dal Certificato di Pagamento n.23/Reg. Cert. 2023 del 08/03/2023 (SAL n. 2 pari al finale);
- la Direzione Lavori, in data 08/03/2023, ha altresì redatto il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.2376250, rilasciata il 14/03/2023 a Brescia da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;
- la spesa complessiva di € 85.514,47 IVA compresa, risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025,

annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023, impegni reiscritti n.777/2023 e n.778/2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_34631781, (data richiesta 09/02/2023 - scadenza validità 09/06/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria "Sole Immomec SpA" è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente, come si evince dal nuovo quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	STATO FINALE	
LAVORI				
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 84.495,00	€ 80.819,47	€	80.819,47
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 4.695,00	€ 4.695,00	€	4.695,00
A) TOTALE LAVORI	€ 89.190,00	€ 85.514,47	€	85.514,47
SOMME A DISPOSIZIONE				
CONTRIBUTO DI GARA ANAC			€	30,00
POLIZZA RICHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)			€	66,00
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO			€	3.832,29
RILIEVO TOPOGRAFICO			€	362,51
RIBASSO (-4,35%)		€ 3.675,53	€	0
Minore IVA		€ 808,62	€	0
IMPREVISTI	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€	0
IVA 22% SU APPALTO	€ 19.621,80	€ 18.813,18	€	18.813,18
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.810,00	€ 24.485,53	€	23.103,98

TOTALE IMPORTO PROGETTO	€	110.000,00	€	110.000,00	€	108.618,45
MINORE SPESA					€	1.381,55

- rispetto all'importo originario di progetto, resta da sostenere la spesa per la rata a saldo dei lavori, relativa al SAL n° 2 finale, pari ad € 43.738,83, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 9.622,54, come risulta dal certificato di pagamento n° 23 del 08/03/2023 e dalla fattura n. 1/2/15 del 19/04/2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 929145600E , e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C31B19000450007.

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12 del PEG 2023;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi alla "Realizzazione della messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP37, via Verdi e via Di Vittorio nel Comune di Albinea" redatto dal Direttore dei lavori in data 08/03/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 08/03/2023 e sottoscritti, senza riserve dell'appaltatore, da cui risulta un importo netto complessivo dei lavori pari ad € 85.514,47, nonché il Certificato di Pagamento n. 23/Reg. Cert. 2023 del 08/03/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 43.738,83, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 53.361,38;
- di liquidare all'impresa Sole Immomec SpA il credito netto di € 43.738,83, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 9.622,54, come risulta dalla fattura n.1/2/15 del 19/04/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023, impegni riscritti n.777/2023 e n.778/2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023, e visto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.2376250, rilasciata il 14/03/2023 a Brescia da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 4.275,73, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 2355827, rilasciata da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. sede di Brescia, emessa in data 01/07/2022;
- di dare, inoltre, atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- non risultano effettuate cessioni di credito;
- non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_34631781, (data richiesta 09/02/2023 - scadenza validità 09/06/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria "Sole Immomec SpA" è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	STATO FINALE
LAVORI			
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 84.495,00	€ 80.819,47	€ 80.819,47
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 4.695,00	€ 4.695,00	€ 4.695,00
A)TOTALE LAVORI	€ 89.190,00	€ 85.514,47	€ 85.514,47
SOMME A DISPOSIZIONE			
CONTRIBUTO DI GARA ANAC			€ 30,00
POLIZZA RICHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)			€ 66,00
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO			€ 3.832,29
RILIEVO TOPOGRAFICO			€ 362,51
RIBASSO (-4,35%)		€ 3.675,53	€ 0
Minore IVA		€ 808,62	€ 0
IMPREVISTI	€ 1.188,20	€ 1.188,20	€ 0
IVA 22% SU APPALTO	€ 19.621,80	€ 18.813,18	€ 18.813,18
B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.810,00	€ 24.485,53	€ 23.103,98
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 108.618,45
MINORE SPESA			€ 1.381,55

- il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 1.381,55, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, sopra richiamate, quali la rata a saldo all'impresa Sole Immomec SpA, rispettivamente pari ad € 43.738,83 iva esclusa ed € 53.361,37 iva inclusa ;
- l'intera minore spesa sopra citata di € 1.381,55 può essere destinata a economia;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 929145600E e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C31B19000450007;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il sottoscritto Ing.Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, lì 10/05/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma