

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 525 DEL 13/06/2023**

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA S.P.37 E VIA CASTELLANA, CON TRASFORMAZIONE A ROTATORIA, IN COMUNE DI ALBINEA - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia fa presente quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 03/12/2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP37 e via Castellana in Comune di Albinea (intervento b.2)", concludente nell'importo complessivo di € 420.000,00, di cui € 270.600,00 per lavori (comprensivi di € 19.465,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), il cui quadro economico era così articolato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	IMPORTI DI PROGETTO
A) IMPORTO LAVORI	
IMPORTO LAVORI	€ 251.135,00
Oneri della sicurezza	€ 19.465,00
totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 270.600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA E ONERI	
I.V.A 22% sul totale lavori	€ 59.532,00
PROGETTAZIONE DL E COLLAUDO	
RILIEVI	€ 1.413,81
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP	€ 14.945,95
RELAZIONE PAESAGGISTICA	€ 2.791,36
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CSE E CRE	€ 23.625,06
FRAZIONAMENTI	€ 2.500,00
ALLACCIAMENTI	
ALTRO (rogiti, imposte di registro, trascrizioni, ecc)	€ 5.000,00
IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI	€ 31.829,82
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 D.LGS 50/2016)	€ 5.412,00

POLIZZA RICHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€	350,00
ACQUISIZIONI/OCCUPAZIONI TEMP IMMOBILI	€	2.000,00
Totale somme a disposizione	€	149.400,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	420.000,00

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale Ing. Maurizio La Macchia;
- a seguito dell'esito della procedura negoziata, ex art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 della legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n.62 del 02/02/2022, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva non efficace all'operatore economico Sole Immomec SpA, con sede legale a Montichiari (BS), via Aeroporto, 18 – C.F. 01504130178 – P.I. 00633400981, che ha offerto un ribasso del 4,35% (quattrovirgolatrentacinque), corrispondente ad un importo complessivo netto di € 259.675,63 (IVA esclusa), di cui € 240.210,63 per lavori ed € 19.465,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI PROGETTO
A) IMPORTO LAVORI		
IMPORTO LAVORI	€ 251.135,00	€ 240.210,63
Oneri della sicurezza	€ 19.465,00	€ 19.465,00
totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 270.600,00	€ 259.675,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA E ONERI		
I.V.A 22% sul totale lavori	€ 59.532,00	€ 57.128,64
PROGETTAZIONE DL E COLLAUDO		
RILIEVI	€ 1.413,81	€ 1.413,81
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP	€ 14.945,95	€ 14.945,95
RELAZIONE PAESAGGISTICA	€ 2.791,36	€ 2.791,36
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CSE E CRE	€ 23.625,06	€ 23.625,06
FRAZIONAMENTI	€ 2.500,00	€ 2.500,00
ALLACCIAMENTI		
ALTRO (rogiti, imposte di registro, trascrizioni, ecc)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI	€ 31.829,82	€ 31.829,82
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (ART.113 D.LGS 50/2016)	€ 5.412,00	€ 5.412,00

POLIZZA RICHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00	€ 350,00
ACQUISIZIONI/OCCUPAZIONI TEMP IMMOBILI	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Ribasso d'asta		€ 10.924,37
Minore Iva		€ 2.403,36
Totale somme a disposizione	€ 149.400,00	€ 160.324,37
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 420.000,00	€ 420.000,00

- in data 31/03/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto ord. n.16/2022 con Prot. n.7667/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 543 del 23/06/2022, è stata approvata una perizia di variante in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la presenza di circostanze imprevedute e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 13.486,65 relativi ai lavori in appalto, inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI PERIZIA
A) IMPORTO LAVORI			
IMPORTO LAVORI	€ 251.135,00	€ 240.210,63	€ 253.697,28
Oneri della sicurezza	€ 19.465,00	€ 19.465,00	€ 19.465,00
totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 270.600,00	€ 259.675,63	€ 273.162,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA E ONERI			
I.V.A 22% sul totale lavori	€ 59.532,00	€ 57.128,64	€ 60.095,70
PROGETTAZIONE DL E COLLAUDO			
RILIEVI	€ 1.413,81	€ 1.413,81	€ 1.776,32
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP	€ 14.945,95	€ 14.945,95	€ 18.778,24
RELAZIONE PAESAGGISTICA	€ 2.791,36	€ 2.791,36	€ 2.791,36
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CSE E CRE	€ 23.625,06	€ 23.625,06	€ 32.906,33
FRAZIONAMENTI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
ALLACCIAMENTI			
ALTRO (rogiti, imposte di registro, trascrizioni, ecc)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.586,00
IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI			
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI	€ 31.829,82	€ 31.829,82	€ 16.739,77
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 5.412,00	€ 5.412,00	€ 5.412,00

INTERNE (ART.113 D.LGS 50/2016)			
POLIZZA RICHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00	€ 350,00	€ 252,00
ACQUISIZIONI/OCCUPAZIONI TEMP IMMOBILI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€
Ribasso d'asta		€ 10.924,37	€
Minore Iva		€ 2.403,36	€
Totale somme a disposizione	€ 149.400,00	€ 160.324,37	€ 146.837,72
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00

- con determinazione dirigenziale n.928 del 10/12/2020 è stato affidato l'incarico all'Arch. Marco Denti per il "Servizio tecnico per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione", che ha offerto un importo per le prestazioni in oggetto pari a netti € 25.935,00, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali nonché IVA di legge, per un importo complessivo lordo di € 32.906,33,
- con determinazione dirigenziale n.591 del 07/07/2022 è stata approvato di estendere l'incarico all'Arch. Marco Denti per il "Servizio tecnico per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione", prevedendo l'aggiornamento degli elaborati progettuali sulla base dei nuovi prezziari per i seguenti interventi, b1) messa in sicurezza incrocio tra S.P.37, Via Verdi e via Di Vittorio; b2) rotatoria sull'incrocio tra la S.P.37 e Via Castellana"; e di prendere atto che l'importo per l'estensione del contratto ammonta a € 3.800,00 (IVA e oneri previdenziali e assistenziali esclusi), ritenuto congruo dal responsabile del procedimento, che comporta una spesa complessiva lorda di € 4.821,44 e il predetto onere lordo risulta già impegnata e disponibile nell'ambito delle somme complessive di progetto per l'intervento b2) rotatoria sull'incrocio tra S.P.37 e Via Castellana;
- i lavori sono stati consegnati, nelle more della stipula del contratto di appalto in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 del D.Lgs. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), in data 14/03/2022 stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data, e conservato agli atti del Servizio, determinando la fine lavori per il giorno 10/08/2022;
- i lavori hanno subito una sospensione parziale dei lavori dal giorno 18/07/2022 per dare seguito alle attività di cantiere non vincolate dalle attività di adeguamento reti di IRETI e successivamente una sospensione totale dei lavori dal giorno 10/08/2022 a causa del protrarsi delle lavorazioni di adeguamento reti di IRETI, con ripresa dei lavori il giorno 17/11/2022, rideterminando la fine lavori per il giorno 10/12/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/12/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto entro il tempo utile contrattuale;

- durante il corso dei lavori sono stati emessi 3 certificati di pagamento e precisamente:
 - n.1 del 06/06/2022, dell'importo di € 159.395,71 per il S.A.L. n. 1;
 - n.62/Reg. Cert. 2022 del 02/09/2022, dell'importo di € 134.089,19 per il SAL n.2;
 - n.24/Reg. Cert. 2023 del 08/03/2023, dell'importo di € 39.773,09 per il SAL n.3 finale;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 08/03/2023 il conto finale dei lavori, ammontante a netti € 273.162,28 dal quale devono essere dedotti € 240.561,39 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 32.600,89 come risulta dal Certificato di Pagamento n.24/Reg. Cert. 2023 del 08/03/2023 (SAL n. 3 pari al finale);
- la Direzione Lavori, in data 08/03/2023, ha altresì redatto il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.2376242, rilasciata il 14/03/2023 a Brescia da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;
- la spesa complessiva di € 273.162,28, IVA compresa, risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023, impegni reiscritti n.776/2023 – 787/2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;
- occorre inoltre procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del comma 4 dell'art.113, ammontante a complessivi € 3.387,21 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all' U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 3.387,21 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2023, impegno reiscritto 866/2023, (subimpegno 609/2023) Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_34631781, (data richiesta 09/02/2023 - scadenza validità 09/06/2023)

i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria "Sole Immomec SpA" è in regola con gli adempimenti;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI PERIZIA	STATO FINALE
A) IMPORTO LAVORI				
IMPORTO LAVORI	€ 251.135,00	€ 240.210,63	€ 253.697,28	€ 253.697,28
Oneri della sicurezza	€ 19.465,00	€ 19.465,00	€ 19.465,00	€ 19.465,00
totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 270.600,00	€ 259.675,63	€ 273.162,28	€ 273.162,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA E ONERI				
I.V.A 22% sul totale lavori	€ 59.532,00	€ 57.128,64	€ 60.095,70	€ 60.095,71
PROGETTAZIONE DL E COLLAUDO				
RILIEVI	€ 1.413,81	€ 1.413,81	€ 1.776,32	€ 1.413,81
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP	€ 14.945,95	€ 14.945,95	€ 18.778,24	€ 14.945,95
RELAZIONE PAESAGGISTICA	€ 2.791,36	€ 2.791,36	€ 2.791,36	€ 2.791,36
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CSE E CRE	€ 23.625,06	€ 23.625,06	€ 32.906,33	€ 32.906,33
ESTENSIONE INCARICO DIREZIONE LAVORI, CSE				€ 4.821,44
FRAZIONAMENTI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.851,79
ALLACCIAMENTI				
ALTRO (rogiti, imposte di registro, trascrizioni, ecc)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.586,00	€ 8.591,67
IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI				
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI	€ 31.829,82	€ 31.829,82	€ 16.739,77	€ 9.312,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (Art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 5.412,00	€ 5.412,00	€ 5.412,00	€ 3.387,21
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (Art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)				€ 1.092,65
POLIZZA RISCHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00	€ 350,00	€ 252,00	€ 252,00
ACQUISIZIONI/OCCUPAZIONI TEMP IMMOBILI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€	€

Ribasso d'asta		€ 10.924,37	€	€
Minore Iva		€ 2.403,36	€	€
Totale somme a disposizione	€ 149.400,00	€ 160.324,37	€ 146.837,72	€ 141.461,92
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 414.624,20
MINORE SPESA				€ 5.375,80

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo all'impresa Sole Immomec SpA, rispettivamente pari ad € 39.773,09, la parcella per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza pari ad € 19.743,80, l'acquisto delle aree per realizzare l'opera pari a € 4.692,54 e la parcella notarile per i rogiti di cessione delle aree pari ad € 8.366,67.

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9009048598, e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C31B19000300007.

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12 del PEG 2023;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP37 e via Castellana in Comune di Albinea (intervento b.2)" - redatto dal Direttore dei lavori in data 08/03/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 08/03/2023 e sottoscritti, senza riserve dell'appaltatore, da cui risulta un importo netto complessivo dei lavori pari ad € 273.162,28, nonché il Certificato di Pagamento n. 24/Reg. Cert. 2023 del 08/03/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3, pari al finale, dell'importo netto di € 32.600,89, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 39.773,08;
- di liquidare all'impresa Sole Immomec SpA il credito netto di € 32.600,89, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 7.172,20, come risulta dalla fattura n. 1/2/16 del 19/04/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023, impegni reiscritti n.776/2023 – 787/2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023 e visto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.2376242, rilasciata il 14/03/2023 a Brescia da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 12.983,78, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 2343534, rilasciata da COFACE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A - Agenzia 084/000;
- la liquidazione dell'incentivo ai dipendenti interessati, di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione, per un importo pari ad € 3.387,21;
- a liquidazione della quota del 20% dell'incentivo, di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 1.092,65 a finanziamento del fondo di cui al comma 4;
- di dare, inoltre, atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_34631781, (data richiesta 09/02/2023 - scadenza validità 09/06/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria "Sole Immomec SpA" è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI PERIZIA	STATO FINALE
A) IMPORTO LAVORI				
IMPORTO LAVORI	€ 251.135,00	€ 240.210,63	€ 253.697,28	€ 253.697,28
Oneri della sicurezza	€ 19.465,00	€ 19.465,00	€ 19.465,00	€ 19.465,00
totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 270.600,00	€ 259.675,63	€ 273.162,28	€ 273.162,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA E ONERI				
I.V.A 22% sul totale lavori	€ 59.532,00	€ 57.128,64	€ 60.095,70	€ 60.095,71
PROGETTAZIONE DL E COLLAUDO				
RILIEVI	€ 1.413,81	€ 1.413,81	€ 1.776,32	€ 1.413,81
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP	€ 14.945,95	€ 14.945,95	€ 18.778,24	€ 14.945,95
RELAZIONE PAESAGGISTICA	€ 2.791,36	€ 2.791,36	€ 2.791,36	€ 2.791,36

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CSE E CRE	€ 23.625,06	€ 23.625,06	€ 32.906,33	€ 32.906,33
ESTENSIONE INCARICO DIREZIONE LAVORI, CSE				€ 4.821,44
FRAZIONAMENTI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.851,79
ALLACCIAMENTI				
ALTRO (rogiti, imposte di registro, trascrizioni, anac, ecc)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.586,00	€ 8.591,67
IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI				
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI	€ 31.829,82	€ 31.829,82	€ 16.739,77	€ 9.312,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (Art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 5.412,00	€ 5.412,00	€ 5.412,00	€ 3.387,21
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERNE (Art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)				€ 1.092,65
POLIZZA RICHI PROFESSIONALI PER PERSONALE INTERNO (ART.24, C,4 DEL D.LGS 50/2016)	€ 350,00	€ 350,00	€ 252,00	€ 252,00
ACQUISIZIONI/OCCUPAZIONI TEMP IMMOBILI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€	€
Ribasso d'asta		€ 10.924,37	€	€
Minore Iva		€ 2.403,36	€	€
Totale somme a disposizione	€ 149.400,00	€ 160.324,37	€ 146.837,72	€ 141.461,92
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 414.624,20
MINORE SPESA				€ 5.375,80

- di dare atto che il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 5.375,80, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, sopra richiamate, quali la rata a saldo all'impresa Sole Immomec SpA rispettivamente pari ad € 39.773,09, la parcella per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza pari ad € 19.743,80, l'acquisto delle aree per realizzare l'opera pari a € 4.692,54 e la parcella notarile per i rogiti di cessione delle aree pari ad € 8.366,67;
- occorre inoltre procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 dell'art.113, ammontante a complessivi € 3.387,21 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all' U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 3.387,21 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2023,

impegno riscritto 866/2023, (subimpegno 609/2023) Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

- di dare atto che l'intera minore spesa sopra citata di € 5.375,80 può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9009048598 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C31B19000300007;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Maurizio La Macchia, Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale.

Reggio Emilia, li 13/06/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma