

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 531 DEL 13/06/2023**

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP9 AL KM 6+100 TRA I COMUNI DI CASTELNOVO NE' MONTI E VILLA MINOZZO 1° STRALCIO INERENTE LA SPALLA IN SINISTRA IDRAULICA E LE 2 CAMPATE ADIACENTI. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS.50/2016 E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 1064 del 13/12/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"Messa in sicurezza delle strutture del ponte sul fiume Secchia lungo la SP 9 al Km 6+100, tra i Comuni di Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo - 1° stralcio inerente la spalla in sinistra idraulica e le 2 campate adiacenti"*, per l'importo complessivo di € 450.000,00, come da quadro economico sotto riportato, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 123 del 19/03/2020:

QUADRO ECONOMICO		
a) LAVORI	Importo parziale	Importo totale
a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 289.970,65	
a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 39.055,64	
Totale lavori in appalto		€ 329.026,29
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 3.290,26	
b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. Della Sicurezza in fase di Esecuzione)	€ 17.000,00	
b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI	€ 11.800,00	
b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI	€ 9.332,07	
b5) I.V.A. sui lavori	€ 72.385,78	
b6) Contributi previdenziali 4%	€ 680,00	
b7) IVA su altre voci	€ 6.485,60	
Totale somme a disposizione		€ 120.973,71
TOTALE INTERVENTO		€ 450.000,00

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n.53 del 28/01/2022, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede in Via Marconi n. 6 - Montese (MO) - P. IVA 00279260368, per l'importo netto di € 267.523,52, di cui € 228.467,88 per lavori e € 39.055,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con detta impresa è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata N. Ord. 19/2022 prot. 10580/2022, firmato in data il 27/04/2022;

- il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
a) LAVORI	Progetto	Aggiudicazione
a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 289.970,65	€ 228.467,88
a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 39.055,64	€ 39.055,64
Totale lavori in appalto	€ 329.026,29	€ 267.523,52
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 3.290,26	€ 3.290,26
b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. Della Sicurezza in fase di Esecuzione)	€ 17.000,00	€ 17.000,00
b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI	€ 11.800,00	€ 11.800,00
b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI	€ 9.332,07	€ 9.332,07
b5) I.V.A. sui lavori	€ 72.385,78	€ 58.855,17
b6) Contributi previdenziali 4%	€ 680,00	€ 680,00
b7) IVA su altre voci	€ 6.485,60	€ 6.485,60
b8) Ribasso e minore IVA		€ 75.033,38
Totale somme a disposizione	€ 120.973,71	€ 182.476,48
TOTALE INTERVENTO	€ 450.000,00	€ 450.000,00

- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Marino Gallo, Responsabile dell'U.O. Gestione manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- con determinazione dirigenziale n. 1035 del 18/11/2022 si è proceduto all'affidamento del servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in argomento, all'Ing. Andrea Guaitolini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1661, con sede in via Campagnola 28/A, a Mandriolo di Correggio, C.F. GTLNDR77R05H223L e P.IVA 02615700354, quale mandatario del RTP avente come mandante il Geom. Francesco Mantovani, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1714, con sede a Correggio in Via San Prospero n. 29/B, C.F. MNTFNC65B21E253L e P.IVA 01583460355;
- i lavori, intrapresi in via d'urgenza il 04/04/2022, sono stati consegnati definitivamente dal Direttore dei Lavori in data 13/05/2022, come da relativo verbale, fissando il termine per l'ultimazione degli stessi in 120 giorni dalla data della consegna anticipata, corrispondente, pertanto, alla data del 02/08/2022;
- a seguito di sopralluogo tenutosi il 04/04/2022 il Direttore dei Lavori comunicava al RUP con PEC Prot. n. 8757/2022 del 07/04/2022 di avere riscontrato un aggravarsi del deterioramento del calcestruzzo del ponte, con un progressivo avanzamento del degrado, particolarmente grave nelle campate ad armatura lenta a ridosso di entrambe le spalle (sia quella in sinistra idraulica, oggetto di intervento, sia le due in destra idraulica) e nelle pile;
- con PEC Prot. 8963/2022 del 08/04/2022 il RUP conveniva sull'opportunità di dare priorità agli interventi di ripristino corticale dei calcestruzzi e del sistema di raccolta delle acque già previsto in progetto e, in tale ambito, alle zone più danneggiate, ivi comprese le due campate ad armatura lenta contigue alla spalla in destra idraulica, in variante al

progetto. Pertanto autorizzava la D.L. a redigere una variante senza aumento di spesa che garantisse la risoluzione immediata dei problemi sopra esposti, nonché la rimodulazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e gli oneri economici ad esso connessi;

- con Ordine di Servizio del 3 maggio 2022 il Direttore dei Lavori, preso atto delle comunicazioni intercorse con il RUP sopra citate, ordinava all'impresa *“di eseguire da subito gli interventi di ripristino corticale del calcestruzzo, di sostituzione e ripristino del sistema di raccolta delle acque meteoriche, dando la priorità alle campate ad armatura lenta poste a ridosso delle spalle del ponte sia in destra che in sinistra idraulica, anche in variante al progetto”* nonché *“di aggiornare a tal fine il proprio P.O.S. sulla base del P.S.C. già predisposto e trasmesso dal Coordinatore per la Sicurezza”*. Tali interventi risultavano essere uguali per tipologia e lavorazioni a una parte di quelli già previsti in progetto, ma diversi per quantità, anche per la parte già ricompresa nel progetto esecutivo approvato, essendo da eseguire su superfici più estese;
- a seguito della richiesta dell'impresa esecutrice, a mezzo PEC, assunta agli atti con Prot. n. 19993 del 12/07/2022, il RUP concedeva con lettera Prot. n. 20316 del 14/07/2022 una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione, che veniva così protratto al 02/10/2022;
- in data 01/09/2022 tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, a seguito della definizione di nuove lavorazioni necessarie ed urgenti, è stato concordato e sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;
- con la sospensione, ordinata dalla Direzione Lavori, dal 26/09/2022 al 19/10/2022, il termine utile per dare compiuti i lavori veniva posticipato al 25/10/2022;
- a seguito della richiesta dell'impresa esecutrice, a mezzo PEC, del 17/10/2022, assunta agli atti con Prot. n.30527 del 21/10/2022, il RUP concedeva con lettera Prot. n. 30575 del 21/10/2022 un'ulteriore proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, che portava, pertanto, il termine utile per dare compiuti i lavori al 04/12/2022;
- con verbale in data 02/12/2022, la Direzione Lavori ordinava un'ulteriore sospensione, motivata dalla necessità di approvare i lavori in variante e la rimodulazione complessiva del progetto per un arco temporale di 100 giorni ordinandone la ripresa dei lavori il 13/03/2023;
- il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ha, pertanto, redatto una perizia suppletiva e di variante che ha modificato alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale;
- detti lavori non alteravano la natura generale del contratto, poiché non introducevano lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto, trattandosi, anche nel caso della variante, di opere stradali;

- detta variante, approvata con determinazione dirigenziale n. 49 del 31/01/2023, concludeva nell'importo netto di € 80.312,21 e portava il valore netto contrattuale da € 267.523,52 a € 347.835,73, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO				
a) LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 289.970,65	€ 228.467,88	€ 296.311,71	€ 67.843,83
a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 39.055,64	€ 39.055,64	€ 51.524,02	€ 12.468,38
Totale lavori in appalto	€ 329.026,29	€ 267.523,52	€ 347.835,73	€ 80.312,21
b) SOMME A DISPOSIZIONE				
b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 3.290,26	€ 3.290,26	€ 3.290,26	€ 0,00
b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione)	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.800,00	-€ 200,00
b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI – contributo gara	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 225,00	-€11.575,00
b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI	€ 9.332,07	€ 9.332,07	€ 735,52	-€ 8.596,55
b5) I.V.A. sui lavori	€ 72.385,78	€ 58.855,17	€ 76.523,86	€ 17.668,69
b6) Contributi previdenziali 4%-5%	€ 680,00	€ 680,00	€ 732,48	€ 52,48
b7) IVA su altre voci	€ 6.485,60	€ 6.485,60	€ 3.857,15	-€ 2.628,45
b8) Ribasso e minore IVA		€ 75.033,38	€ 0,00	-€ 75.033,38
Totale somme a disposizione	€ 120.973,71	€ 182.476,48	€ 102.164,27	-€ 80.312,21
TOTALE INTERVENTO	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00

- con la citata determinazione dirigenziale di approvazione della perizia di variante e suppletiva è stata concessa all'appaltatore una proroga di 10 giorni sul termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, per cui la data di ultimazione stessa risultava fissata al 23/03/2023;
- in data 22/02/2023 è stato stipulato con l'appaltatore il contratto integrativo, mediante scrittura privata, N. Ord. 16/2023 Prot. n. 7654/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23/03/2023, entro il tempo utile contrattuale;
- durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente n. 70/Reg.Cert. 2022 del 15/09/2022, dell'importo di € 187.424,39, netti, relativi al 1° stato di avanzamento lavori;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 31/03/2023, la relazione sul conto finale dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 342.383,05, dal quale devono essere dedotti € 187.424,39 per i certificato d'acconto già emesso; nella stessa data, la Direzione Lavori ha redatto, altresì, il certificato di regolare esecuzione e che pertanto le opere sono state eseguite a regola d'arte;

- restano, pertanto, da liquidare € 154.958,66 (IVA esclusa) quale credito netto all'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE Srl, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 189.049,57, come dal citato Certificato di Regolare esecuzione del 31/03/2023 e come da Certificato di Pagamento n. 45/Reg. Cert. 2023 del 08/05/2023;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2022 e al corrispondente Cap. 5116 (impegno riscritto n. 839/2023, sub impegno riscritto n. 387/2023);
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 821.071.0000003486, rilasciata in data 24/05/2023, da Vittoria Assicurazioni S.p.A., via Ignazio Gardella n. 2 – 20149 Milano, Direzione per conto di agenzia di Vignola 821, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 04/03/2023 protocollo 202300409RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9010552930, ha dato esito positivo;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INAIL_37073355 (Data richiesta 28/02/2023 - Scadenza validità 28/06/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INAIL_37153942 (Data richiesta 06/03/2023 - Scadenza validità 04/07/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria STRADEDIL S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- dare, infine, atto che:
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
a) LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 289.970,65	€ 228.467,88	€ 296.311,71	€ 290.859,03
a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 39.055,64	€ 39.055,64	€ 51.524,02	€ 51.524,02
Totale lavori in appalto	€ 329.026,29	€ 267.523,52	€ 347.835,73	€ 342.383,05
b) SOMME A DISPOSIZIONE				
b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 3.290,26	€ 3.290,26	€ 3.290,26	€ 4.202,21
b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione)	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00

QUADRO ECONOMICO				
b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI – contributo gara	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 225,00	€ 225,00
b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI	€ 9.332,07	€ 9.332,07	€ 735,52	€ 75,00
b5) I.V.A. sui lavori	€ 72.385,78	€ 58.855,17	€ 76.523,86	€ 75.324,28
b6) Contributi previdenziali 4%-5%	€ 680,00	€ 680,00	€ 732,48	€ 732,48
b7) IVA su altre voci	€ 6.485,60	€ 6.485,60	€ 3.857,15	€ 3.857,15
b8) Ribasso e minore IVA		€ 75.033,38	€ 0,00	
Totale somme a disposizione	€ 120.973,71	€ 182.476,48	€ 102.164,27	€ 101.216,12
TOTALE INTERVENTO	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 443.599,17
MINORE SPESA				€ 6.400,83

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e per il direttore dei lavori per € 21.389,63;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 4.202,21,
 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto 839/2023, risulta una minore spesa di € 6.400,83, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.202,21 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 4.202,21, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 839/2023, subimpegno reiscritto n. 386/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9014372F16 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H20001630001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“Messa in sicurezza delle strutture del ponte sul fiume Secchia lungo la SP 9 al Km 6+100, tra i Comuni di Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo - 1° stralcio inerente la spalla in sinistra idraulica e le 2 campate adiacenti”*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 31/03/2023 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 342.383,05, nonché il Certificato di Pagamento n. 45/Reg. Cert. 2023 del 08/05/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n.2, pari al finale, dell'importo netto di € 154.958,66, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 189.049,57;
- di liquidare al FRANTOIO FONDOVALLE Srl, il credito netto di € 154.958,66 a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 34.090,91 come risulta dalla fattura n. 54 del 22/05/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 839/2023, subimpegno reiscritto n. 387/2023, interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 123 del 19/03/2020, con esigibilità anno 2023, tenuto conto che l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 821.071.0000003486, rilasciata in data 24/05/2023, da Vittoria Assicurazioni S.p.A., via Ignazio Gardella n. 2 – 20149 Milano, Direzione per conto di agenzia di Vignola 821,

che si ritiene congrua;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 23.991,91, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 821.071.0000003362, rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo, e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 04/03/2023 protocollo 202300409RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9010552930, ha dato esito positivo;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INAIL_37073355 (Data richiesta 28/02/2023 - Scadenza validità 28/06/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INAIL_37153942 (Data richiesta 06/03/2023 - Scadenza validità 04/07/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria STRADEDIL S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
a) LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 289.970,65	€ 228.467,88	€ 296.311,71	€ 290.859,03
a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 39.055,64	€ 39.055,64	€ 51.524,02	€ 51.524,02
Totale lavori in appalto	€ 329.026,29	€ 267.523,52	€ 347.835,73	€ 342.383,05
b) SOMME A DISPOSIZIONE				
b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 3.290,26	€ 3.290,26	€ 3.290,26	€ 4.202,21
b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione)	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00
b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI – contributo gara	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 225,00	€ 225,00
b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI	€ 9.332,07	€ 9.332,07	€ 735,52	€ 75,00
b5) I.V.A. sui lavori	€ 72.385,78	€ 58.855,17	€ 76.523,86	€ 75.324,27
b6) Contributi previdenziali 4%-5%	€ 680,00	€ 680,00	€ 732,48	€ 732,48
b7) IVA su altre voci	€ 6.485,60	€ 6.485,60	€ 3.857,15	€ 3.857,15
b8) Ribasso e minore IVA		€ 75.033,38	€ 0,00	
Totale somme a disposizione	€ 120.973,71	€ 182.476,48	€ 102.164,27	€ 101.216,12

QUADRO ECONOMICO				
TOTALE INTERVENTO	€ 450.000,0 0	€ 450.000,00	€ 450.000,0 0	€ 443.599,17
MINORE SPESA				€ 6.400,83

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e per il direttore dei lavori per € 21.389,63;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 4.202,21,
alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto 839/2023, risulta una minore spesa di € 6.400,83, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9014372F16 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H20001630001;
- di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.202,21 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 4.202,21, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 839/2023, subimpegno reiscritto n. 386/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale;
- Tabella riassuntiva di ripartizione (allegato A).

Reggio Emilia, lì 13/06/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma