

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1010 DEL 25/10/2023**

OGGETTO

LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE DI SOSTEGNO E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE SULLA SP 63 AL KM 2+950. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 565 del 30/06/2022 si è provveduto a:
 - approvare il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori per il consolidamento delle opere di sostegno e ripristino del piano viabile sulla SP 63 al km 2+950" in località Cavazzone in Comune di Albinea, CUP: C37H22000070001, per l'importo complessivo di € 380.000,00, finanziato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 14/04/2022 "Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della Regione Emilia-Romagna (OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) - Approvazione del quarto stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile." - codice intervento 17402, così articolato:

	PROGETTO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 259.113,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.023,40
TOTALE - Lavori in appalto	€ 273.136,40
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA Lavori (22%)	€ 60.090,01
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 11.193,81
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 11.094,36
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 10.714,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1.000,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.137,68
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3.408,74
TOTALE - Somme a disposizione	€ 106.863,60
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 380.000,00

- procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021, convertito con modifiche nella legge 108/2021, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
- espletata la procedura di gara mediante procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 622 del 15/07/2022 si è provveduto all'affidamento dei lavori al Consorzio CORMA, con sede legale in via Enzo Bagnoli n. 10 int. 3 a Castelnovo ne' Monti (RE) – C.F./P.IVA 00697560357, che ha offerto un ribasso del 14,33% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 236.005,51, di cui € 221.982,11 per lavori ed € 14.023,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 259.113,00	€ 221.982,11
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.023,40	€ 14.023,40
TOTALE - Lavori in appalto	€ 273.136,40	€ 236.005,51
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 60.090,01	€ 51.921,21
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 11.193,81	€ 11.193,81
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 11.094,36	€ 11.094,36
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 10.714,00	€ 10.714,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.137,68	€ 9.137,68
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3.408,74	€ 3.408,74
Ribasso e minor IVA		€ 45.299,69
TOTALE - Somme a disposizione	€ 106.863,60	€ 143.994,49
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 380.000,00	€ 380.000,00

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state espletate dall'Ing. Patrizia Cremaschi, con sede in via A. Gramsci n. 27 a Scandiano, C.F. CRMPRZ76S611496O - P.IVA 01648530358, a seguito di affidamento dell'incarico con Determinazione dirigenziale n. 463 del 26/05/2022;
- in data 26/09/2022, con il Consorzio CORMA, è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 42/2022 - Protocollo n. 26820/2022 del 26/09/2022;

- i lavori sono stati consegnati il giorno 23/03/2023 e pertanto da tale data decorre il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, con conseguente loro ultimazione entro il 20/07/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/07/2023, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
 - n. 60/Reg. Cert. 2023 del 23/06/2023, dell'importo di € 120.066,34 per il S.A.L. n. 1;
 - n. 70/Reg. Cert. 2023 del 18/07/2023, dell'importo di € 99.773,01 per il S.A.L. n. 2;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 01/09/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 222.106,95, dal quale devono essere dedotti € 219.839,35 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 2.267,60, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 82/Reg. Cert. 2023 del 01/09/2023 (SAL n. 3 pari al finale); ha altresì redatto in data 06/10/2023 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- con determinazione dirigenziale n. 792 del 28/08/2023 è stato determinato di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022;
- il Direttore dei lavori ha redatto in data 01/09/2023 lo stato finale dei maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022, ammontante a netti € 12.256,65, oltre alla relativa IVA pari a € 2.696,46, per complessivi € 14.953,11, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 83/Reg. Cert. 2023 del 01/09/2023 (SAL n. 3-BIS pari al finale);
- le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, impegno riscritto 822/2023, con esigibilità anno 2023, codice V livello 2020109012;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1258038, rilasciata a Roma il 20/10/2023 da Accelerant Insurance Europe SA/NV Agenzia Colibrì Italia Srl di Milano, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

- l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 09/10/2023 protocollo 202301869RE10/3 ha dato esito positivo;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_37887684, (data richiesta 04/10/2023 - scadenza validità 01/02/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Consorzio CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_38015871, (data richiesta 13/10/2023 - scadenza validità 10/02/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. IINPS_37946136, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO	FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 259.113,00	€ 221.982,11	€ 221.982,11	€ 206.260,48
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.023,40	€ 14.023,40	€ 14.023,40	€ 15.846,47
TOTALE - Lavori in appalto	€ 273.136,40	€ 236.005,51	€ 236.005,51	€ 222.106,95
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 60.090,01	€ 51.921,21	€ 51.921,21	€ 48.863,52
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 11.193,81	€ 11.193,81	€ 11.193,81	€ 10.452,79
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 11.094,36	€ 11.094,36	€ 11.094,36	€ 11.094,35
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 10.714,00	€ 10.714,00	€ 10.714,00	€ 10.714,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.034,26	€ 1.034,26
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.137,68	€ 9.137,68	€ 4.551,71	€ 0,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale	€ 3.408,74	€ 3.408,74	€ 3.408,74	€ 3.583,55

dipendente dell'Amministrazione				
Ribasso e minor IVA		€ 45.299,69	€ 0,00	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e relativa IVA			€ 49.851,40	€ 14.953,11
TOTALE - Somme a disposizione	€ 106.863,60	€ 143.994,49	€ 143.994,49	€ 100.920,58
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 323.027,53
			ECONOMIA	€ 56.972,47

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - la rata a saldo dei maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, oltre alla relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, di € 3.583,55,
risulta una minore spesa di € 56.972,47, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.583,55 lordi, sulla base

dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.583,55, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, impegno reiscritto 822/2023, subimpegno 359/2023, con esigibilità anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 93011217DB e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H22000070001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei *“Lavori per il consolidamento delle opere di sostegno e ripristino del piano viabile sulla SP 63 al km 2+950”* in località Cavazzone in Comune di Albinea, redatto dal Direttore dei lavori in data 01/09/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 06/10/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 222.106,95, nonché il Certificato di Pagamento n. 82/Reg. Cert. 2023 del 01/09/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3 pari al finale, dell'importo netto di € 2.267,60, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 2.766,47;
- di liquidare al Consorzio CORMA il credito netto di € 2.267,60, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 2.766,47, come risulta dalla fattura n. 312 del 05/10/2023 tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1258038, rilasciata a Roma il 20/10/2023 da Accelerant Insurance Europe SA/NV Agenzia Colibrì Italia Srl di Milano, che si ritiene congrua;
- di svincolare la garanzia definitiva di € 13.527,85, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. B.2022.1173692, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, a Roma in data 20/07/2022;
- di approvare lo stato finale dell'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, redatto dal Direttore dei lavori in data 01/09/2023, da cui risulta un importo netto pari a € 12.256,65, nonché il Certificato di Pagamento n. 83/Reg. Cert. 2023 del 01/09/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3-BIS pari al finale, dell'importo netto di € 12.256,65, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 14.953,11;

- di liquidare al Consorzio CORMA il credito netto di € 12.256,65, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 14.953,11, come risulta dalla fattura n. 313 del 05/10/2023;
- di dare atto che:
 - le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, impegno reiscritto 822/2023, con esigibilità anno 2023, codice V livello 2020109012;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 09/10/2023 protocollo 202301869RE10/3 ha dato esito positivo;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_37887684, (data richiesta 04/10/2023 - scadenza validità 01/02/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Consorzio CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_38015871, (data richiesta 13/10/2023 - scadenza validità 10/02/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. IINPS_37946136, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO	FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 259.113,00	€ 221.982,11	€ 221.982,11	€ 206.260,48
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.023,40	€ 14.023,40	€ 14.023,40	€ 15.846,47
TOTALE - Lavori in appalto	€ 273.136,40	€ 236.005,51	€ 236.005,51	€ 222.106,95
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 60.090,01	€ 51.921,21	€ 51.921,21	€ 48.863,52
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 11.193,81	€ 11.193,81	€ 11.193,81	€ 10.452,79
Incarichi per servizi tecnici	€ 11.094,36	€ 11.094,36	€ 11.094,36	€ 11.094,35

professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)				
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 10.714,00	€ 10.714,00	€ 10.714,00	€ 10.714,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.034,26	€ 1.034,26
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 9.137,68	€ 9.137,68	€ 4.551,71	€ 0,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3.408,74	€ 3.408,74	€ 3.408,74	€ 3.583,55
Ribasso e minor IVA		€ 45.299,69	€ 0,00	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e relativa IVA			€ 49.851,40	€ 14.953,11
TOTALE - Somme a disposizione	€ 106.863,60	€ 143.994,49	€ 143.994,49	€ 100.920,58
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 323.027,53
			ECONOMIA	€ 56.972,47

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - la rata a saldo dei maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, oltre alla relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, di € 3.583,55,
risulta una minore spesa di € 56.972,47, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto 822/2023, del PEG 2023;
- di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.583,55 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.583,55,

comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, impegno riscritto 822/2023, subimpegno 359/2023, con esigibilità anno 2023;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 93011217DB e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C37H22000070001.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 25/10/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma