

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1024 DEL 27/10/2023**

**OGGETTO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA DEVIAZIONE EX SS486 TRA GAVIA, DEBBIA E LUGO IN COMUNE DI BAISO - AFFIDAMENTO N. 11. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandatario), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 594 del 27/06/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA DEVIAZIONE EX SS486 TRA GAVIA, DEBBIA E LUGO IN COMUNE DI BAISO – AFFIDAMENTO N. 11"*, redatto dall'Ing. Francesco Vasirani Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, concludente nell'importo complessivo di € 180.000,00,

di cui € 143.519,46 netti per lavori, comprensivi di € 11.281,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato dalla Provincia mediante avanzo:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	Importo Parziale	Importo Totale
Lavori a misura	€ 151.146,65	
Oneri sicurezza	€ 11.281,26	
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 18.908,45	
	<b>Totale in appalto</b>	<b>€ 143.519,46</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€ 31.574,28	
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 250,00	
FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.870,39	€ 2.296,31	
FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.870,39	€ 574,08	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamento	€ 1.785,87	
	<b>Totale - Somme a disposizione</b>	<b>€ 36.480,54</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 180.000,00</b>

- con lettera prot. 22894 del 27/06/2023, i lavori sono stati affidati all'RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 143.519,46 (comprensivi di € 11.281,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati in data 28/06/2023, come da relativo verbale, stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi in 60 giorni, corrispondente alla data del 28/08/2023;
- durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento e precisamente: il n.90/Reg. Cert. 2023 del 21/09/2023, dell'importo di € 131.625,18 per il S.A.L. n. 1
- I lavori sono stati ultimati in data 28/08/2023 come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 02/10/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 143.146,26, dal quale devono essere dedotti € 131.625,18, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 11.521,08, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 109/Reg. Cert. 2023 del 10/10/2023 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 04/10/2023 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, impegno n. 1823/2023 sub-impegno 689/2023 del PEG 2023, Codice V livello 2020109012, finanziato con avanzo;

- La capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1257279, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 19/10/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/10/2023 - Protocollo 202301960RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011649370, ha dato esito positivo;
  - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_37946136 (scadenza validità 06/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;

la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO		
	Importo affidamento	Speso e/o impegnato
Lavori a misura	€ 151.146,65	€ 153.299,34
Oneri sicurezza	€ 11.281,26	€ 9.024,67
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 18.908,45	€ 19.177,75
<b>Totale in appalto</b>	<b>€ 143.519,46</b>	<b>€ 143.146,26</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€ 31.574,28	€ 31.492,18
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 250,00	€ 0,00
FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.870,39	€ 2.296,31	€ 2.284,83
FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.870,39	€ 574,08	€ 574,08
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamento	€ 1.785,87	€ 0,00
<b>Totale - Somme a disposizione</b>	<b>€ 46.665,47</b>	<b>€ 34.351,09</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 177.497,35</b>
	<b>Minore spesa</b>	<b>€ 2.502,65</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 2.284,83;
 risulta una minore spesa di € 2.502,65, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a

carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.284,83 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.284,83, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, impegno n. 1823/2023, subimpegno n. 690/2023 del PEG 2023, Codice V livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 99228968D1 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, conservati agli atti del Servizio, riguardanti la *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA DEVIAZIONE EX SS486 TRA GAVIA, DEBBIA E LUGO IN COMUNE DI BAISO – AFFIDAMENTO N. 11”*, da cui risulta un importo netto finale di € 11.512,08;

- di liquidare alla ditta TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, la fattura n. 179 del 11/10/2023 che ammonta ad € 11.512,08 netti, a cui aggiungere l'IVA pari ad € 2.354,64, per un importo complessivo di € 14.055,72;
- di dare atto che:
  - La capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1257279, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 19/10/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
  - la spesa lorda di € 174.638,45, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, impegno n. 1823/2023 sub-impegno 689/2023 del PEG 2023, Codice V livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
  - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
    - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/10/2023 - Protocollo 202301960RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011649370, ha dato esito positivo;
    - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_37946136 (scadenza validità 06/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi;
    - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - la situazione economica finale dell'intervento è la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	Importo affidamento	Speso e/o impegnato
Lavori a misura	€ 151.146,65	€ 153.299,34
Oneri sicurezza	€ 11.281,26	€ 9.024,67
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 18.908,45	€ 19.177,75
<b>Totale in appalto</b>	<b>€ 143.519,46</b>	<b>€ 143.146,26</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€ 31.574,28	€ 31.492,18
Assicurazioni verificatore e progettista	€ 250,00	€ 0,00
FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.870,39	€ 2.296,31	€ 2.284,83
FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.870,39	€ 574,08	€ 574,08
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamento	€ 1.785,87	€ 0,00
<b>Totale - Somme a disposizione</b>	<b>€ 46.665,47</b>	<b>€ 34.351,09</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 177.497,35</b>

Minore spesa	€ 2.502,65
--------------	------------

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 2.284,83;risulta una minore spesa di € 2.502,65, che può passare in economia;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.284,83 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.284,83, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, impegno n. 1823/2023, subimpegno n. 690/2023 del PEG 2023, Codice V livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 99228968D1 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda ripartizione degli incentivi;
- Tabella riassuntiva di ripartizione.

Reggio Emilia, lì 27/10/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....