

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1039 DEL 31/10/2023**

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GORA SULLA SP9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - AFFIDAMENTO N. 7. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 a Castelnuovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - Castelnuovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 a Castelnuovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - a Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 a Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 1206 del 22/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GORA SULLA SP9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO – AFFIDAMENTO N. 7"*, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) composto dal Prof. Ing. RAFFAELE POLUZZI (Mandatario), con sede legale in Via Cristoni, 14 a Casalecchio di

Reno (BO) – C.F. PLZRFL40D21A944A – P.I. 00586000374, da SP INGEGNERIA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Prima Traversa Spianà, 1 a Verona - C.F./P.I. 03560760237, da MBE S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Filippo Corridoni, 2 a Rovigo - C.F./P.I. 01533430292 e dal Dott. Geol. PIERLUIGI DALLARI (Mandante), con sede legale in Via C. Costa, 178 a Modena - C.F. DLLPLG58S06F257X - P.I. 01593640368, (di cui alla determinazione dirigenziale n. 646 del 22/07/2022 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 101.368,38 netti per lavori, comprensivi di € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato dalla Provincia mediante avanzo:

QUADRO ECONOMICO		
	Importo Parziale	Importo Totale
Lavori a misura	€ 98.718,00	
Oneri sicurezza	€ 15.000,10	
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 12.349,62	
Totale in appalto		€ 101.368,38
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 22.301,04	
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 16.321,54	
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 7.981,67	
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all' 80% di € 2.027,37	€ 1.621,90	
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.027,37	€ 405,47	
Totale - Somme a disposizione		€ 48.631,62
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 150.000,00

- con lettera prot. 17873 del 27/06/2022, i lavori sono stati affidati al RTI sopra citato, per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 101.368,38 (comprensivi di € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la Direzione Lavori è stata affidata al RTP, nell'ambito dell'affidamento del servizio tecnico di cui alla determinazione dirigenziale n. 646 del 22/07/2022 sopra citata, nella persona del Prof. Ing. Raffaele Poluzzi;
- i lavori sono stati consegnati in data 21/03/2023, come da relativo verbale, stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi in 60 giorni, corrispondente alla data del 19/05/2023;
- durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte le seguenti sospensioni e riprese:
 - è stata fatta una prima sospensione in quanto è stato rilevato che gli accoppiatori non erano in buone condizioni e si necessitava lo smontaggio e il trasporto in laboratorio per le verifiche. Sospensione dei lavori il 21/04/2023;
 - è stata fatta una prima ripresa dei lavori il 01/08/2023 per permettere di sollevare l'impalcato e rimuovere anche gli altri 8 apparecchi di appoggio. Ripresa dei lavori il 01/08/2023;

- è stata fatta una seconda sospensione in quanto dopo aver sollevato il ponte era necessario produrre gli apparecchi di appoggio, contestualmente le piastre di fissaggio dei nuovi appoggi alla piattabanda dell'impalcato e redigere una perizia di variante per dare atto delle lavorazioni e modificate. Sospensione dei lavori il 01/08/2023 a fine giornata;
 - è stata fatta una seconda ripresa dei lavori a seguito di approvazione perizia di variante, che ne consentiva le lavorazioni oggetto della stessa. Ripresa dei lavori il 22/08/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 870 del 21/09/2023, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori, già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c) e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106 del D. Lgs. 50/2016, dell'importo di € 3.960,67, che ha portato l'importo dei lavori a netti € 105.329,05, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
	Affidamento	Variante	Differenze
Lavori a misura	€ 98.718,00	€ 103.245,00	€ 4.527,00
Oneri sicurezza	€ 15.000,10	€ 15.000,10	€ 0,00
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 12.349,62	€ 12.915,95	€ 566,33
Totale in appalto	€ 101.368,38	€ 105.329,05	€ 3.960,67
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 22.301,04	€ 23.172,39	€ 871,35
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 16.321,54	€ 16.321,54	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 7.981,67	€ 3.149,66	-€ 4.832,01
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.027,37	€ 1.621,90	€ 1.621,90	€ 0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.027,37	€ 405,47	€ 405,47	€ 0,00
Totale - Somme a disposizione	€ 48.631,62	€ 44.670,95	-€ 3.960,67
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00

- durante il corso dei lavori non è stato pagato alcun SAL, pertanto si procederà alla liquidazione dei lavori con la rata di saldo;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 30/09/2023 come da certificato di ultimazione dei lavori;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 105.329,05, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 110/Reg.Cert. 2023 del 10/10/2023, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 128.501,44 e ha, altresì, redatto in data 06/10/2023 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto n. 819/2023 sub-impegni reiscritti n. 350/2023 e 819/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1259137, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 26/10/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 10/10/2023 - Protocollo 202301878RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011353486, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_37946136 (scadenza validità 06/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36697218 (scadenza validità 31/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	Affidamento	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura	€ 98.718,00	€ 103.245,00	€ 103.245,00
Oneri sicurezza	€ 15.000,10	€ 15.000,10	€ 15.000,10
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 12.349,62	€ 12.915,95	€ 12.915,95
Totale in appalto	€ 101.368,38	€ 105.329,05	€ 105.329,05
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 22.301,04	€ 23.172,39	€ 23.172,39
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 16.321,54	€ 16.321,54	€ 16.321,54
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 7.981,67	€ 3.149,66	€ 3.074,40
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all' 80% di € 2.027,37	€ 1.621,90	€ 1.621,90	€ 1.263,48
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.027,37	€ 405,47	€ 405,47	€ 405,47

Totale - Somme a disposizione	€ 48.631,62	€ 44.670,95	€ 44.237,28
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 149.566,33
		Minore Spesa	€ 433,67

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 1.263,48;
 - il saldo di € 8.234,35 all'Ing. Raffaele Poluzzi per la direzione lavori;
- risulta una minore spesa di € 433,67, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.263,48 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.263,48, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto n. 819/2023, subimpegno n. 351/2023 del

PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

- dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 405,47, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2023, con esigibilità 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 955794059A e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H21000950003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, redatto in data 06/10/2023 e conservati agli atti del Servizio, riguardanti la *“MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE GORA SULLA SP9 AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO – AFFIDAMENTO N. 7”*, da cui risulta un importo netto finale di € 105.329,05;
- di liquidare alla ditta TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina a Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, la fattura n. 184 del 20/10/2023 che ammonta ad € 28.861,44 netti, a cui aggiungere l'IVA pari ad € 6.349,52, per un importo complessivo di € 35.210,96;
- di liquidare alla ditta C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 a Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, la fattura n. 29 del 17/10/2023 che ammonta ad € 76.467,61 netti, a cui aggiungere l'IVA pari ad € 16.822,87, per un importo complessivo di € 93.290,48;
- di dare atto che:
 - la capogruppo mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1259137, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 26/10/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 128.501,44, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto n. 819/2023 sub-impegni reiscritti n. 350/2023 e 819/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 10/10/2023 - Protocollo 202301878RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011353486, ha dato esito positivo;
- durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_37946136 (scadenza validità 06/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36697218 (scadenza validità 31/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

la situazione economica finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	Affidamento	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura	€ 98.718,00	€ 103.245,00	€ 103.245,00
Oneri sicurezza	€ 15.000,10	€ 15.000,10	€ 15.000,10
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 12.349,62	€ 12.915,95	€ 12.915,95
Totale in appalto	€ 101.368,38	€ 105.329,05	€ 105.329,05
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 22.301,04	€ 23.172,39	€ 23.172,39
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 16.321,54	€ 16.321,54	€ 16.321,54
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 7.981,67	€ 3.149,66	€ 3.074,40
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all' 80% di € 2.027,37	€ 1.621,90	€ 1.621,90	€ 1.263,48
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.027,37	€ 405,47	€ 405,47	€ 405,47
Totale - Somme a disposizione	€ 48.631,62	€ 44.670,95	€ 44.237,28
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 149.566,33
		Minore Spesa	€ 433,67

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 1.263,48;
 - il saldo di € 8.234,35 all'Ing. Raffaele Poluzzi per la direzione lavori;
 risulta una minore spesa di € 433,67, che può passare in economia;

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.263,48 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.263,48, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto n. 819/2023, subimpegno n. 351/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
- di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 405,47, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2023, con esigibilità 2023;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 955794059A e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H21000950003.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, li 31/10/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma