

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1067 DEL 06/11/2023**

OGGETTO

LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA SULLA SP 52 IN PROSSIMITA' DEL KM 8+000 - AFFIDAMENTO 10. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1023 del 17.11.2022 si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di installazione di barriere di sicurezza sulla S.P. 52 in prossimità del km 8+000 in località Chiozza in Comune di Scandiano", da realizzare mediante Accordo Quadro 2021-2022 - affidamento n. 10, dell'importo complessivo di € 240.00,00, di cui € 179.700,92 per lavori dei quali € 9.503,52 presunti per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2021 di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n.123 del 19.03.2020 (codice intervento 01350.20.RE.):

	TIPO	IMPORTO €
a)	IMPORTO LAVORI A MISURA	183.298,48
b)	ONERI SICUREZZA	9.503,52
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	173.794,96
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,07%	-3.597,56
	TOTALE NETTO CON ONERI	179.700,92
e)	IMPREVISTI (IVA inclusa)	1.592,21
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.594,02	2.875,22
g)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 3.594,02	718,80
h)	ASSICURAZIONE VALIDATORE	350,00
i)	SPESE TECNICHE: PROG. ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (al lordo degli oneri CNI 4% - IVA 22%)	15.228,65
	IVA 22% SUI LAVORI	39.534,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	60.299,08
	TOTALE COMPLESSIVO	240.000,00

- affidare detti lavori, in funzione dell'oggetto e dell'ubicazione degli stessi, nell'ambito dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del medesimo D.Lgs. 50/2016, individuando come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, di cui alla determinazione dirigenziale n. 150 del 18/02/2022, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70, e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n. 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 2,07%, giusto contratto Rep. n. 15675 del 23.05.2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- in fase di approvazione/aggiudicazione del presente intervento ed in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi, nonché l'aggiornamento di quelli di contratto definiti con atto di sottomissione del 22.11.2022, prendendo a riferimento i criteri indicati nel D.L. n.50 del 17 maggio 2022;
- i lavori venivano iniziati in data 28.11.2022 con previsione della loro ultimazione entro e non oltre il 27.12.2022;
- in data 01.12.2022 si procedeva alla sospensione dei lavori, in relazione a condizioni meteorologiche sfavorevoli e in data 20.03.2023 venute a cessare tali cause i lavori venivano ripresi;
- in data 30.03.2023 in relazione ad ulteriori condizioni meteorologiche sfavorevoli veniva disposta la sospensione e in data 12.04.2023 al cessare di predette cause si procedeva alla ripresa degli stessi che venivano regolarmente ultimati in data 26.04.2023;
- durante l'esecuzione dei lavori non veniva eseguito nessun pagamento;
- in data 10.07.2023 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 178.291,05, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n. 73 del 26.07.2023, dell'importo di € 178.291,05, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 39.224,03 per complessivi € 217.515,08, per cui il presente pagamento ammonta a € 217.515,08;
- la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - in data 07.07.2023 veniva accertata la regolarità contributiva delle imprese

intervenute nell'esecuzione dei lavori (TRE EMME s.r.l. Prot. INPS 36527699, PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. Prot. INPS_36587494);

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_38106803 (scadenza validità 16/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_38168162 (scadenza validità 21/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la ditta esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (TRE EMME, codice unico di congruità CNCEC9011342885 prot. 202301321RE10/3 del 04.07.2023);

Ritenuto di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori sopra descritti, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 178.291,05;
- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 178.291,05, a cui sarà aggiunta l'I.V.A. di € 39.224,03, per complessivi € € 217.515,08, dando atto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 805/2023, sub impegno riscritto n. 314/2023, con esigibilità anno 2023;
- dare atto che:
 - il quadro economico finale risulta il seguente:

	TIPO	IMPORTO €
a)	IMPORTO LAVORI A MISURA al netto del ribasso del 2,07%	170.195,75
b)	ONERI SICUREZZA	8.095,30
	TOTALE LAVORI	178.291,05
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.594,02	1.624,49
i)	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (al lordo degli oneri CNI 4% - IVA 22%)	15.228,65
	IVA 22% SUI LAVORI	39.224,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	56.077,17
	TOTALE COMPLESSIVO	234.368,22

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 5.631,78, che può passare in economia;

- l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. ha consegnato, a garanzia della rata a saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, allora in vigore, emessa da BPER in data 25.10.2023 n. 23/18241171, che si ritiene congrua;
- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.624,49 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.624,49, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 805/2023, sub impegno reiscritto n. 315/2023, con esigibilità anno 2023;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei *“Lavori di installazione barriere di sicurezza sulla SP 52 in prossimità del Km 8+000 - Affidamento n. 10 - Accordo Quadro 2021-2022”*, per l'importo complessivo netto di € 178.291,05, nonché il Certificato di Pagamento n. 73 del 26.07.2023;
- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 178.291,05, a cui sarà aggiunta l'I.V.A. di € 39.224,03, per complessivi € € 217.515,08, dando atto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 805/2023, sub impegno reiscritto n. 314/2023, con esigibilità anno 2023;
- di dare atto che:
 - l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. ha consegnato, a garanzia della rata a saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, emessa da BPER in data 25.10.2023 n.23/18241171, che si ritiene

- congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - la ditta esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (TRE EMME, codice unico di congruità CNCEC9011342885 prot. 202301321RE10/3 del 04.07.2023);
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_38106803 (scadenza validità 16/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_38168162 (scadenza validità 21/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - le imprese medesime hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.9493155F51 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H18001750006;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 5.631,78, che può passare in economia, tenuto conto delle somme impegnate e non ancora liquidate quali la rata a saldo come sopra definita e l'incentivo di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 per € 1.624,49, come risulta dal seguente quadro economico finale:

	TIPO	IMPORTO €
a)	IMPORTO LAVORI A MISURA al netto del ribasso del 2,07%	170.195,75
b)	ONERI SICUREZZA	8.095,30
	TOTALE LAVORI	178.291,05
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 3.594,02	1.624,49
i)	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (al lordo degli oneri CNI 4% - IVA 22%)	15.228,65
	IVA 22% SUI LAVORI	39.224,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	56.077,17
	TOTALE COMPLESSIVO	234.368,22
	Minore spesa sull'importo originario di € 240.00	5.631,78

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai

dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.624,49 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.624,49, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 805/2023, sub impegno reiscritto n. 315/2023, con esigibilità anno 2023.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 06/11/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma