

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1203 DEL 07/12/2023**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD - AFFIDAMENTO 12. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1034 del 18.11.2022 si è provveduto a:
 - approvare il progetto denominato "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD – AFFIDAMENTO 12", dell'importo complessivo di € 160.000,00, di cui € 127.019,79 per lavori dei quali € 2.476,50 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso, € 27.944,36 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 2.032,32 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016), € 2.553,53 per imprevisti e adeguamento prezzi e € 450,00 per assicurazione progettista e validatore, finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2021 di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.03.2020 (codice di intervento 01350.20.RE.);
 - affidare i relativi lavori nell'ambito dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del medesimo D.Lgs. 50/2016, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70 e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnuovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnuovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n. 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 2,07%, di cui alla determinazione dirigenziale n. 150 del 18.02.2022, divenuta efficace in data 24.04.2022 e contratto Rep n. 15675 del 23.05.2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing, Valerio Bussei;
- in fase di approvazione/aggiudicazione del presente intervento ed in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi, nonché l'aggiornamento di quelli di contratto definiti con atto di sottomissione del 22.11.2022, prendendo a riferimento i criteri indicati nel D.L. n. 50 del 17 maggio 2022;
- i lavori venivano iniziati in data 21.11.2022, con previsione della loro ultimazione entro e non oltre il 30.12.2022:

- in relazione alle condizioni meteorologiche sfavorevoli che non consentivano l'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie al completamento dei lavori si disponeva la sospensione dei lavori a far tempo dal 15.12.2022 e in data 27.03.2023 si procedeva alla ripresa degli stessi che venivano regolarmente ultimati in tempo il 10.04.2023;
- durante l'esecuzione dei lavori si è provveduto a pagare il 1° stato avanzamento lavori di cui al certificato di pagamento n. 59/Reg.Cert. 2023 del 20.06.2023, di € 81.125,34;
- in data 25.09.2023 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a € 126.959,02, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 103 del 04.10.2023, dell'importo di € 45.833,68, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 10.083,41 per complessivi € 55.917,09;
- la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 37979484 (scadenza validità 08/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 38356082 (scadenza validità 02/03/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa STRADEDIL s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - la ditta esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazioni di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9011164505 - Prot. 202302037RE10/3 del 30.10.2023);
 - il costo del progetto finale, tenuto conto dello stato finale dei lavori come sopra definito e della spesa di € 1.333,20 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (quota 80% da liquidare con il presente atto), risulta il seguente:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	127.019,79	126.959,02	60,77
IVA Lavori e Arrotondamenti	27.944,36	27.930,98	13,38
	Sommano	154.890,00	

Assicurazione Validatore e Progettista	450,00	0,00	450,00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	2.032,32	1.333,20	699,12
Imprevisti e Adeguamento Prezzi	2.553,53	0,00	2.553,53
TOTALI	160.000,00	156.223,20	3.776,80

1° S.A.L. (con IVA)	98.972,91
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	55.917,09

Ritenuto di:

- approvare:
 - il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 126.959,02;
- il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	126.959,02
di cui Oneri sicurezza	€ 1.000,00	
I.V.A.	€	27.930,98
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. N° 50/2016)	€	1.333,20
TOTALE	€	156.223,20

- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 45.833,68, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 55.917,09, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 806/2023, sub impegno reiscritto n. 317/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.776,80, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, emessa da BPER in data 31.10.2023 n. 23/18241723, che si ritiene congrua;

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.333,20 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.333,20, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 806/2023, sub impegno reiscritto n. 318/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare:
 - lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli *"Interventi di messa in sicurezza delle Strade Provinciali del reparto Nord – Affidamento 12"*, per un importo complessivo netto di € 126.959,02, nonché il Certificato di Pagamento n. 103/Reg.Cert. 2023, del 04.10.2023;
 - il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	126.959,02
di cui Oneri sicurezza	€ 1.000,00	
I.V.A.	€	27.930,98
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016)	€	1.333,20
TOTALE	€	156.223,20
- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 45.833,68, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 55.917,09, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 806/2023, sub impegno reiscritto n. 317/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.776,80, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, emessa da BPER in data 31.10.2023 n. 23/18241723, che si ritiene congrua;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9499300E55 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H18001750006;

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.333,20 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.333,20, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 806/2023, sub impegno reiscritto n. 318/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

- di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - le ditte sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, li 07/12/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma