

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1212 DEL 11/12/2023**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD - ACCORDO QUADRO 2021-2022 - AFFIDAMENTO 14. RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO E INSERIMENTO BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SU SP7 DA KM 22+620 A KM 22+740 COMUNE BAISO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/2016

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 267, del 13.04.2021, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2021-2022, per un importo complessivo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,00%, come da determinazione dirigenziale n.454 del 17.06.2021, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 779 del 15/09/2022, successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 76 del 07/02/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 7 dal km 22+620 al km 22+740, in comune di Baiso” – Affidamento 14, per l'importo complessivo di € 230.523,85, articolato come di seguito riportato e finanziato con fondi del Ministero di cui al DM 123/2020 - codice di riferimento 01152.20.RE:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	184.246,93
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	17.301,60
Importo lavori soggetti a ribasso	166.945,33
Detrazione Ribasso del 2,00%	-3.338,91
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>180.908,02</b>
I.V.A. Lavori	39.799,76
Assicurazioni Verificatore e Progettista	455,00
Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa)	700,00
Imprevisti, accordi bonari, adeguamento prezzi e arrotondamenti	5.042,91
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 80%	2.894,53
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	723,63
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>49.615,83</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>230.523,85</b>

- con lettera in data 16/09/2022 - Prot. 26397, controfirmata dall'operatore economico in data 19/09/2022 con Prot. in arrivo al n. 26543, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,00%, di € 180.908,02 (comprensivi di € 17.301,60 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 19/09/2022 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 21/12/2022, lasciando 5 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione di alcune lavorazioni di piccola entità;
- con determinazione dirigenziale n. 788 del 25/08/2023, è stato approvato l'impegno di spesa per il riconoscimento di maggiori oneri senza aumento di spesa originariamente prevista, relativamente al progetto in argomento, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	RIMODULATO

Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 166.945,33	€ 166.945,33
Detrazione ribasso del 2,00%	-€ 3.338,91	-€ 3.338,91
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.301,60	€ 17.301,60
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 180.908,02</b>	<b>€ 180.908,02</b>
IVA lavori (22%)	€ 39.799,76	€ 39.799,76
Assicurazione Verificatore e Progettista	€ 455,00	€ 276,62
Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa)	€ 700,00	€ 679,96
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 5.042,91	€ 2.521,45
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 80%	€ 2.894,53	€ 2.170,90
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	€ 723,63	€ 0,00
<i>Disponibilità per compensazione prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.</i>		€ 4.167,14
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 49.615,83</b>	<b>€ 49.615,83</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 230.523,85</b>	<b>€ 230.523,85</b>

- la Direzione lavori ha redatto in data 26/09/2023 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 179.481,51 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	182.779,85
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	17.862,63
Importo lavori soggetti a ribasso	164.917,22
Detrazione Ribasso del 2,00%	-3.298,34
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>179.481,51</b>
I.V.A. Lavori	39.485,93
Assicurazioni Verificatore e Progettista	276,62
Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa)	679,96
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 80%	2.170,90
Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito dalla L. 91 del 15/07/2022, e ss.mm.ii., rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto)	3.265,86
Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito dalla L. 91 del 15/07/2022, e ss.mm.ii., rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (IVA)	718,49

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>46.597,76</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>226.079,27</b>

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1, di € 157.229,92 con Certificato di Pagamento n. 14/Reg.Cert. 2023 del 10/02/2023;
- nel quadro economico è stata prevista la somma relativa al maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/5/2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15/7/2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 3.265,86, oltre alla relativa IVA di € 718,49;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 4.444,58, che può passare in economia;

Ritenuto di:

- approvare:
  - lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 26/09/2023 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 179.481,51 che con IVA per € 39.485,93 ammonta a € 218.967,44;
  - il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 226.079,27, suddiviso come da tabella sopra riportata;
  - il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 3.265,86, oltre alla relativa IVA di € 718,49, che trovano disponibilità nel quadro economico;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 72/Reg.Cert.2023 del 20/07/2023, il credito netto di € 22.251,59 che con IVA per € 4.895,35 ammonta a € 27.146,94, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 813/2023, sub impegno reiscritto 337/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 80/Reg.Cert. 2023 del 01/08/2023, il credito netto di € 3.265,86 oltre alla relativa IVA di € 718,49, per complessivi € 3.984,35, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 813/2023, sub impegno reiscritto 789/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.170,90, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.170,90 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2023 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto 813/2023, sub impegno reiscritto 339/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023;
- dare atto che:
  - è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1, di € 157.229,92 con Certificato n. 14/Reg. Cert. 2023 del 10/02/2023;
  - è pervenuta dalla ditta KARRULI FLAMUR con sede in Via Del Poggio 17 – 42030 Villa Minozzo (RE) PI 02256290350 la fattura quietanzata come da art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., n. 1/11/29 del 09.12.2022 per € 1.500,00, che rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di Sub-contratto d'importo inferiore al 2%, che riguarda la quota parte dell'importo liquidato del SAL 1 pari al finale;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 138,31;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore per € 138,31;
  - è stato liquidato l'importo di € 380,36 comprensivo di IVA a EXPERIMENTATIONS S.r.l. con sede in Corciano (PG), via Gagarin, 69, con fattura n. 294/EPA del 30/12/2022, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 498 del 29/06/2021;
  - è stato liquidato l'importo di € 299,60 comprensivo di IVA a EXPERIMENTATIONS S.r.l. con sede in Corciano (PG), via Gagarin, 69, con fattura n. 39/EPA del 15/03/2023, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 498 del 29/06/2021;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_37887684 con scadenza 06/02/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_40670404 con scadenza 06/02/2024 i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPSL\_37947106 con scadenza 06/02/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO è in regola con gli adempimenti;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
    - non vi furono avvisi ad opponendum;
    - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - nell'ambito dei lavori in parola sono state occupate temporaneamente e restituite

intonse proprietà private in accordo bonario con i proprietari;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9396288E24 e il codice CUP e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;
- in data 30/11/2023 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2023.1267534 presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 22.251,59 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di approvare:
  - lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, dei lavori di *“Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 7 dal km 22+620 al km 22+740, in comune di Baiso”* – Affidamento 14 nell'ambito dell'accordo quadro degli *“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento reparto sud anni 2021-2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 26/09/2023 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per l'importo complessivo netto di € 179.481,51;*
  - il quadro economico finale dell'intervento, ammontante a complessivi € 226.079,27, come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>RIMODULATO</b>	<b>STATO FINALE</b>
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 166.945,33	€ 166.945,33	€ 164.917,22
Detrazione ribasso del 2,00%	<b>-€ 3.338,91</b>	<b>-€ 3.338,91</b>	<b>-€ 3.298,34</b>
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.301,60	€ 17.301,60	€ 17.862,63
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 180.908,02</b>	<b>€ 180.908,02</b>	<b>€ 179.481,51</b>
IVA lavori (22%)	€ 39.799,76	€ 39.799,76	€ 39.485,93
Assicurazione Verificatore e Progettista	€ 455,00	€ 276,62	€ 276,62
Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa)	€ 700,00	€ 679,96	€ 679,96

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 5.042,91	€ 2.521,45	€ 0,00
Fondo incentivativo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari al 80%	€ 2.894,53	€ 2.170,90	€ 2.170,90
Fondo incentivativo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	€ 723,63	€ 0,00	€ 0,00
<i>Disponibilità per compensazione prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.</i>		€ 4.167,14	
Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito dalla L. 91 del 15/07/2022, e ss.mm.ii., rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto)			€ 3.265,86
Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito dalla L. 91 del 15/07/2022, e ss.mm.ii., rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (IVA)			€ 718,49
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 49.615,83</b>	<b>€ 49.615,83</b>	<b>€ 46.597,76</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 230.523,85</b>	<b>€ 230.523,85</b>	<b>€ 226.079,27</b>

- il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 3.265,86, oltre alla relativa IVA di € 718,49, che trovano disponibilità nel quadro economico;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 72/Reg.Cert.2023 del 20/07/2023, il credito netto di € 22.251,59 che con IVA per € 4.895,35 ammonta a € 27.146,94, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 813/2023, sub impegno reiscritto 337/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 80/Reg.Cert. 2023 del 01/08/2023, il credito netto di € 3.265,86 oltre alla relativa IVA di € 718,49, per complessivi € 3.984,35, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 813/2023, sub impegno reiscritto 789/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.170,90, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.170,90 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2023 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto 813/2023, sub impegno reiscritto 339/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023;
- di dare atto che:
  - è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1, di € 157.229,92 con Certificato n. 14/Reg. Cert. 2023Del 10/02/2023;
  - è pervenuta dalla ditta KARRULI FLAMUR con sede in Via Del Poggio 17 – 42030 Villa Minozzo (RE) PI 02256290350 la fattura quietanzata come da art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., n. 1/11/29 del 09.12.2022 per € 1.500,00, che rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di Sub-contratto d'importo inferiore al 2%, che riguarda la quota parte dell'importo liquidato del SAL 1 pari al finale;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 138,31;
  - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore per € 138,31;
  - sono stati liquidati € 380,36 + € 299,60, comprensivi di IVA a EXPERIMENTATIONS S.r.l. con sede in Corciano (PG), via Gagarin, 69, rispettivamente con fatture n. 294/EPA del 30/12/2022 e n. 39/EPA del 15/03/2023, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 498 del 29/06/2021;
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 4.444,58, che può passare in economia;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_37887684 con scadenza 06/02/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_40670404 con scadenza 06/02/2024 i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPSL\_37947106 con scadenza 06/02/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO è in regola con gli adempimenti;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
    - non vi furono avvisi ad opponendum;
    - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - nell'ambito dei lavori in parola sono state occupate temporaneamente e restituite intonse proprietà private in accordo bonario con i proprietari;
  - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9396288E24 e il codice CUP e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;
  - a garanzia del pagamento della rata a saldo di cui sopra, in data 30/11/2023 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2023.1267534 presso Accelerant Insurance

Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars  
5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8  
– 20125 Milano per l'importo di € 22.251,59, che si ritiene congruo.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 11/12/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....