

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 DEL 15/01/2024

OGGETTO

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE PROGRAMMA 2021-2026 DECRETO 394/2021 - AREA INTERNA APPENNINO EMILIANO ANNUALITA' 2022 - MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI SP 98 DA KM 7+000 A KM 13+000 MEDIANTE POSA BARRIERE STRADALI E CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- l'intervento "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 98 dal km 7+000 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile" (CUP: C47H22000850001) è finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021 di ripartizione delle risorse a finanziamento delle Aree Interne individuate dalla strategia SNAI (programmazione 2021-2026), stanziato con il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), approvato con D.L. n. 59 del 06/05/2021 convertito nella Legge n. 101 del 01/07/2021, e Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/07/2021;
- l'intervento è individuato nella programmazione 2021-2026 dell'Area Interna "Appennino Emiliano" all'annualità 2022 per un importo di € 357.655,00 con codice intervento 00246.AI.RE, come da scheda trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con le modalità previste dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023), all'art. 1, c. 369 e 370, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi e con riferimento all'art. 26, c. 7, del D.L. 50 del 17/05/2022, ha previsto per l'avvio delle opere indifferibili la pre-assegnazione, in aggiunta all'importo assegnato, di un ulteriore contributo calcolato nella misura del 10% dell'importo assegnato, per gli enti attuatori che avviano le procedure di affidamento dal 01/01/2023 al 31/12/2023 ed accedono su base semestrale alla pre-assegnazione;
- per l'intervento in argomento la Provincia ha accettato la pre-assegnazione del contributo aggiuntivo, per il primo semestre 2023, per l'importo di € 35.765,50, portando l'intervento ad un importo complessivo di € 393.420,50;
- con Decreto RGS n. 183 del 03/08/2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto l'assegnazione definitiva delle risorse pre-assegnate, individuando l'intervento in argomento nell'Allegato 3 "interventi per i quali non viene confermata l'assegnazione delle risorse";
- con determinazione dirigenziale n. 1148 del 29/11/2023 si è provveduto a rettificare l'imputazione della spesa relativa al contributo aggiuntivo, pari ad € 35.765,50, finanziandola con risorse proprie della Provincia;

- per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 179 del 09/03/2023, ad affidare il servizio tecnico di progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e di direzione lavori al RTP avente come mandatario l'Ing. Fausto Viesi, via Reggiolo n. 8, 42124 Reggio nell'Emilia (RE), C.F.: VSIFST80D10F463I, e come mandante il Geom. Luca Viesi, via A. Frank n. 14, 42023 Cadelbosco di Sopra (RE), C.F.: VSILCU76L06F463W;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 508 del 07/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 98 dal km 7+000 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile", concludente nell'importo di € 393.420,50, di cui € 286.796,10 per lavori (comprensivi di € 11.818,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 274.977,73
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11.818,37
TOTALE LAVORI	€ 286.796,10
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 63.095,14
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 20.732,36
Contributo ANAC per affidamento incarico professionale	€ 30,00
Contributo ANAC per affidamento lavori	€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%)	€ 2.500,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.588,74
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 15.428,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 106.624,40
TOTALE	€ 393.420,50

- a seguito di procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett.b) della Legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 620 del 04/07/2023, i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa COFAR SRL, con sede in via Casa Perizzi n. 3/A a Castelnovo ne' Monti (RE), C.F./P.IVA: 02040750354, che ha presentato un ribasso di 2,80%, per un importo dell'appalto pari a € 279.096,72, di cui € 267.278,35 per lavori ed € 11.818,37 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
--	----------	-------------

Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 274.977,73	€ 267.278,35
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11.818,37	€ 11.818,37
TOTALE LAVORI	€ 286.796,10	€ 279.096,72
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 63.095,14	€ 61.401,28
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 20.732,36	€ 20.732,36
Contributo ANAC per affidamento incarico professionale	€ 30,00	€ 30,00
Contributo ANAC per affidamento lavori	€ 250,00	€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%)	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.588,74	€ 4.588,74
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 15.428,16	€ 15.428,16
Ribasso e minor IVA		€ 9.393,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 106.624,40	€ 114.323,78
TOTALE	€ 393.420,50	€ 393.420,50

- in data 14/09/2023 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N. ORD 105/2023, Protocollo n. 20077/2023;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Fausto Viesi, via Reggiolo n. 8, 42124 Reggio nell'Emilia (RE), C.F.: VSIFST80D10F463I, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 179 del 09/03/2023;
- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate dal Geom. Luca Viesi, via A. Frank n. 14, 42023 Cadelbosco di Sopra (RE), C.F.: VSILCU76L06F463W, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 179 del 09/03/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 750 del 04/08/2023 è stata impegnata la somma di € 75,00 a favore di ARPAE Emilia Romagna come contributo per spese di istruttoria per la richiesta di concessione per occupazione temporanea di aree demaniali, prevista in progetto per la realizzazione di una scogliera a protezione della sponda destra del torrente Tresinaro lungo la SP 98 al km 11+200, per il consolidamento della scarpata stradale di valle;
- con nota del 16/08/2023, assunta al Prot. n. 29072 del 17/08/2023, Arpa Emilia Romagna ha comunicato che, ricadendo nel caso di *“Difesa spondale in senso stretto a tutela della proprietà o di infrastrutture pubbliche o private senza la formazione di aree utili ottenute dalle difese spondali”*, ai sensi della D.G.R. N. 714 del 09/05/2022 l'intervento in oggetto non necessita di Atto Concessorio per occupazione di area

demaniale, pertanto non è risultato necessario il pagamento del contributo per spese di istruttoria;

- in data 04/09/2023, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza, in pendenza del contratto, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 12/11/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/11/2023, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
 - n.123/Reg. Cert.2023 del 30/10/2023, dell'importo di € 125.992,72 per il S.A.L. n. 1;
 - n.139/Reg. Cert. 2023 del 21/11/2023, dell'importo di € 116.396,90 per il S.A.L. n. 2;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 12/12/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 269.576,51, dal quale devono essere dedotti € 242.389,62 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 27.186,89, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 160/Reg. Cert. 2023 del 12/12/2023 (SAL n. 3 pari al finale); ha altresì redatto in data 13/12/2023 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2050760, rilasciata da REVO INSURANCE SPA, Agenzia Area broker & QZ Reggio Emilia, emessa in data 19/12/2023, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5027 (residui n. 936/2023 e n. 3041/2023) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 08/01/2024 protocollo 202400024RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_40618228, (data richiesta 04/10/2023 - scadenza validità 01/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_38837705, (data richiesta 04/12/2023 - scadenza validità 02/04/2024) i

soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice ZANNINI SRL è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_38168162, (data richiesta 24/10/2023 - scadenza validità 21/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;

- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 274.977,73	€ 267.278,35	€ 257.800,93
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11.818,37	€ 11.818,37	€ 11.775,58
TOTALE LAVORI	€ 286.796,10	€ 279.096,72	€ 269.576,51
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 63.095,14	€ 61.401,28	€ 59.306,84
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 20.732,36	€ 20.732,36	€ 20.732,35
Contributo ANAC per affidamento incarico professionale	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Contributo ANAC per affidamento lavori	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 293,15
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.588,74	€ 4.588,74	€ 2.358,61
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 15.428,16	€ 15.428,16	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 9.393,24	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 106.624,40	€ 114.323,78	€ 82.970,95
TOTALE	€ 393.420,50	€ 393.420,50	€ 352.547,46
ECONOMIA			€ 40.873,04

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, di € 2.358,61,
 risulta una minore spesa di € 40.873,04, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale

e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione con la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.358,61 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.358,61, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5027 del PEG 2024, residuo n. 936/2023, sub-residuo n. 638/2023, con esigibilità anno 2024;

Ritenuto inoltre di rettificare la determinazione dirigenziale n. 750 del 04/08/2023, annullando l'impegno assunto a favore di ARPAE Emilia Romagna per contributo per spese di istruttoria per concessione demaniali, in quanto non dovuto, come descritto in premessa;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9843901416, il Codice Unico di Progetto (CUP) C47H22000850001;

Richiamato, altresì, il codice CUI dell'intervento L00209290352202300027;

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/1400, del PEG 2024;
- l'obiettivo di 2° livello R08G1OG6/1, del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“Messa in sicurezza di vari tratti della SP 98 dal km 7+000 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile”*, redatto dal Direttore dei lavori in data 12/12/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 13/12/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di 269.576,51, dal quale devono essere dedotti € 242.389,62 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 27.186,89, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 160/Reg. Cert. 2023 del 12/12/2023 (SAL n. 3 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 33.168,01;
- di liquidare all'impresa COFAR SRL, il credito netto di € 27.186,89, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 33.168,01, come risulta dalla fattura n.200 del 18/12/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5027 (residui n. 936/2023 e n. 3041/2023) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2050760, rilasciata da REVO INSURANCE SPA, Agenzia Area broker & QZ Reggio Emilia, emessa in data 19/12/2023, per una somma che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 13.954,84, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 2016450 rilasciata da Revo Insurance S.p.a. - Ag. Di Area Broker & QZ – Reggio Emilia in data 02/08/2023;
- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 750 del 04/08/2023, annullando l'impegno assunto a favore di ARPAE Emilia Romagna per contributo per spese di istruttoria per concessione demaniali, in quanto non dovuto, come descritto in premessa;
- di dare atto che, il Direttore dei Lavori, ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
 - l'impresa assuntrice e l'impresa consorziata esecutrice hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 08/01/2024 protocollo 202400024RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_40618228, (data richiesta 04/10/2023 - scadenza validità 01/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_38837705, (data richiesta 04/12/2023 - scadenza validità 02/04/2024) i

soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice ZANNINI SRL è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_38168162, (data richiesta 24/10/2023 - scadenza validità 21/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;

- di dare, inoltre atto, che:

- la situazione economica complessiva e finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 274.977,73	€ 267.278,35	€ 257.800,93
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11.818,37	€ 11.818,37	€ 11.775,58
TOTALE LAVORI	€ 286.796,10	€ 279.096,72	€ 269.576,51
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 63.095,14	€ 61.401,28	€ 59.306,84
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 20.732,36	€ 20.732,36	€ 20.732,35
Contributo ANAC per affidamento incarico professionale	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Contributo ANAC per affidamento lavori	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 293,15
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 4.588,74	€ 4.588,74	€ 2.358,61
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 15.428,16	€ 15.428,16	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 9.393,24	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 106.624,40	€ 114.323,78	€ 82.970,95
TOTALE	€ 393.420,50	€ 393.420,50	€ 352.547,46
ECONOMIA			€ 40.873,04

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, di € 2.358,61,
 risulta una minore spesa di € 40.873,04 che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5027 (residui 936/2023 e 3041/2023) del PEG 2024;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9843901416 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C47H22000850001;
- di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.358,61 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.358,61, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5027 del PEG 2024, residuo n. 936/2023, sub-residuo n. 638/2023, con esigibilità anno 2024.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 15/01/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma