

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 51 DEL 19/01/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD - AFFIDAMENTO 5. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO LAVORI ED INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con Determinazione dirigenziale n° 600 del 08.07.2022 si è provveduto ad:
 - ✓ approvare il progetto denominato "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD", mediante Accordo Quadro - "affidamento n° 5", dell'importo complessivo di € 982.000,00 di cui € 778.140,54 per lavori dei quali € 10.125,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 171.195,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 12.450,25 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 15.604,21 per imprevisti e adeguamento prezzi, € 3.230,00 per prove di laboratorio e € 1.380,00 per assicurazione progettista e validatore. Detto intervento veniva finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2022 di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 16.02.2018 (codice di intervento 03491.19.RE.);
 - ✓ affidare i relativi lavori nell'ambito dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice (individuando come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n° 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n° 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n° 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 2,07%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 150 del 18.02.2022 divenuta efficace in data 24.04.2022 e contratto Rep n° 15675 del 23.05.2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, ing. Valerio Bussei;
- in fase di approvazione/aggiudicazione del presente intervento ed in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi nonché l'aggiornamento di quelli di contratto definiti con atto di sottomissione del 23.06.2022, prendendo a riferimento i criteri indicati nel D.L. n° 50 del 17 maggio 2022;
- i lavori venivano iniziati in data 27.07.2022 con previsione della loro conclusione

entro e non oltre il 24.10.2022. Con lettera del 13.10.2022 l'impresa capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI spa, a causa delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime necessarie per l'esecuzione degli interventi ancora da realizzare, chiedeva una proroga di 20 (venti) giorni del termine di ultimazione. Tale proroga veniva concessa con lettera in data 18.10.2022. In relazione alle condizioni meteorologiche sfavorevoli che non consentivano l'esecuzione delle lavorazioni necessarie al completamento dei lavori si disponeva la sospensione dei lavori a far tempo dal 10.11.2022 e in data 21.07.2023 si procedeva alla ripresa degli stessi che venivano regolarmente ultimati in tempo il 24.07.2023;

- durante l'esecuzione dei lavori venivano eseguiti i seguenti pagamenti:

✓ Certificato n° 96 del 25.10.2022 (SAL 1)	di	€ 630.618,32
✓ Certificato n° 12 del 08.02.2023 (SAL 2)	di	€ 101.911,87

per un importo complessivo di € 732.530,19.

- in data 28.08.2023 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 776.898,62, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 99 del 04.10.2023, dell'importo di € 44.368,43, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 9.761,05 per complessivi € 54.129,48, per cui il presente pagamento ammonta a € 54.129,48;
- la Direzione Lavori attesta che:
 - ✓ non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ non sono state effettuate cessioni di credito;
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 37979484 (scadenza validità 08/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 38229903 (scadenza validità 23/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 38106803 (scadenza validità 16/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ le ditte esecutrici, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, hanno prodotto attestazioni di congruità di incidenza della manodopera (CALCESTRUZZI CORRADINI codice univoco di congruità CNCEC9010708987 prot. 20230234RE10/3 del 30.10.2023, FRANTOIO FONDOVALLE codice univoco di congruità CNCEC9010820577 prot. 202302073RE10/3 del

07.11.2023, TRE EMME codice univoco di congruità CNCEC9011995475 prot. 202302601RE10/3 del 21.12.2023);

- ✓ l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 982.000,00, gli importi per spese tecniche di € 8.167,36 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (quota 80% da liquidare con il presente atto), come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	778.140,54	776.898,62	1.241,92
IVA Lavori e Arrotondamenti	171.195,00	170.917,69	277,31
Sommano		947.816,31	
Assicurazione Validatore e Progettista	1.380,00	0,00	1.380,00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	12.450,25	8.167,36	4.282,89
Imprevisti e Adeguamento Prezzi	15.604,21	0,00	15.604,21
Prove di Laboratorio	3.230,00	2.015,50	1.214,50
Aggiornamento Prezzi DL 50/22 (50% Imprevisti)		7.802,10	-7.802,10
TOTALI	982.000,00	965.801,27	16.198,73

1° S.A.L. (con IVA)	769.354,35
2° S.A.L. (con IVA)	124.332,48
	893.686,83
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	54.129,48

Tutto ciò premesso, si ritiene:

- di approvare:
 - ✓ lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 776.898,62;
 - ✓ il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€ 776.898,62
di cui Oneri sicurezza	€ 12.555,00
I.V.A.	€ 170.917,69
Incentivo Funzioni Tecniche (<i>art. 113, c. 2 del D.Lgs. N° 50/2016</i>)	€ 8.167,36
Prove di Laboratorio	€ 2.015,50
Aggiornamento Prezzi DL n° 50/2022 (50% imprevisti)	€ 7.802,10
TOTALE	€ 965.801,27

- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 44.368,46, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 54.129,48 dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del Peg 2024, residuo 796/2023, Sub. Residuo 284/2023;
- di dare atto che:
 - ✓ rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 16.198,73, che si ritiene opportuno passare in economia. Restano da corrispondere € 7.802,10 (50% imprevisti previsti nel quadro economico) a titolo di riconoscimento parziale aggiornamento prezzi, come previsto dal DL 17 maggio 2022 n° 50 e s.m.i., relativamente alle lavorazioni effettuate a far tempo dal 1° gennaio 2023 disponibili sull'impegno 796/2023;
 - ✓ l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, emessa da BPER in data 31.10.2023 n° 23/18241714, che si ritiene congrua;
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 9313283C40 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H18001750006 e il CUI è L00209290352202200019;
 - ✓ l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
 - ✓ il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.

Lgs. 50/2016;

- ✓ per l'intervento in argomento, è stato predisposto il prospetto di ripartizione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:
 - ◆ periodo di competenza;
 - ◆ le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
 - ◆ il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 8.167,36 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 8.167,36, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap. 5028, Imp. 796/2023, Sub. Imp. 285/2023.

Visto l'obiettivo di 1° livello: 1005/0006 e l'obiettivo di 2° livello: R08G1OG12.

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare:
 - ✓ lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza delle Strade Provinciali del reparto Nord – Affidamento 5", per un importo complessivo netto di € 776.898,62, nonché il Certificato di Pagamento n° 99 del 04.10.2023;
 - ✓ il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	776.898,62
di cui Oneri sicurezza	€	12.555,00
I.V.A.	€	170.917,69
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. N° 50/2016)	€	8.167,36
Prove di Laboratorio	€	2.015,50

Aggiornamento Prezzi DL n° 50/2022 € 7.802,10

(50% imprevisti)

TOTALE € 965.801,27

- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritta, il credito netto di € 44.368,46, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 54.129,48 dando atto che la spesa trova alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del Peg 2024, residuo 796/2023, Sub. residuo 284/2023;
- di dare atto che:
 - ✓ rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 16.198,73, che si ritiene opportuno passare in economia. Restano da corrispondere € 7.802,10 (50% imprevisti previsti nel quadro economico) a titolo di riconoscimento parziale aggiornamento prezzi, come previsto dal DL 17 maggio 2022 n° 50 e s.m.i., relativamente alle lavorazioni effettuate a far tempo dal 1° gennaio 2023 disponibili sull'impegno 796/2023;
 - ✓ l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, emessa da BPER in data 31.10.2023 n° 23/18241714, che si ritiene congrua;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 8.167,36 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 8.167,36, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap. 5028, Imp. 796/2023, Sub. Imp. 285/2023;
- di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:
 - ✓ le ditte sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
 - ✓ le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum;
 - ✓ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito.

Allegato:

-scheda ripartizione finale incentivo

Reggio Emilia, lì 19/01/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma