

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 55 DEL 22/01/2024**

OGGETTO

LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 15 AL KM 12+900 IN COMUNE DI VENTASSO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 938 del 27/10/2022 si è provveduto a:
 - approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato *“Lavori per il rifacimento dell'opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 15 al km 12+900”* in prossimità del bivio per Camporella in Comune di Ventasso, CUP C39J22001910001, per l'importo complessivo di € 200.000,00, finanziato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 20/07/2022 - *“Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena (OCDPC nn. 503/2018, 531/2018 e 688/2020) - Approvazione del piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità”* - codice intervento 17472, così articolato:

	PROGETTO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 139.896,82
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.935,78
TOTALE - Lavori in appalto	€ 145.832,60
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA Lavori (22%)	€ 32.083,17
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.439,72
Incarico per servizio tecnico di redazione della Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 3.911,56
Incarico per servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.789,40
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 900,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.013,55
TOTALE - Somme a disposizione	€ 54.167,40
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00

- affidare i relativi lavori, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021, all'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI

PAOLINO & C., con sede in via Triglia n. 51 a Villa Minozzo (RE) – C.F. e P.IVA 01559880354, che ha offerto un ribasso del 2,02% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 143.006,68, di cui € 137.070,90 per lavori ed € 5.935,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 139.896,82	€ 137.070,90
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.935,78	€ 5.935,78
TOTALE - Lavori in appalto	€ 145.832,60	€ 143.006,68
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 32.083,17	€ 31.461,47
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.439,72	€ 8.439,72
Incarico per servizio tecnico di redazione della Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 3.911,56	€ 3.911,56
Incarico per servizio tecnico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.789,40	€ 5.789,40
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 900,00	€ 900,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.013,55	€ 3.013,55
Ribasso e minor IVA		€ 3.447,62
TOTALE - Somme a disposizione	€ 54.167,40	€ 56.993,32
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state espletate dall'Ing. Giuliano Del Rio, con sede in via Casino n. 19 a Castelnovo ne' Monti (RE), C.F. DLRGLN50M23B825U – P.IVA 00473960359, a seguito di affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 850 del 10/10/2022;
- in data 27/12/2022, con l'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C., è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 56/2022 - Protocollo n. 35192/26/2022;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 21/08/2023, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 19/10/2023;
- a seguito di richiesta, da parte dell'impresa, di proroga di 12 giorni per l'ultimazione dei lavori, per difficoltà nella consegna dei materiali di rivestimento del muro in cemento armato, con verbale di proroga lavori è stata concessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di 12 giorni, fissando la nuova data per la fine lavori al 31/10/2023;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31/10/2023, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente il n. 105/Reg. Cert. 2023 del 09/10/2023, dell'importo di € 114.366,74, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 08/01/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 142.436,86, dal quale devono essere dedotti € 114.366,74 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 28.070,12, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 1/Reg. Cert. 2024 del 08/01/2024 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 11/01/2024 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- con determinazione dirigenziale n. 20 del 15/01/2024 si è provveduto, ai sensi e secondo le disposizioni del D.L. 50/2022, art.26, c. 6-ter, come introdotto dalla L.197 del 29/12/2022 e secondo le disposizioni previste dal Piano approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.112 del 20/07/2022, paragrafo 2.5, all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2023;
- il Direttore dei lavori ha redatto in data 08/01/2024 lo stato finale dei maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezzi di cui sopra, ammontante a netti € 6.763,83, oltre alla relativa IVA pari a € 1.488,04, per complessivi € 8.251,87, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 2/Reg. Cert. 2024 del 08/01/2024 (SAL n. 2-BIS pari al finale);
- le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, residuo 824/2023, con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 035-250059276, rilasciata il 18/01/2024 da Credito Emiliano Spa – CEA Reggio Emilia 2, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 18/11/2023 protocollo 202302259RE10/3 ha dato esito positivo;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_37947106, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C. è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_40669771, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Morani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO	FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 139.896,82	€ 137.070,90	€ 137.780,31	€ 137.780,31
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.935,78	€ 5.935,78	€ 4.656,55	€ 4.656,55
TOTALE - Lavori in appalto	€ 145.832,60	€ 143.006,68	€ 142.436,86	€ 142.436,86
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 32.083,17	€ 31.461,47	€ 31.336,11	€ 31.336,11
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.439,72	€ 8.439,72	€ 7.477,26	€ 7.477,26
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 3.911,56	€ 3.911,56	€ 3.911,56	€ 3.911,56
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.789,40	€ 5.789,40	€ 5.789,40	€ 5.789,40
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 900,00	€ 900,00	€ 494,61	€ 494,61
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.013,55	€ 3.013,55	€ 0,00	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 3.447,62	€ 0,00	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e relativa IVA			€ 8.251,87	€ 8.251,87
TOTALE - Somme a disposizione	€ 54.167,40	€ 56.993,32	€ 57.290,81	€ 57.290,81
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 199.727,67	€ 199.727,67
		ECONOMIA	€ 272,33	€ 272,33

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,

- la rata a saldo dei maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, oltre alla relativa IVA, come sopra definita, risulta una minore spesa di € 272,33, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9458241363 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C39J22001910001;

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/0007, del PEG 2024;
- l'obiettivo di 2° livello R08G1OG7, del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei *“Lavori per il rifacimento dell'opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 15 al km 12+900”* in prossimità del bivio per Camporella in Comune di Ventasso, redatto dal Direttore dei lavori in data 08/01/2024, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 11/01/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 142.436,86, nonché il Certificato di Pagamento n. 1/Reg. Cert. 2024 del 08/01/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 28.070,12, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 34.245,55;
- di liquidare all'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C. il credito netto di € 28.070,12, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 34.245,55, come risulta dalla fattura n. 1/E del 16/01/2024 tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 035-250059276, rilasciata il 18/01/2024 da Credito Emiliano Spa – CEA Reggio Emilia 2, che si ritiene congrua;
- di svincolare la garanzia definitiva di € 7.150,33, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 035-250057372, rilasciata da CREDITO EMILIANO SPA - Agenzia di Villa Minozzo in data 04/11/2022;
- di approvare lo stato finale dell'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, redatto dal Direttore dei lavori in data 08/01/2024, da cui risulta un importo netto pari a € 6.763,83, nonché il Certificato di Pagamento n. 2/Reg. Cert. 2024 del 08/01/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2-BIS pari al finale, dell'importo netto di € 6.763,83, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 8.251,87;

- di liquidare all'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C. il credito netto di € 6.763,83, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 8.251,87, come risulta dalla fattura n. 2/E del 16/01/2024;
- di dare atto che:
 - le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, residuo 824/2023, con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 18/11/2023 protocollo 202302259RE10/3 ha dato esito positivo;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_37947106, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_40669771, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Morani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- non si procede alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'appalto dei lavori è avveduto mediante affidamento diretto;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	RIMODULATO	FINALE
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 139.896,82	€ 137.070,90	€ 137.780,31	€ 137.780,31
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.935,78	€ 5.935,78	€ 4.656,55	€ 4.656,55
TOTALE - Lavori in appalto	€ 145.832,60	€ 143.006,68	€ 142.436,86	€ 142.436,86
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 32.083,17	€ 31.461,47	€ 31.336,11	€ 31.336,11
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 8.439,72	€ 8.439,72	€ 7.477,26	€ 7.477,26
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento	€ 3.911,56	€ 3.911,56	€ 3.911,56	€ 3.911,56

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)				
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.789,40	€ 5.789,40	€ 5.789,40	€ 5.789,40
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 900,00	€ 900,00	€ 494,61	€ 494,61
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.013,55	€ 3.013,55	€ 0,00	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 3.447,62	€ 0,00	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e relativa IVA			€ 8.251,87	€ 8.251,87
TOTALE - Somme a disposizione	€ 54.167,40	€ 56.993,32	€ 57.290,81	€ 57.290,81
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 199.727,67	€ 199.727,67
		ECONOMIA	€ 272,33	€ 272,33

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - la rata a saldo dei maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, oltre alla relativa IVA, come sopra definita,
risulta una minore spesa di € 272,33, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, residuo 824/2023;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9458241363 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C39J22001910001.

Reggio Emilia, lì 22/01/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma