

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 74 DEL 25/01/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2021-2022 - AFFIDAMENTO 17. RETE PARAMASSI POSTA SU PARETE DI MONTE SULLA SP 98 AL KM 10+250. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 267, del 13.04.2021, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2021-2022, per un importo complessivo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,00%, come da Determinazione Dirigenziale n° 454 del 17.06.2021, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 191 del 13/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “RETE PARAMASSI POSTA SU PARETE DI MONTE SULLA SP 98 AL KM 10+250” – Affidamento 17, per l'importo complessivo di € 50.000,00, articolato come di seguito riportato e finanziato con fondi del Ministero di cui al DM 49/2018, anno 2021 - codice di riferimento 03505.19.RE:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	40.218,55
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	2.730,00

Importo lavori soggetti a ribasso	37.488,55
Detrazione Ribasso del 2,00%	-749,77
TOTALE NETTO	39.468,78
I.V.A. Lavori	8.683,13
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	958,71
Assicurazione progettista e validatore	100,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	631,50
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	157,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.531,22
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00

- con lettera in data 13/03/2023 - Prot. 10267, controfirmata dall'operatore economico in pari data con Prot. in arrivo al n. 10293, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,00%, di € 39.468,78 (comprensivi di € 2.730,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 14/03/2023 e terminati in tempo utile in data 11/04/2023 come risulta dal Certificato di Ultimazione;
- in data 12/05/2023 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 39.446,17 come risulta dai documenti di contabilità;
- in data 20/07/2023 venne firmato il prospetto di calcolo per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 933,37 che con IVA per € 205,34 ammontano a € 1.138,71 complessivi;
- con determinazione dirigenziale n. 904 del 29/09/2023, è stato approvato l'impegno di spesa per il riconoscimento di maggiori oneri per l'importo massimo comprensivo di IVA di € 835,11, che compensa la quota parte dell'importo calcolato in data 20/07/2023 ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i., senza aumento di spesa originariamente prevista, relativamente al progetto in argomento come risulta dal seguente quadro economico:

	PROGETTO	RIMODULATO
LAVORI	40.218,55	40.218,55

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	2.730,00	2.730,00
Importo lavori soggetti a ribasso	37.488,55	37.488,55
Detrazione Ribasso del 2,00%	-749,77	-749,77
TOTALE NETTO	39.468,78	39.468,78
I.V.A. Lavori	8.683,13	8.683,13
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	958,71	479,35
Assicurazione progettista e validatore	100,00	60,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	631,50	473,63
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	157,88	
Disponibilità per compensazione prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. e relativa IVA		835,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.531,22	10.531,22
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	50.000,00

- con decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023, che ha approvato di destinare le economie verificatesi sugli appalti di competenza della Provincia ad alcuni interventi fra i quali quello in oggetto: *“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento reparto sud - Accordo Quadro 2021-2022 - affidamento 17: rete paramassi posta su parete di monte sulla SP 98 al km 10+250 - CIG: 9699388C2D - CUP: C27H18002520006 - € 303,60 (netti € 248,85 + IVA € 54,75) viene compensata la quota parte dell'importo calcolato in data 20/07/2023 ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i.;*
- la Direzione lavori ha redatto in data 26/09/2023 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 39.446,17 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	Importo in €
LAVORI	40.206,19
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	2.205,00
Importo lavori soggetti a ribasso	38.001,19
Detrazione Ribasso del 2,00%	-760,02
TOTALE NETTO	39.446,17
I.V.A. Lavori	8.678,16

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	0,00
Assicurazione progettista e Verificatore	60,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	473,63
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	0
Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto)	648,52
Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (IVA)	150,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.046,90
TOTALE COMPLESSIVO	49.493,07

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, non è stato liquidato alcun importo;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 506,93, che può passare in economia.

Ritenuto di:

- approvare:
 - ✓ lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 26/09/2023 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 39.446,17 che con IVA per € 8.678,16 ammonta a € 48.124,33;
 - ✓ il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 49.493,07, suddiviso come da tabella sopra riportata;
 - ✓ il prospetto di calcolo del 20/07/2023 per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 933,37 che con IVA per € 205,34 ammontano a € 1.138,71 complessivi;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario):
 - ✓ come da Certificato di Pagamento n. 46/Reg.Cert.2023 del 12/05/2023, il credito netto di € 39.446,17 che con IVA per € 8.678,16 ammonta a € 48.124,33, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, residuo 950/2023, sub impegno 489/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

- ✓ come da Certificato di Pagamento n. 92/Reg.Cert. 2023 del 29/09/2023, il credito netto di € 684,52 oltre alla relativa IVA di € 150,59, per complessivi € 835,11, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, impegno 950/2023, sub impegno 835/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- ✓ come da Certificato di Pagamento n. 93/Reg.Cert. 2023 del 29/09/2023, il credito netto di € 248,85 oltre alla relativa IVA di € 54,75, per complessivi € 303,60, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, residuo 759/2023 sub impegno 836/2023 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- prendere atto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 91 del 15/07/2022, art. 26, comma 6-bis come introdotto dall'art. 1, comma 458 della Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio), trovano copertura per € 684,52 oltre alla relativa IVA di € 150,59, per complessivi € 835,11, tra le somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (residuo 950/2023);
- dare atto che la restante parte dei maggiori importi, pari a € 248,85 oltre alla relativa IVA di € 54,75, per complessivi € 303,60, trova copertura tra le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, come attestato dal Decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023 e nello specifico alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, al corrispondente cap. 5028 del PEG 2024, residuo 759/2023 sub impegno 836/2023;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 473,63, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 473,63 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente cap. 5028 (residuo 950/2023, sub impegno 487/2023) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- dare atto che:
 - ✓ non è stato liquidato alcun SAL;
 - ✓ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 30,00;
 - ✓ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore per € 30,00;
 - ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_37887684 con scadenza 01/02/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
- ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_40670404 con scadenza 06/02/2024 i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
- ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_37946136 con scadenza 06/02/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI e MAGNANI Srl è in regola con gli adempimenti;
- ◆ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- ◆ non vi furono avvisi ad opponendum;
- ◆ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ◆ che non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9699388C2D e il codice CUP e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;
- ✓ in data 18/01/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2024.1276283 presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 41.418,48 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2024 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG12, del PEG 2024.

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare:
 - ✓ lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "RETE PARAMASSI POSTA SU PARETE DI MONTE SULLA SP 98 AL KM 10+250" Affidamento 17, nell'ambito dell'accordo quadro degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento

reparto sud anni 2021-2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 26/09/2023 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 39.446,17 che con IVA per € 8.678,16 ammonta a € 48.124,33;

- ✓ il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 49.493,07, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- ✓ il prospetto di calcolo del 20/07/2023 per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 933,37 che con IVA per € 205,34 ammontano a € 1.138,71 complessivi;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario):
 - ✓ come da Certificato di Pagamento n. 46/Reg.Cert.2023 del 12/05/2023, il credito netto di € 39.446,17 che con IVA per € 8.678,16 ammonta a € 48.124,33, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, residuo 950/2023, sub impegno reiscritto 489/2023, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
 - ✓ come da Certificato di Pagamento n. 92/Reg.Cert. 2023 del 29/09/2023, il credito netto di € 684,52 oltre alla relativa IVA di € 150,59, per complessivi € 835,11, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, residuo 950/2023, sub impegno 835/2023, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
 - ✓ come da Certificato di Pagamento n. 93/Reg.Cert. 2023 del 29/09/2023, il credito netto di € 248,85 oltre alla relativa IVA di € 54,75, per complessivi € 303,60, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, residuo 759/2023 sub impegno 836/2023 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- di prendere atto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 91 del 15/07/2022, art. 26, comma 6-bis come introdotto dall'art. 1, comma 458 della Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio), trovano copertura per € 684,52 oltre alla relativa IVA di € 150,59, per complessivi € 835,11, tra le somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (residuo 950/2023);
- di dare atto che la restante parte dei maggiori importi, pari a € 248,85 oltre alla relativa IVA di € 54,75, per complessivi € 303,60, trova copertura tra le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, come attestato dal Decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023 e nello specifico alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, al corrispondente cap. 5028 del PEG 2024, residuo 759/2023 sub impegno 836/2023;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi

dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 473,63, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 473,63 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente cap. 5028 (residuo 950/2023, sub impegno 487/2023) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- di dare atto che:
 - ✓ non è stato liquidato alcun SAL;
 - ✓ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 30,00;
 - ✓ è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore per € 30,00;
 - ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_37887684 con scadenza 01/02/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_40670404 con scadenza 06/02/2024 i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_37946136 con scadenza 06/02/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI e MAGNANI Srl è in regola con gli adempimenti;
 - ◆ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - ◆ non vi furono avvisi ad opponendum;
 - ◆ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ◆ che non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9699388C2D e il codice CUP e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;
 - ✓ in data 18/01/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2024.1276283 presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 41.418,48 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale

alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 25/01/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma