

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 163 DEL 21/02/2024**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL PONTE SUL TORRENTE TRESINARO SULLA SP37 AL KM 6+800 - CUP C67H18001500001. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 332 del 18/04/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"Messa in sicurezza del piano viabile e ripristino delle strutture in cemento armato del Ponte sul Torrente Tresinaro sulla SP37 al Km 6+800 - CUP C67H18001500001"*, e concludente nell'importo di € 465.000,00 di cui € 300.000,00 per lavori (comprensivi di € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO		
- Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€	275.000,00
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	25.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	300.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA lavori (22%)	€	66.000,00
- Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€	19.400,00
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e d.l.	€	776,00
- IVA (22%) spese tecniche progettazione e d.l.	€	4.438,72
- Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€	4.500,00
- Contributi previdenziali (4%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€	180,00
- IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€	1.029,60
- Spese per indagini, prove e analisi laboratorio per conoscenza struttura	€	10.000,00
- IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio	€	2.200,00
- Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 80% (non impon. IVA)	€	4.800,00
- Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 20% (non impon. IVA)	€	1.200,00
- Contributo ANAC (non imponibile IVA)	€	250,00
- Lavori in economia, imprevisti, prove per CRE, accordi bonari e arrot. (compr.IVA)	€	50.225,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	165.000,00
TOTALE INTERVENTO	€	465.000,00

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 499 del 01/06/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MATTEO MANTOVANI P.IVA IT01875590208, che ha offerto un ribasso dello 8,43%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 276.817,50 (IVA esclusa), di cui € 25.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge, pari a complessivi lordi € 337.717,35;
- con detta impresa, in data 21/07/2023, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 89/2023 - Prot. 24450/1/2023;
- il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	Progetto	Aggiudicazione
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 275.000,00	€ 251.817,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Totale lavori in appalto	€ 300.000,00	€ 276.817,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 66.000,00	€ 60.899,85
Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 19.400,00	€ 19.400,00
Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e d.l.	€ 180,00	€ 180,00
IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 1.029,60	€ 1.029,60
Spese per indagini, prove e analisi laboratorio per conoscenza struttura	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio	€ 2.200,00	€ 2.200,00
IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 1.029,60	€ 1.029,60
Spese per indagini, prove e analisi laboratorio per conoscenza struttura	€ 8.540,00	€ 8.540,00
IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio	€ 300,00	€ 300,00
Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 80% (non impon. IVA)	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 20% (non impon. IVA)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Contributo ANAC (non imponibile IVA)	€ 250,00	€ 250,00
Lavori in economia, imprevisti, prove per CRE, accordi bonari e arrot. (compr.IVA)	€ 50.225,68	€ 50.225,68
Ribasso e minore IVA		€ 28.282,65
Totale somme a disposizione	€ 165.000,00	€ 188.182,50
TOTALE INTERVENTO	€ 465.000,00	€ 465.000,00

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- per detti lavori è stata disposta la consegna, in via d'urgenza, in data 03/07/2023, come da relativo verbale;
- su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 31970 del 18/09/2023);
- con determinazione dirigenziale n. 990 del 18/10/2023, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 27.442,16, che porta l'importo contrattuale a netti € 304.259,66, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 275.000,00	€ 251.817,50	€ 279.259,66	€ 27.442,16
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale lavori in appalto	€ 300.000,00	€ 276.817,50	€ 304.259,66	€ 27.442,16

SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 66.000,00	€ 60.899,85	€ 66.937,12	€ 6.037,27
Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 0,00
Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e d.l.	€ 776,00	€ 776,00	€ 776,00	€ 0,00
IVA (22%) spese tecniche progettazione e d.l.	€ 4.438,72	€ 4.438,72	€ 4.438,72	€ 0,00
Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Contributi previdenziali (4%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00
IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 0,00
Spese per indagini, prove e analisi laboratorio per conoscenza struttura	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.052,42	-€ 6.947,58
IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 671,53	-€ 1.528,47
Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 80% (non impon. IVA)	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00
Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 20% (non impon. IVA)	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Contributo ANAC (non imponibile IVA)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
Lavori in economia, imprevisti, prove per CRE, accordi bonari e arrot. (compr.IVA)	€ 50.225,68	€ 50.225,68	€ 53.504,95	€ 3.279,27
Ribasso e minore IVA		€ 28.282,65	€ 0,00	-€ 28.282,65
Totale somme a disposizione	€ 165.000,00	€ 188.182,50	€ 160.740,35	-€ 27.442,16
TOTALE INTERVENTO	€ 465.000,00	€ 465.000,00	€ 465.000,00	

- in data 28/11/2023 è stato stipulato con l'appaltatore il contratto integrativo, mediante scrittura privata, N. Ord. 117/2023 Prot. n. 38169/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10/11/2023, entro il tempo utile contrattuale;
- durante il corso dei lavori è stato pagato uno stato di avanzamento lavori e precisamente:
 - ◆ Certificato di Pagamento n. 84/Reg.Cert. 2023, per € 187.420,00 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 84/23 del 05/09/2023;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 304.259,66, dal quale devono essere dedotti € 187.420,00 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 116.839,66, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 134/Reg.Cert. 2023 del 17/11/2023; ha altresì redatto, in data 16/11/2023, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 116.839,66, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 142.544,38;
- restano, pertanto, da liquidare € 116.839,66 (IVA esclusa) quale credito netto all'Impresa MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MATTEO MANTOVANI, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 142.544,38, come dal citato Certificato di Regolare esecuzione del 16/11/2023 e come da Certificato di Pagamento n. 134/Reg. Cert. 2023 del 17/11/2023;

- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, residuo n. 923/2023 del PEG 2024, codice V livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata con fondi di cui al DM n. 49 del 06/02/2018;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 2024/13/6674241, emessa in data 29/01/2024, da 283 SONDRIO CHIURO ASSIGEA SAS DI BORDONI UMBERTO & C. per conto di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 16/01/2024 protocollo 202400054RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011773915, ha dato esito positivo;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_38285845 (Scadenza validità 27/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_38837705 (scadenza validità 02/04/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria ZANNINI COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 275.000,00	€ 251.817,50	€ 279.259,66	€ 279.259,66
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Totale lavori in appalto	€ 300.000,00	€ 276.817,50	€ 304.259,66	€ 304.259,66
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 66.000,00	€ 60.899,85	€ 66.937,12	€ 66.937,12
Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00
Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e d.l.	€ 776,00	€ 776,00	€ 776,00	€ 776,00
IVA (22%) spese tecniche progettazione e d.l.	€ 4.438,72	€ 4.438,72	€ 4.438,72	€ 4.438,72
Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Contributi previdenziali (4%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 669,24
Spese per indagini, prove e analisi laboratorio per conoscenza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.052,42	€ 3.052,42

QUADRO ECONOMICO				
struttura				
IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 671,53	€ 671,53
Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 80% (non impon. IVA)	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 3.720,06
Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 20% (non impon. IVA)	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Contributo ANAC (non imponibile IVA)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Lavori in economia, imprevisti, prove per CRE, accordi bonari e arrot. (compr.IVA)	€ 50.225,68	€ 50.225,68	€ 53.504,95	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 28.282,65	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 165.000,00	€ 188.182,50	€ 160.740,35	€ 104.595,09
TOTALE INTERVENTO	€ 465.000,00	€ 465.000,00	€ 465.000,00	€ 408.854,75
MINORE SPESA				€ 56.145,25

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 3.720,06;
- risulta una minore spesa di € 56.145,25, che può passare in economia.

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.720,06 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 3.720,06, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, codice V livello 2020109012, residuo n. 923/2023, subimpegno n. 570/2023 del PEG 2024, con esigibilità della spesa anno 2024;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9772437620 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C67H18001500001.

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“Messa in sicurezza del piano viabile e ripristino delle strutture in cemento armato del Ponte sul Torrente Tresinaro sulla SP37 al Km 6+800”*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 16/11/2023 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 304.259,66, nonché il Certificato di Pagamento n. 134/Reg. Cert. 2023 del 17/11/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 116.839,66, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 142.544,38;
- di liquidare al MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MATTEO MANTOVANI, il credito netto di € 116.839,66 a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 25.704,72 come risulta dalla fattura n. 13 del 16/02/2024, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, residuo n. 923/2023 del PEG 2024, codice V livello 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata con fondi di cui al DM n. 49 del 06/02/2018, tenuto conto che l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 2024/13/6674241, emessa in data 29/01/2024, da 283 SONDRIO CHIURO ASSIGEA SAS DI BORDONI UMBERTO & C. per conto di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 13.840,88, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante

garanzia fideiussoria n. 1363412052, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA
agenzia 1363/A1476;

- di dare atto che:
 - ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ◆ per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - ◆ l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 16/01/2024 protocollo 202400054RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011773915, ha dato esito positivo;
 - ◆ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_38285845 (Scadenza validità 27/02/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ◆ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INPS_38837705 (Scadenza validità 02/04/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria ZANNINI COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ◆ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 275.000,00	€ 251.817,50	€ 279.259,66	€ 279.259,66
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Totale lavori in appalto	€ 300.000,00	€ 276.817,50	€ 304.259,66	€ 304.259,66
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 66.000,00	€ 60.899,85	€ 66.937,12	€ 66.937,12
Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00
Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione e d.l.	€ 776,00	€ 776,00	€ 776,00	€ 776,00
IVA (22%) spese tecniche progettazione e d.l.	€ 4.438,72	€ 4.438,72	€ 4.438,72	€ 4.438,72
Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Contributi previdenziali (4%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 669,24
Spese per indagini, prove e analisi laboratorio per conoscenza struttura	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.052,42	€ 3.052,42
IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 671,53	€ 671,53
Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 80% (non impon. IVA)	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 3.720,06
Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 - 20% (non impon. IVA)	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Contributo ANAC (non imponibile IVA)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00

QUADRO ECONOMICO				
Lavori in economia, imprevisti, prove per CRE, accordi bonari e arrot. (compr.IVA)	€ 50.225,68	€ 50.225,68	€ 53.504,95	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 28.282,65	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 165.000,00	€ 188.182,50	€ 160.740,35	€ 104.595,09
TOTALE INTERVENTO	€ 465.000,00	€ 465.000,00	€ 465.000,00	€ 408.854,75
MINORE SPESA				€ 56.145,25

- ✓ rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - ◆ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - ◆ il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 3.720,06;
- ✓ risulta una minore spesa di € 56.145,25, che può passare in economia;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9772437620 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C67H18001500001;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.720,06 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 3.720,06, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, codice V livello 2020109012, residuo n. 923/2023, subimpegno n. 570/2023 del PEG 2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 21/02/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma