

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 211 DEL 05/03/2024**

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE A MARGINE DELLA SP.53 TRA LA ROTATORIA DI VIA VITTORIO VENETO ED IL CIVICO 65 DI VIA LENIN IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.

Redattore: TERNULLO GIOVANNI MANLIO MARIA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con Determinazione Dirigenziale n.413 del 23/06/2020 è stato affidato l'incarico all'Ing. Ilaria Franchi per il "Servizio tecnico per progettazione definitiva ed esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione", a fronte di un corrispettivo, pari a netti € 4.000,00, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali nonché IVA di legge, per un importo complessivo lordo di € 5.075,20;
- con Determinazione Dirigenziale n. 624 del 15/07/2022, è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato "Completamento della ciclopedonale a margine della SP.53 tra la rotatoria di via Vittorio Veneto ed il civico 65 di via Lenin in Comune di Quattro Castella", dal cui quadro economico progettuale risulta una spesa presunta complessiva di € 145.000,00, di cui € 96.632,35 per lavori in appalto, comprensivi di € 6.132,71 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 48.367,65 per somme a disposizione il cui quadro economico era così articolato:

	IMPORTI DA PROGETTO
LAVORI	
Importo Lavori (soggetti a ribasso)	€. 90.499,64
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 6.132,71
A) TOTALE LAVORI	€. 96.632,35
SOMME A DISPOSIZIONE	
Rilievi, accertamenti, indagini, frazionamenti	€. 1.000,00
Imprevisti, accertamenti laboratorio, accordi bonari	€. 4.945,43
Oneri per Acquisizione aree o immobili (rogito, imposta di registro, catastale e ipotecaria)	€. 2.100,00
Indennizzo acquisizione aree	€. 3.613,10
Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€. 5.100,00
Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione	€. 10.000,00
Assicurazione dipendenti	€. 350,00
IVA 22% su Appalto	€. 21.259,12
TOTALE - Somme a disposizione	€. 48.367,65
IMPORTO COMPLESSIVO	€.145.000,00

- l'intervento in parola, del costo complessivo di € 145.000,00 è stato imputato alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al

corrispondente cap. 5028 del PEG 2023, finanziato per € 60.000,00 dal Comune di Quattro Castella e per € 85.000,00 dalla Provincia di Reggio Emilia con avanzo (impegni reiscritti 756-757-758-780/2023)

- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 624 del 15/07/2022 sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lett.a), n.2, par. 2.1 della legge 108/2021, alla Ditta F.Ili Fontana Sas. di Fontana Massimo, con sede legale in Via Selvapiana, 169 a Canossa (RE), P.IVA: 01451760357, l'esecuzione dei lavori in oggetto, quale offerente il ribasso del 2,65% (duevirgolasessantacinquepercento) sull'importo lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 94.234,11 (comprensivi di € 6.132,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui sarà aggiunta l'IVA del 22% pari ad un importo complessivo lordo di € 114.965,61, come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO
LAVORI		
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 6.132,71	€. 6.132,71
A) TOTALE LAVORI	€. 96.632,35	€. 94.234,11
SOMME A DISPOSIZIONE		
Rilievi, accertamenti, indagini, frazionamenti	€. 1.000,00	€. 1.000,00
Imprevisti, accertamenti laboratorio, accordi bonari	€. 4.945,43	€. 4.945,43
Oneri per Acquisizione aree o immobili (rogito, imposta di registro, catastale e ipotecaria)	€. 2.100,00	€. 2.100,00
Indennizzo acquisizione aree	€. 3.613,10	€. 3.613,10
Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€. 5.100,00	€. 5.100,00
Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione	€. 10.000,00	€. 10.000,00
Assicurazione dipendenti	€. 350,00	€. 350,00
IVA 22% su Appalto	€. 21.259,12	€. 20.731,50
Ribasso		€. 2.398,24
Minore IVA		€. 527,62
TOTALE - Somme a disposizione	€. 48.367,65	€. 50.765,89
IMPORTO COMPLESSIVO	€.145.000,00	€.145.000,00

da cui si evince un potenziale risparmio di € 2.925,86 dovuta alla somma del ribasso di gara e la minore IVA su ribasso;

- con Determinazione Dirigenziale n.822 del 29/09/2022 è stato affidato l'incarico all'Ing. Ilaria Franchi per il "Servizio tecnico per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione", che ha offerto un importo per le prestazioni in oggetto pari a netti € 6.402,97, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali nonché IVA di legge, per un importo complessivo lordo di € 8.124,09;

- le funzioni di Progettista del Progetto Definitivo ed Esecutivo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione sono state svolte dall'Ing. Ilaria Franchi, con studio tecnico in Via B.Smetana n.8 a Reggio Emilia - C.F. FRNLR178B47F463U – P.IVA 02050490354, incaricata dalla Provincia con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 413 del 23/06/2020, con fattura n. 2E del 27/07/2022 di € 4.160,00 già liquidata;
- in data 18/10/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto con n° Ord. n°46/2022 - Prot. N°20600/7/2022;
- in data 21/10/2022 con Prot. n° 440/23/2018 è stato autorizzato il subappalto alla Ditta Eurocostruzioni Srl. – P.IVA: 01856280357 – con sede legale a Castelnovo ne' Monti (RE), in Viale Enzo Bagnoli n. 10/A, per l'importo presunto di € 37.000,00, inerente ai noli a caldo dei mezzi d'opera, scavi, demolizioni, posa inerti, sottofondi stradali, opere di carpenteria, opere in cls. armato, posa cordoli, trasporti in discarica, posa condotte e pozzetti, nell'ambito dell'appalto in oggetto;
- i lavori sono stati consegnati in data 01/12/2022, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data, determinando il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori per il giorno 23/02/2023;
- i lavori sono stati sospesi dal 12/01/2023 a causa di condizioni meteo avverse che impedivano il normale svolgimento dei lavori e ripresi il 26/01/2023 per 14 giorni di sospensione, stabilendo il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 09/03/2023;
- i lavori sono stati nuovamente sospesi dal 24/02/2023, a causa di condizioni meteo avverse che impedivano il normale svolgimento dei lavori e ripresi il 07/03/2023 per ulteriori 11 giorni di sospensione, determinando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 20/03/2023;
- la Direzione Lavori ha redatto una perizia di variante in conformità a quanto previsto dal comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e nel rispetto del limite del 15% del valore del contratto iniziale per lavori, senza alterare la natura complessiva del contratto (escludendo che le modifiche al contratto derivino da errore progettuale o da omissioni nel progetto esecutivo), la quale modifica implica un incremento contrattuale netto pari ad € 8.407,42 relativi ai lavori in appalto e senza aumento della spesa originariamente stanziata pari ad € 145.000,00, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

	1-IMPORTI DA PROGETTO	2-IMPORTI DA CONTRATTO	3-IMPORTI VARIANTE	DIFFERENZE (3-2)
LAVORI				
Importo Lavori (soggetti a ribasso)	€. 90.499,64	€. 88.101,40	€. 97.867,57	€. 9.766,17
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 6.132,71	€. 6.132,71	€. 4.773,96	-€. 1.358,75
A) TOTALE LAVORI	€. 96.632,35	€. 94.234,11	€. 102.641,53	€. 8.407,42
SOMME A DISPOSIZIONE				
Rilievi, accertamenti, indagini, frazionamenti	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	-
Imprevisti, accertamenti laboratorio, accordi bonari	€. 4.945,43	€. 4.945,43	€. 428,14	-€. 4.517,29
Oneri per Acquisizione aree o immobili (rogito, imposta di registro, catastale e ipotecaria)	€. 2.100,00	€. 2.100,00	€. 2.100,00	-
Indennizzo acquisizione aree	€. 3.613,10	€. 3.613,10	€. 3.613,10	-

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€. 5.100,00	€. 5.100,00	€. 4.162,00	-€. 938,00
Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione	€. 10.000,00	€. 10.000,00	€. 8.124,09	-€. 1.875,91
Assicurazione dipendenti	€. 350,00	€. 350,00	€. 350,00	-
IVA 22% su Appalto	€. 21.259,12	€. 20.731,50	€. 22.581,14	€. 1.849,64
Ribasso		- €. 2.398,24		- €. 2.398,24
Minore IVA		- €. 527,62		- €. 527,62
TOTALE - Somme a disposizione	€. 48.367,65	€. 50.765,89	€. 42.358,47	-€. 8.407,42
IMPORTO COMPLESSIVO	€.145.000,00	€.145.000,00	€.145.000,00	€. 0,00

- tale perizia di variante, con Determinazione Dirigenziale n. 309 del 07/04/2023, è stata approvata in conformità a quanto previsto dal comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e nel rispetto del limite del 15% del valore del contratto iniziale per lavori senza alterare la natura complessiva del contratto, dalla quale emerge un aumento di € 8.407,42 oltre l'IVA al 22% di € 1.549,63, quindi per un totale di € 10.257,05 dell'importo delle opere appaltate (che passa perciò da € 114.965,61 a € 125.222,67) e concesso una proroga di 20 giorni per i maggiori lavori da eseguirsi, determinandosi come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 09/04/2023;
- successivamente, con l'impresa appaltatrice si è proceduto alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata in data 18/07/2023 con Ord. n.88/2023 – Prot. N° 25253/2023;
- i lavori sono stati nuovamente sospesi dal 24/03/2023 a causa di ritardi dell'Ente gestore E-distribuzione nel procedere alla rimozione di propri pali e linea elettrica di media tensione aerea sul lato Est della SP.53 che impedivano il normale completamento dei lavori in sicurezza con la presenza del traffico veicolare sulla Strada Provinciale;
- i lavori sono ripresi il 12/06/2023 dopo 80 giorni di sospensione, determinandosi, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, giorno 28/06/2023;
- durante il corso dei lavori è stato emesso il 1° Certificato di Pagamento e precisamente il n. 44 del Reg. Cert. dell'anno 2023 con data 08/05/2023, dell'importo di € 88.516,41 per il S.A.L. n. 1 a tutto il 21/03/2023;
- in data 28/06/2023 è stato redatto il Certificato di Ultimazione Lavori, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale anche se sono stati concessi ulteriori 30 giorni per ultimare alcune opere minori e accessorie;
- la Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori in data 18/08/2023 a tutto il 31/07/2023 e la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/09/2023, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 102.641,53;
- restano pertanto da liquidare € 14.125,12 (IVA esclusa) quale credito netto all'Impresa

F.lli Fontana SAS di Fontana Massimo, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 17.232,65 come da fattura n. 83/001 del 21/10/2023 e come da Certificato di Pagamento n. 24 Reg. Cert. 2024 del 29/02/2024;

- le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state svolte dall'Ing. Ilaria Franchi, con studio tecnico in Via B.Smetana n.8 a Reggio Emilia - C.F. FRNLRI78B47F463U – P.IVA 02050490354, incaricata dalla Provincia con Determinazione Dirigenziale n. 822 del 29/09/2022, per lordi € 8.124,09 come risulta dalla seguente fattura n. 21 del 25/10/2023 di € 8.124,09 già liquidata;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori ha inoltre attestato che:
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL di Reggio Emilia con decorrenza continuativa Codice ditta 4048251, presso INPS di Reggio Emilia con posizione n. 6803251490 e Cassa Edili di Reggio Emilia con posizione n. 1031000;
 - ✓ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - ✓ il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_42540782, (data richiesta 19/02/2024 - scadenza validità 18/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria "F.lli Fontana SAS di Fontana Massimo" è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_41127512, (data richiesta 06/11/2023 - scadenza validità 05/03/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice "Eurocostruzioni Srl." è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ la Cassa Edile di Reggio Emilia ha rilasciato in data 12/06/2023 con Prot. 202301211RE10/3 l'Attestazione di Congruità della Manodopera con esito positivo, secondo quanto previsto dal D.M. 143/2021;
 - ✓ l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2043566, rilasciata in data 06/12/2023 da Revo Insurance Spa. dall'Agenzia K & CO. Con sede Grosseto, che si ritiene congrua;
- il quadro economico di progetto, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché impegnate e non ancora liquidate, quali la rata a saldo dei lavori, come sopra definita, risulta il seguente:

	1-IMPORTI DA PROGETTO	2-IMPORTI DA CONTRATTO	3-IMPORTI VARIANTE	SPESO O IMPEGNATO
LAVORI				
Importo Lavori (soggetti a ribasso)	€. 90.499,64	€. 88.101,40	€. 97.867,57	€. 97.867,57

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 6.132,71	€. 6.132,71	€. 4.773,96	€. 4.773,96
A) TOTALE LAVORI	€. 96.632,35	€. 94.234,11	€.102.641,53	€.102.641,53
SOMME A DISPOSIZIONE				
Rilievi, accertamenti, indagini, frazionamenti	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	-
Imprevisti, accertamenti laboratorio, accordi bonari	€. 4.945,43	€. 4.945,43	€. 428,14	€. 274,00
Oneri per Acquisizione aree o immobili (rogito, imposta di registro, catastale e ipotecaria)	€. 2.100,00	€. 2.100,00	€. 2.100,00	-
Indennizzo acquisizione aree	€. 3.613,10	€. 3.613,10	€. 3.613,10	-
Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€. 5.100,00	€. 5.100,00	€. 4.162,00	€. 4.160,00
Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione	€. 10.000,00	€. 10.000,00	€. 8.124,09	€. 8.124,09
Assicurazione dipendenti	€. 350,00	€. 350,00	€. 350,00	€. 87,00
IVA 22% su Appalto	€. 21.259,12	€. 20.731,50	€. 22.581,14	€. 22.581,14
Ribasso	-	€. 2.398,24	-	-
Minore IVA	-	€. 527,62	-	-
TOTALE - Somme a disposizione	€. 48.367,65	€. 50.765,89	€. 42.358,47	€. 35.226,23
IMPORTO COMPLESSIVO	€.145.000,00	€.145.000,00	€.145.000,00	€.137.867,76
MINORE SPESA				€. 7.132,24

dal quale si evidenzia, sulla stima originaria di progetto, una minore spesa di € 7.132,24, che deve essere tenuta a disposizione alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 786/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, per l'incarico di servizio tecnico di frazionamento delle aree e la conclusione della procedura espropriativa in corso da parte dell' U.O. Esecuzione Amministrativa degli Appalti ed Espropri;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 930200408A e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C51B19000340007;

Visto l'obiettivo di 1° liv. 1005/0006 e di 2° liv. R08G10G12 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "completamento della ciclopedonale a margine della SP.53 tra la rotatoria di via Vittorio Veneto ed il civico 65 di via Lenin in Comune di

Quattro Castella” da cui risulta un importo netto finale di € 102.641,53 conservato agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

- di liquidare all'impresa F.Ili Fontana SAS di Fontana Massimo, il residuo credito netto pari ad € 14.125,12 (IVA esclusa), quale rata di saldo relativa al SAL n.2 (finale), per un importo complessivo lordo di € 17.232,65 come da fattura n. 83/001 del 21/10/2023 e come da Certificato di Pagamento n. 24 Reg. Cert. 2024 del 29/02/2024;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 4.711,71, prestata dall'impresa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 1892588, rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A., Agenzia K & CO di Grosseto, emessa in data 21/07/2022;
- di dare atto che:
 - ✓ la spesa per i lavori in oggetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, al corrispondente Capitolo 5028 del PEG 2024, residui 758 e 780/2023;
 - ✓ il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_42540782, (data richiesta 19/02/2024 - scadenza validità 18/06/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria “F.Ili Fontana SAS di Fontana Massimo” è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_41127512, (data richiesta 06/11/2023 - scadenza validità 05/03/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice “Eurocostruzioni Srl.” è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL di Reggio Emilia con decorrenza continuativa Codice ditta 4048251, presso INPS di Reggio Emilia con posizione n. 6803251490 e Cassa Edili di Reggio Emilia con posizione n. 1031000;
 - ✓ la Cassa Edile di Reggio Emilia ha rilasciato in data 12/06/2023 con Prot. 202301211RE10/3 l'Attestazione di Congruità della Manodopera con esito positivo, secondo quanto previsto dal D.M. 143/2021;
 - ✓ l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2043566, rilasciata in data 06/12/2023 da Revo Insurance Spa. dall'Agenzia K & CO. Con sede Grosseto, che si ritiene congrua;
- dare atto, inoltre, che:
 - ✓ il quadro economico di progetto, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché impegnate e non ancora liquidate quali la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta il seguente:

	1-IMPORTI DA PROGETTO	2-IMPORTI DA CONTRATTO	3-IMPORTI VARIANTE	SPESO O IMPEGNATO
LAVORI				
Importo Lavori (soggetti a ribasso)	€. 90.499,64	€. 88.101,40	€. 97.867,57	€. 97.867,57
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 6.132,71	€. 6.132,71	€. 4.773,96	€. 4.773,96
A) TOTALE LAVORI	€. 96.632,35	€. 94.234,11	€.102.641,53	€.102.641,53
SOMME A DISPOSIZIONE				

Rilievi, accertamenti, indagini, frazionamenti	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00	-
Imprevisti, accertamenti laboratorio, accordi bonari	€. 4.945,43	€. 4.945,43	€. 428,14	€. 274,00
Oneri per Acquisizione aree o immobili (rogito, imposta di registro, catastale e ipotecaria)	€. 2.100,00	€. 2.100,00	€. 2.100,00	-
Indennizzo acquisizione aree	€. 3.613,10	€. 3.613,10	€. 3.613,10	-
Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€. 5.100,00	€. 5.100,00	€. 4.162,00	€. 4.160,00
Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione	€. 10.000,00	€. 10.000,00	€. 8.124,09	€. 8.124,09
Assicurazione dipendenti	€. 350,00	€. 350,00	€. 350,00	€. 87,00
IVA 22% su Appalto	€. 21.259,12	€. 20.731,50	€. 22.581,14	€. 22.581,14
Ribasso d'Asta	-	€. 2.398,24	-	-
Minore IVA	-	€. 527,62	-	-
TOTALE - Somme a disposizione	€. 48.367,65	€. 50.765,89	€. 42.358,47	€. 35.226,23
IMPORTO COMPLESSIVO	€.145.000,00	€.145.000,00	€.145.000,00	€.137.867,76
MINORE SPESA				€. 7.132,24

dal quale si evidenzia, sulla stima originaria di progetto, una minore spesa di € 7.132,24, che deve essere tenuta a disposizione alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 786/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, per l'incarico di servizio tecnico di frazionamento delle aree e la conclusione della procedura espropriativa in corso da parte dell' U.O. Esecuzione Amministrativa degli Appalti ed Espropri;

Reggio Emilia, lì 05/03/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma