

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 234 DEL 12/03/2024**

**OGGETTO**

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA GALLERIA SULLA SP 486R IN COMUNE DI BAISO IN LOCALITA' LUGO (CUP C57H21005180003). APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA SALDO LAVORI ED INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 204 del 15/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Manutenzione Galleria Lugo di Baiso SP486R - CUP C57H21005180003", concludente nell'importo di € 550.000,00 di cui € 345.653,78 per lavori (comprensivi di € 25.786,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI IN APPALTO	
	Progetto
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 319.867,65
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.786,13
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 345.653,78</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA Lavori (22%)	€ 76.043,83
Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 14.640,00
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 54.583,22
Spese indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 14.640,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 37.301,10
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80%	€ 5.530,46
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20%	€ 1.382,62
TOTALE - Somme a disposizione	€ 204.346,22
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 550.000,00</b>

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par 2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 341 del 20/04/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l. con sede legale a Montese (MO), via Provinciale n.700, P.IVA 00279260368, che ha offerto un ribasso del 11,84%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 307.781,45 (IVA esclusa), di cui € 25.786,13 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge, pari a complessivi lordi € 375.493,37;

- con detta impresa, in data 11/07/2023, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 85/2023 - Prot. 11588/10/2023;
- il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	Progetto	Aggiudicazione
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 319.867,65	€ 281.995,32
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.786,13	€ 25.786,13
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 345.653,78</b>	<b>€ 307.781,45</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€ 76.043,83	€ 67.711,92
Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 14.640,00	€ 14.640,00
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 54.583,22	€ 54.583,22
Spese indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 14.640,00	€ 14.640,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 37.301,10	€ 37.301,10
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 80%	€ 5.530,46	€ 5.530,46
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 20%	€ 1.382,62	€ 1.382,62
Ribasso e minore IVA		€ 46.204,23
TOTALE - Somme a disposizione	€ 204.346,22	€ 242.218,55
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- per detti lavori è stata disposta la consegna in data 28/08/2023, come da relativo verbale;
- con determinazione dirigenziale n. 172 del 23/02/2024, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 57.119,34, che porta l'importo contrattuale a netti € 364.900,79, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>LAVORI</b>	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 319.867,65	€ 281.995,32	€ 350.424,12	€ 68.428,80
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.786,13	€ 25.786,13	€ 14.476,67	-€ 11.309,46
Totale lavori in appalto	€ 345.653,78	€ 307.781,45	€ 364.900,79	€ 57.119,34
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				

IVA Lavori (22%)	€ 76.043,83	€ 67.711,92	€ 80.278,17	€ 12.566,25
Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 0,00
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 54.583,22	€ 54.583,22	€ 54.583,22	€ 0,00
Spese indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 37.301,10	€ 37.301,10	€ 13.819,74	-€ 23.481,36
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 80%	€ 5.530,46	€ 5.530,46	€ 5.530,46	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 20%	€ 1.382,62	€ 1.382,62	€ 1.382,62	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 46.204,24	€ 0,00	-€ 46.204,23
TOTALE - Somme a disposizione	€ 204.346,22	€ 242.218,55	€ 185.099,21	-€ 57.119,34
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

- in data 06/03/2024 è stato stipulato con l'appaltatore il contratto integrativo, mediante scrittura privata, N. Ord. 11/2024 Prot. n. 6259/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/02/2024, entro il tempo utile contrattuale;
- durante il corso dei lavori è stato pagato uno stato di avanzamento lavori e precisamente:
  - ✓ Certificato di Pagamento n. 155/Reg.Cert. 2023, per € 253.141,00 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 138/PS del 06/12/2023;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 364.900,79, dal quale devono essere dedotti € 253.141,00 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 111.759,79, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 26/Reg.Cert. 2024 del 01/03/2024; ha altresì redatto, in data 28/02/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 111.759,79, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 136.346,94;
- restano, pertanto, da liquidare € 111.759,79 (IVA esclusa) quale credito netto all'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE srl con sede legale a Montese (MO), via Provinciale n.700, P.IVA 00279260368, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 136.346,94, come dal citato Certificato di Regolare esecuzione del 28/02/2024 e come da Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert. 2024 del 01/03/2024;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente cap. 5117 del PEG 2024, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024, impegno reiscritto 904/2024, finanziata dalla Provincia mediante avanzo;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 821.071.0000003539, rilasciata in data 04/03/2024, da VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, Direzione per conto di agenzia di Vignola 821, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - ✓ per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
  - ✓ l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 10/02/2024 protocollo 202400482RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011766643, ha dato esito positivo;
  - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INAIL\_42658001 (Scadenza validità 22/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INAIL\_41502909 (Scadenza validità 24/03/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria SOLAR RAY DI FERRARI CLAUDIO è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - ✓ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
  - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 319.867,65	€ 281.995,32	€ 350.424,12	€ 350.424,12
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.786,13	€ 25.786,13	€ 14.476,67	€ 14.476,67
Totale lavori in appalto	€ 345.653,78	€ 307.781,45	€ 364.900,79	€ 364.900,79
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA Lavori (22%)	€ 76.043,83	€ 67.711,92	€ 80.278,17	€ 80.278,17
Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 54.583,22	€ 54.583,22	€ 54.583,22	€ 54.583,22
Spese indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 37.301,10	€ 37.301,10	€ 13.819,74	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 80%	€ 5.530,46	€ 5.530,46	€ 5.530,46	€ 4.335,88
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 20%	€ 1.382,62	€ 1.382,62	€ 1.382,62	€ 1.382,62
Ribasso e minore IVA		€ 46.204,24	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 204.346,22	€ 242.218,55	€ 185.099,21	€ 170.084,89
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 534.985,68</b>
<b>MINORE SPESA</b>				<b>€ 15.014,32</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - ✓ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - ✓ il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 4.335,88;
 risulta una minore spesa di € 15.014,32, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.335,88 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 4.335,88, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5117, codice V livello 2020109012, impegno riscritto n. 904/2024, subimpegno n. 445/2024 del PEG 2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9710735008 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C57H21005180003;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“Manutenzione Galleria Lugo di Baiso SP486R - CUP C57H21005180003”*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 28/02/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore (conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio), da cui risulta un importo netto di € 304.259,66, nonché il Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert. 2024 del 01/03/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 111.759,79, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 136.346,94;
- di liquidare al FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., il credito netto di € 111.759,79 a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 24.587,15 come risulta dalla fattura n. 38/2024 tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente cap. 5117 del PEG 2024, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024, impegno reiscritto 904/2024, finanziata dalla Provincia mediante avanzo, tenuto conto che l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 821.071.0000003539, rilasciata in data 04/03/2024, da VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, Direzione per conto di agenzia di Vignola 821, che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 12.311,26, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 821.071.0000003487, rilasciata da VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia di Vignola (MO);
- di dare atto che:
  - ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - ◆ per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
    - ◆ l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 10/02/2024 protocollo 202400482RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011766643, ha dato esito positivo;
    - ◆ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INAIL\_42658001 (Scadenza validità 22/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria FRANTOIO

- FONDOVALLE S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
- ◆ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento INAIL\_41502909 (Scadenza validità 24/03/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria SOLAR RAY DI FERRARI CLAUDIO è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - ◆ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
  - ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;

✓ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>LAVORI</b>	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 319.867,65	€ 281.995,32	€ 350.424,12	€ 350.424,12
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.786,13	€ 25.786,13	€ 14.476,67	€ 14.476,67
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€ 345.653,78</b>	<b>€ 307.781,45</b>	<b>€ 364.900,79</b>	<b>€ 364.900,79</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA Lavori (22%)	€ 76.043,83	€ 67.711,92	€ 80.278,17	€ 80.278,17
Incarichi per servizi tecnici di rilievo topografico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 54.583,22	€ 54.583,22	€ 54.583,22	€ 54.583,22
Spese indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 37.301,10	€ 37.301,10	€ 13.819,74	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 80%	€ 5.530,46	€ 5.530,46	€ 5.530,46	€ 4.335,88
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all' 20%	€ 1.382,62	€ 1.382,62	€ 1.382,62	€ 1.382,62
Ribasso e minore IVA		€ 46.204,24	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 204.346,22</b>	<b>€ 242.218,55</b>	<b>€ 185.099,21</b>	<b>€ 170.084,89</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 534.985,68</b>
<b>MINORE SPESA</b>				<b>€ 15.014,32</b>

- ✓ rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - ◆ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - ◆ il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 4.335,88;
 risulta una minore spesa di € 15.014,32, che può passare in economia;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9710735008 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C57H21005180003;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.335,88 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in

conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 4.335,88, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5117, codice V livello 2020109012, impegno riscritto n. 904/2024, subimpegno n. 445/2024 del PEG 2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, li 12/03/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....