

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 272 DEL 20/03/2024**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO VACHERA SULLA SP 15 AL KM 13 + 300 IN LOC. CAMPORELLA IN COMUNE DI VENTASSO - AFFIDAMENTO N. 3. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Redattore: MOROTTI ALESSIO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da CONSORZIO CORMA (Mandatario), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 a Castelnuovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - Castelnuovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 a Castelnuovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - a Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 a Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 973 del 07/11/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO VACHERA SULLA SP 15 AL KM 13 + 300 IN LOC. CAMPORELLA IN COMUNE DI VENTASSO – AFFIDAMENTO N. 3"*, redatto dall'Ing. HERMAN GIUSEPPE, con

studio in Via I° Maggio, 14 a Castelnuovo ne' Monti (RE) C.F. HRMGPP56P22C219E e P.IVA 01109860351, (di cui alla determinazione dirigenziale n. 204 del 28/02/2022 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 119.612,70 netti per lavori, comprensivi di € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato dalla Provincia mediante avanzo:

QUADRO ECONOMICO		
	Importo Parziale	Importo Totale
Lavori a misura	€ 123.000,00	
Oneri sicurezza	€ 12.000,00	
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 15.387,30	
	Totale in appalto	€ 119.612,70
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA lavori (22%)	€ 26.314,79	
Servizio Tecnico per progettazione e direzione lavori (oneri previdenziali e IVA Inclusa)	€ 25.376,00	
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 25.996,51	
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.700,00	€ 2.160,00	
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.700,00	€ 540,00	
	Totale - Somme a disposizione	€ 65.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00

- con lettera prot. 32099 del 09/11/2022, i lavori sono stati affidati al RTI sopra citato, per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 119.612,70 (comprensivi di € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- la Direzione Lavori è stata affidata all'Ing. Giuseppe Herman, nell'ambito dell'affidamento del servizio tecnico di cui alla determinazione dirigenziale n. 204 del 28/02/2022 sopra citata;
- i lavori sono stati consegnati in data 05/12/2022, come da relativo verbale, stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi in 90 giorni, corrispondente alla data del 05/03/2023;
- durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte le seguenti sospensioni e riprese:
 - è stata fatta una prima sospensione in quanto sono state riscontrate difficoltà di approvvigionamento dei materiali che si sovrapponevano con le festività natalizie. Sospensione dei lavori il 12/12/2022;
 - è stata fatta una prima ripresa dei lavori il 12/01/2023;
 - è stata fatta una seconda sospensione in quanto erano previste condizioni meteo avverse oltre a copiose nevicate che ne avrebbero interrotto il regolare svolgimento dei lavori. Sospensione dei lavori il 25/02/2023;
 - è stata fatta una seconda ripresa dei lavori il 08/05/2023;
 - è stata fatta una terza sospensione in quanto erano previste condizioni meteo avverse (eventi alluvionali del maggio 2023) che ne avrebbero interrotto il regolare

- svolgimento dei lavori. Sospensione dei lavori il 16/05/2023;
 - è stata fatta una terza ripresa dei lavori il 19/06/2023;
 - è stata fatta una quarta sospensione per redigere ed approvare la proposta di variante in corso d'opera. Sospensione dei lavori il 03/07/2023;
 - è stata fatta una quarta ripresa dei lavori il 11/12/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1159 del 30/11/2023, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori, già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c) e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106 del D. Lgs. 50/2016, dell'importo di € 14.206,76, che ha portato l'importo dei lavori a netti € 133.819,46, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZE
LAVORI A MISURA	€ 123.000,00	€ 136.655,00	€ 4.527,00
ONERI SICUREZZA	€ 12.000,00	€ 14.260,00	€ 0,00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	€ 15.387,30	€ 17.095,54	€ 1.708,24
TOTALE IN APPALTO	€ 119.612,70	€ 133.819,46	€ 14.206,76
IVA lavori (22%)	€ 26.314,79	€ 29.440,28	€ 3.125,49
Servizio Tecnico per progettazione e direzione lavori (oneri previdenziali e IVA Inclusa)	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)		€ 1.440,00	€ 1.440,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 25.996,51	€ 7.224,26	-€ 18.772,25
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.700,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.700,00	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 80.387,30	€ 66.180,54	-€ 14.206,76
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00

- durante il corso dei lavori è stato pagato uno stato di avanzamento lavori e precisamente:
 - Certificato di Pagamento n. 86/Reg.Cert. 2023, per € 113.097,55 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 276/23 del 14/09/2023;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 22/12/2023 come da certificato di ultimazione dei lavori;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 20.721,91, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 20/Reg.Cert. 2024 del 20/02/2024, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 25.280,73 e ha, altresì, redatto in data 22/12/2023 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 889/2024, sub-impegno 424/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. VH042483/DE, rilasciata da VHV Allgemeine Versicherung AG, in data 06/03/2024, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 08/05/2023 - Protocollo 202300936RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011194512, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_42297679 (scadenza validità 31/05/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_39988359 (scadenza validità 01/07/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' SRL è in regola con gli adempimenti (consorzata esecutrice);
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	SPESO E/O IMPEGNATO
LAVORI A MISURA	€ 123.000,00	€ 136.655,00	€ 136.655,00
ONERI SICUREZZA	€ 12.000,00	€ 14.260,00	€ 14.260,00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	€ 15.387,30	€ 17.095,54	€ 17.095,54
TOTALE IN APPALTO	€ 119.612,70	€ 133.819,46	€ 133.819,46
IVA lavori (22%)	€ 26.314,79	€ 29.440,28	€ 29.440,28
Servizio Tecnico per progettazione e direzione lavori (oneri previdenziali e IVA Inclusa)	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 25.376,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)		€ 1.440,00	€ 179,57
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 25.996,51	€ 7.224,26	€ 0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.700,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 1.500,33
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.700,00	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 80.387,30	€ 66.180,54	€ 56.496,18
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 190.315,64
MINORE SPESA			€ 9.684,36

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 1.500,33;
 risulta una minore spesa di € 9.684,36, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.500,33 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.500,33, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 889/2024, sub-impegno n. 423/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9460324A53 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, redatto in data 06/10/2023 e conservati agli atti del Servizio, riguardanti la *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO VACHERA SULLA SP 15 AL KM 13 + 300 IN LOC. CAMPORELLA IN COMUNE DI VENTASSO – AFFIDAMENTO N. 3”*, da cui risulta un importo netto finale di € 20.721,91;
- di liquidare alla ditta Consorzio Corma (Mandataria) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, la fattura n. 100 del 06/03/2024 che ammonta ad € 20.721,91 netti, a cui aggiungere l'IVA pari ad € 4.558,82, per un importo complessivo di € 25.280,73;
- di dare atto che:
 - la capogruppo mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. n. VH042483/DE, rilasciata da VHV Allgemeine Versicherung AG, in data 06/03/2024, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 25.280,73, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 889/2024, sub-impegno 424/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 08/05/2023 - Protocollo 202300936RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011194512, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_42297679 (scadenza validità 31/05/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_39988359 (scadenza validità 01/07/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' SRL è in regola con gli adempimenti (consorziata esecutrice);

- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

la situazione economica finale dell'intervento è la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	SPESO E/O IMPEGNATO
LAVORI A MISURA	€ 123.000,00	€ 136.655,00	€ 136.655,00
ONERI SICUREZZA	€ 12.000,00	€ 14.260,00	€ 14.260,00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	€ 15.387,30	€ 17.095,54	€ 17.095,54
TOTALE IN APPALTO	€ 119.612,70	€ 133.819,46	€ 133.819,46
IVA lavori (22%)	€ 26.314,79	€ 29.440,28	€ 29.440,28
Servizio Tecnico per progettazione e direzione lavori (oneri previdenziali e IVA Inclusa)	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 25.376,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)		€ 1.440,00	€ 179,57
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa)	€ 25.996,51	€ 7.224,26	€ 0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 comma 3, D.lgs. 50/2016) pari all' 80% di € 2.700,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 1.500,33
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113, Comma 4, D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 2.700,00	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 80.387,30	€ 66.180,54	€ 56.496,18
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 190.315,64
MINORE SPESA			€ 9.684,36

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 1.500,33;
 risulta una minore spesa di € 9.684,36, che può passare in economia;
- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.500,33 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.500,33, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 889/2024, sub-impegno n. 423/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;

- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9460324A53 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 20/03/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma