

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 274 DEL 21/03/2024**

**OGGETTO**

MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REP. SUD MEDIANTE ACC. QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI - AFF. 5 LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANUFATTO IDRAULICO, SISTEMAZIONE E RIP. OFFICIOSITÀ DEL CORSO D'ACQUA SULLA SP 19 AL KM 0+180 COMUNE DI BAISO. APP. CONTO FINALE E CER. DI REG. ESECUZ. E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Redattore: MOROTTI ALESSIO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2021-2022, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso, con l'applicazione dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa), stabilendo in 25 giorni i termini per la presentazione delle offerte e tenuto conto che l'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di 1 sola offerta ritenuta valida;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 quale unico concorrente ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da Determinazione Dirigenziale n° 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- le cospicue piogge del 03-04 giugno 2023 hanno causato l'ingrossamento e aumentato notevolmente la portata dello scolo di acque pubbliche provenienti da monte trasportando a valle terra e massi che hanno causato l'ostruzione dell'attraversamento idraulico sotto la sede stradale interrompendo l'efficienza idraulica e provocando l'allagamento della sede stradale con interruzione temporanea del transito della SP 19 al km 0+180, in comune di Baiso;

- con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- con determinazione dirigenziale n. 744 del 04/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANUFATTO IDRAULICO, SISTEMAZIONE E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DEL CORSO D'ACQUA SULLA SP 19 AL KM 0+180 IN COMUNE DI BAISO” – Affidamento 5, per l'importo complessivo di € 31.000,00, articolato come di seguito riportato e finanziato con fondi della Provincia come risulta dal seguente quadro economico:

	<b>IMPORTO IN EURO</b>
LAVORI	25.249,00
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	2.598,00
Importo Lavori soggetti a ribasso	22.651,00
Ribasso (-1,8%)	-407,72
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>24.841,28</b>
I.V.A. LAVORI	5.465,08
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	40,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	156,81
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 801,12	397,46
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 801,12	99,37
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>6.158,72</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>31.000,00</b>
---------------------------	------------------

- con lettera in data 04/08/2023 - Prot. 27832, controfirmata dall'operatore economico in pari data e pervenuta alla Provincia in data 07/08/2023 con Prot. in arrivo al n. 27916, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 24.841,28 (comprensivi di € 2.598,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 08/08/2023 con data di ultimazione fissata al 06/09/2023 e terminarono in tempo utile in data 01/09/2023 come risulta dal Certificato di Ultimazione;
- con Ordinanza n. 13/2023 del 31/10/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche – l'intervento in oggetto è ricompreso nel “PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI REGIONE EMILIA-ROMAGNA” - ID intervento ER-URVI-001584 , per un importo finanziato di € 31.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1354 del 29/12/2023 si è provveduto ad accertare la somma di € 31.000,00 assegnata con la suddetta ordinanza commissariale, modificando l'imputazione dell'impegno di spesa già assunto al cap. 5101 sulla medesima Missione e Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 al cap. 5103 del PEG 2023;
- In data 05.02.2024 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 23.647,34 come risulta dai documenti di contabilità;
- la Direzione lavori ha redatto in data 08.03.2024 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 23.647,34 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	<b>IMPORTO IN EURO</b>
LAVORI	24030,5
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	2.744,00
Importo Lavori soggetti a ribasso	21.286,50
Ribasso (-1,8%)	-383,16

<b>TOTALE NETTO</b>	<b>23.647,34</b>
I.V.A. LAVORI	5.202,41
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	37,20
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	298,10
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20%	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>5.537,71</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>29.185,05</b>

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, non è stato liquidato alcun importo;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.814,95, che può passare in economia.

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 08.03.2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 23.647,34 che con IVA per € 5.202,41 ammonta a € 28.849,75;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 29.185,05, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 28/Reg.Cert.2023 del 07/03/2024, il credito netto di € 23.647,34 che con IVA per € 5.202,41 ammonta a € 28.849,75, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5103, residuo 851/2024, sub impegno 356/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 298,10, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 298,10 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente cap. 5103 (impegno 851/2024, sub impegno 355/2024) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;

Di dare atto che:

- non è stato liquidato alcun SAL;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42297679 con scadenza 31.05.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti.
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42353477 con scadenza 05.06.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti.
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42352983 con scadenza 05.06.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BM Scavi s.r.l. in regola con gli adempimenti.
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - che è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202301959RE10/3 del 11/10/2023 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - che non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZC33C1882D e il codice CUP e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C56G23000160003;
- in data 12/03/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH042611/DE presso VHV Allgemeine Versicherungen AG via VHV-Platz 1, 30177 Hannover per un importo di € 23.647,34 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 e di 2° livello R08G1OG7 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

**DETERMINA**

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori “LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANUFATTO IDRAULICO, SISTEMAZIONE E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DEL CORSO D'ACQUA SULLA SP 19 AL KM 0+180 IN COMUNE DI BAISO” - Affidamento 5, nell'ambito dell'accordo quadro degli “**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI**”, redatto dal Direttore dei lavori in data 22.02.2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 23.647,34 che con IVA per € 5.202,41 ammonta a € 28.849,75;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 29.185,05, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 28/Reg.Cert.2023 del 07/03/2024, il credito netto di € 23.647,34 che con IVA per € 5.202,41 ammonta a € 28.849,75, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5103, residuo 851/2024, sub impegno 356/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 298,10, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 298,10 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente cap. 5103 (impegno 851/2024, sub impegno 355/2024) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;

Di dare atto che:

- non è stato liquidato alcun SAL;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42297679 con scadenza 31.05.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti.
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42353477 con scadenza 05.06.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti.

- Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42352983 con scadenza 05.06.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa BM Scavi s.r.l. in regola con gli adempimenti.
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- che è stato verificato dal portale congruità nazionale che con prot. 202301959RE10/3 del 11/10/2023 la CNCE rilasciava attestazione di congruità con esito positivo;
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZC33C1882D e il codice CUP e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C56G23000160003;
- in data 12/03/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH042611/DE presso VHV Allgemeine Versicherungen AG via VHV-Platz 1, 30177 Hannover per un importo di € 23.647,34 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 21/03/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....