

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 405 DEL 08/05/2024**

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP513R AL KM 30+200 IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - AFFIDAMENTO N.9. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandatario), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 218 del 16/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP513R AL KM 30+200 IN COMUNE DI CANOSSA(RE) - AFFIDAMENTO N. 9"*, redatto dal Prof. Ing. Raffaele Poluzzi (di cui alla determinazione dirigenziale n. 646 del 22/07/2022 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 115.000,00, di cui € 90.741,00, netti per lavori, comprensivi di € 12.000,00, per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

| QUADRO ECONOMICO | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| | Importo Parziale | Importo Totale |
| Lavori a misura | € 90.000,00 | |
| Oneri sicurezza | € 12.000,00 | |
| Detrazione ribasso del 12,51% | € 11.259,45 | |
| | Totale in appalto | € 90.741,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| IVA Lavori (22%) | € 19.963,02 | |
| Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa) | € 2.481,16 | |
| FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.814,32 | € 1.451,86 | |
| FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 1.814,32 | € 362,96 | |
| | Totale - Somme a disposizione | € 24.259,00 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO | € 115.000,00 |

- con lettera prot. 11194 del 21/03/2023, i lavori sono stati affidati all'RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 90.741,00 (comprensivi di € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati in data 17/04/2023, come da relativo verbale, stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi in 120 giorni, corrispondente alla data del 14/08/2023;
- nel corso dell'esecuzione lavori si è resa necessaria l'occupazione di parte dei terreni privati, di proprietà:
 - ditta PAGODA di Borghi Renato e Elisa s.n.c., con sede in via Carazzeto 8 - 42026 Canossa (RE) Loc. Roncaglio, P.IVA 01325250353, legali rappresentanti sig. BORGHI RENATO C.F. BRGRNT47S10C669G e MARIANI ELISA PAOLA C.F. MRNLPL49H69C669E censite in Catasto Terreni al Fg. 19 P.Ila 37 e 38, pertanto si prevede una spesa pari a 600,00 euro, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;
 - sig. ra RICCI ALIDA, nata a Reggio Emilia il 08/05/1961, C.F. RCCLDA61E48H223Y e sig.ra RICCI FIORELLA, nata a Reggio Emilia il 17/05/1955, C.F. RCCFLL55E57H223B censita in Catasto Terreni al Fg. 19 P.Ila 40, pertanto si prevede una spesa pari a 680,00 euro, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;
- durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento e precisamente: il n.131/Reg. Cert. 2023 del 14/11/2023, dell'importo di € 70.955,00 per il S.A.L. n. 1;
- i lavori sono stati sospesi dal 10/07/2023 al 18/09/2023, stabilendo il nuovo termine di ultimazione degli stessi al 23/10/2023;

- I lavori sono stati ultimati in data 23/10/2023 come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 19/01/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 89.152,46, dal quale devono essere dedotti € 70.955,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 18.197,46, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 17/Reg. Cert. 2024 del 20/02/2024 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 19/01/2024 la relazione sul conto finale e in data 02/02/2024 il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 880/2024, sub-impegno reiscritto 401/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. VH042482/DE, rilasciata da VHV Allgemeine Versicherung AG, in data 06/03/2024, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/03/2024 - Protocollo 202400797RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011538514, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_39565595 (scadenza validità 05/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

| QUADRO ECONOMICO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Importo affidamento | Speso e/o impegnato |
| Lavori a misura | € 90.000,00 | € 88.184,32 |
| Oneri sicurezza | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| Detrazione ribasso del 12,51% | € 11.259,45 | € 11.031,86 |
| Totale in appalto | € 90.741,00 | € 89.152,46 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| IVA Lavori (22%) | € 19.963,02 | € 19.613,54 |
| Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA | € 2.481,16 | € 1.608,90 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| compresa) | | |
| FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.814,32 | € 1.451,86 | € 1.138,18 |
| FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 1.814,32 | € 362,96 | € 0,00 |
| Totale - Somme a disposizione | € 24.259,00 | € 22.360,62 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 115.000,00 | € 111.513,08 |
| | Minore spesa | € 3.486,92 |

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 1.138,18;
 - € 600,00 a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, alla ditta PAGODA di Borghi Renato e Elisa s.n.c., con sede in via Carazzeto 8 - 42026 Canossa (RE) Loc. Roncaglio, P.IVA 01325250353, legali rappresentanti sig. BORGHI RENATO C.F. BRGRNT47S10C669G e MARIANI ELISA PAOLA C.F. MRNLPL49H69C669E. Somma da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;
 - € 680,00 a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, ai proprietari RICCI ALIDA, nata a Reggio Emilia il 08/05/1961, C.F. RCCLDA61E48H223Y e RICCI FIORELLA, nata a Reggio Emilia il 17/05/1955, C.F. RCCFLL55E57H223B. Somma da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;
- risulta una minore spesa di € 3.486,92, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.138,18 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.138,18, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 880/2024, sub-impegno riscritto n. 399/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9695285249 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, conservati agli atti del Servizio, relativi alla *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA SP513R AL KM 30+200 IN COMUNE DI CANOSSA(RE) - mediante accordo quadro - AFFIDAMENTO N. 9 DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023”*, ammontante a netti € 89.152,46, dal quale devono essere dedotti € 70.955,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 18.197,46, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 17/Reg. Cert. 2024 del 20/02/2024 (SAL n. 2 pari al finale);
- di liquidare a TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, l'importo netto di € 18.197,46, a cui aggiungere l'IVA pari a € 4.003,44, per un importo complessivo di € 22.200,90, come risulta dalla fattura n. 43 del 07/03/2024;
- di dare atto che:
 - la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. VH042482/DE, rilasciata da VHV Allgemeine Versicherung AG, in data 06/03/2024, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - la spesa lorda di € 22.200,90, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al

corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 880/2024, sub-impegno reiscritto 401/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024, finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/03/2024 - Protocollo 202400797RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9011538514, ha dato esito positivo;
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_39565595 (scadenza validità 05/06/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

| QUADRO ECONOMICO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Importo affidamento | Speso e/o impegnato |
| Lavori a misura | € 90.000,00 | € 88.184,32 |
| Oneri sicurezza | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| Detrazione ribasso del 12,51% | € 11.259,45 | € 11.031,86 |
| Totale in appalto | € 90.741,00 | € 89.152,46 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| IVA Lavori (22%) | € 19.963,02 | € 19.613,54 |
| Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, arrotondamenti, ribasso e minore IVA, prove di laboratorio e accertamenti (IVA compresa) | € 2.481,16 | € 1.608,90 |
| FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.814,32 | € 1.451,86 | € 1.138,18 |
| FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 1.814,32 | € 362,96 | € 0,00 |
| Totale - Somme a disposizione | € 24.259,00 | € 22.360,62 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 115.000,00 | € 111.513,08 |
| | Minore spesa | € 3.486,92 |

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, di € 1.138,18;
 - € 600,00 a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, alla ditta PAGODA di Borghi Renato e Elisa s.n.c., con sede in via Carazzeto 8 - 42026 Canossa (RE) Loc. Roncaglio, P.IVA 01325250353, legali rappresentanti sig. BORGHI RENATO C.F. BRGRNT47S10C669G e MARIANI ELISA PAOLA

C.F. MRNLPL49H69C669E. Somma da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;

- € 680,00 a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, al proprietari RICCI ALIDA, nata a Reggio Emilia il 08/05/1961, C.F. RCCLDA61E48H223Y e RICCI FIORELLA, nata a Reggio Emilia il 17/05/1955, C.F. RCCFLL55E57H223B. Somma da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;

risulta una minore spesa di € 3.486,92, che può passare in economia;

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.138,18 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare, pertanto, ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.138,18, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 880/2024, sub-impegno reiscritto n. 399/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9695285249 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H21006790004.

Allegati:

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, lì 08/05/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma