

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 490 DEL 30/05/2024**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2021-2022 - AFFIDAMENTO 21. RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA SP18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 - 4° STRALCIO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 267, del 13.04.2021, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2021-2022, per un importo complessivo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,00%, come da determinazione dirigenziale n. 454 del 17.06.2021, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 536 del 14/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA S.P.18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 - QUARTO STRALCIO” – Affidamento 21, per l'importo complessivo di € 563.000,00, articolato come di seguito riportato e finanziato con fondi del Ministero di cui al DM 49/2018, anno 2021-2022 - codice di riferimento 03505.19.RE:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	427.724,79
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	22.686,53
Importo lavori soggetti a ribasso	405.038,26
Detrazione Ribasso del 2,00%	-8.100,77
TOTALE NETTO	419.624,02
I.V.A. Lavori	92.317,28
Indagini geognostiche (IVA compresa)	12.431,19
Incarico professionale per la redazione della Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresi)	3.518,38
Assicurazione progettista e validatore	700,00
Prove di laboratorio e materiali da costruzione (IVA compresa)	2.800,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	24.895,15
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 80%	6.713,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	143.375,98
TOTALE COMPLESSIVO	563.000,00

- con lettera in data 14/06/2023 Prot. 21078, controfirmata dall'operatore economico in data 15/06/2023 e pervenuta alla Provincia in data 16/06/2023 con Prot. in arrivo al n. 21420, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/l – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,00%, di € 419.624,02 (comprensivi di € 22.686,53 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- detti lavori vennero consegnati il giorno 03/07/2023 con data di ultimazione fissata al 30/10/2023; fu concessa proroga di 31 giorni determinando la nuova data di termine dei lavori al 30/11/2023;
- gli stessi, terminarono in tempo utile in data 28/11/2023 come risulta dal Certificato di Ultimazione;
- in data 21/04/2024 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 415.251,62 come risulta dai documenti di contabilità;
- in data 14/12/2023 venne firmato il prospetto di calcolo per il maggior importo dello

stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1, art. 26 D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, per l'importo netto di € 27.278,35;

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n.50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", convertito con modificazioni dalla L. 91 del 15/07/2022, art. 26, comma 1, oltre ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, come introdotti dall'art. 1, comma 458 della Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio);
- l'articolo 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 dispone che, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, sia adottato applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo i maggiori importi nella misura del 90 per cento;
- il medesimo comma 6-bis prevede inoltre che, i maggiori importi siano riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- si è ritenuto, visto che lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, di operare ai sensi dello stesso D.L.50/2022 modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, riconoscendo all'impresa i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, risultano essere netti € 27.278,35 oltre alla relativa IVA per € 6.000,24 per un importo totale lordo di € 33.279,59, come risulta dal prospetto di calcolo del 14.12.2023 e trovano copertura all'interno del quadro economico del progetto, per una disponibilità massima di € 14.150,00, come riportato nel seguente prospetto:

	PROGETTO	RIMODULATO
LAVORI	427.724,79	427.724,79

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	22.686,53	22.686,53
Importo lavori soggetti a ribasso	405.038,26	405.038,26
Detrazione Ribasso del 2,00%	-8.100,77	-8.100,77
TOTALE NETTO	419.624,02	419.624,02
I.V.A. Lavori	92.317,28	92.317,28
Indagini geognostiche (IVA compresa)	12.431,19	12.431,19
Incarico professionale per la redazione della Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresi)	3.518,38	3.518,38
Assicurazione progettista e validatore	700,00	675,60
Prove di laboratorio e materiali da costruzione (IVA compresa)	2.800,00	2.800,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	24.895,15	12.448,04
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 80%	6.713,98	5.035,49
<i>Disponibilità per compensazione prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. e relativa IVA</i>		14.150,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	143.375,98	143.375,98
TOTALE COMPLESSIVO	563.000,00	563.000,00

Considerato che:

- il decreto del Presidente n. 7 del 23/01/2024, destina economie verificatesi sugli appalti di competenza della Provincia ad alcuni interventi fra i quali quello in argomento e precisamente € 19.129,59 (netti € 15.679,99 + IVA € 3.449,60), quale quota parte a compensazione dell'importo calcolato in data 14/12/2023, ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i.;
- la Direzione lavori ha redatto in data 02/05/2024 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo netto di € 415.251,62 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	423.320,87
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	19.858,20

Importo lavori soggetti a ribasso	403.462,67
Detrazione Ribasso del 2,00%	-8.069,25
TOTALE NETTO	415.251,62
I.V.A. Lavori	91.355,36
Indagini geognostiche (IVA compresa)	12.381,23
Incarico professionale per la redazione della Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresi)	3.518,38
Assicurazione progettista e validatore	675,60
Prove di laboratorio e materiali da costruzione (IVA compresa)	1.585,06
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 80%	5.035,49
<i>Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto). Compensazione gennaio 2024.</i>	11.598,36
<i>Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (IVA). Compensazione gennaio 2024.</i>	2.551,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	128.701,12
TOTALE COMPLESSIVO	543.952,74

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 di € 369.398,58, con Certificato di Pagamento n. 142 del 21/11/2023;
- nel quadro economico è stata prevista la somma relativa al maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/5/2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15/7/2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 11.598,36, oltre alla relativa IVA di € 2.551,64;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 19.047,26, che può passare in economia;

Ritenuto di:

- approvare il prospetto di calcolo del 14/12/2023, per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1. art. 26. del D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i., rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali che risulta essere di netti € 27.278,35 che con IVA per € 6.000,24 ammonta a 33.279,59 complessivi;
- approvare il quadro economico di rimodulazione che contiene quota parte dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per una disponibilità massima di € 14.150,00;
- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 02/05/2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 415.251,62, che con IVA per € 91.355,36 ammonta a € 506.606,98;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 543.952,74, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- dare atto che il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 11.598,36, oltre alla relativa IVA di € 2.551,64, trova disponibilità nel quadro economico;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 51/Reg.Cert.2024 del 10/05/2024 (SAL 2 pari al finale), il credito netto di € 45.853,04 che con IVA per € 10.087,67 ammonta a € 55.940,71, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 820/2024, sub impegno reiscritto 303/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 52/Reg.Cert. 2024 del 13/05/2024 (SAL 1 BIS), il credito netto di € 11.598,36 oltre alla relativa IVA di € 2.551,64, per complessivi € 14.150,00, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 820/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 53/Reg.Cert. 2024 del 13/05/2024 (SAL 1 TER), il credito netto di € 15.679,99 oltre alla relativa IVA di € 3.449,60, per complessivi € 19.129,59, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, e al corrispondente cap. 5028 del Peg 2024, codice V livello 2020109012, finanziato con avanzo vincolato, costituito da economie di altri interventi già conclusi;

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.035,49, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.035,49 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto 820/2024, sub impegno reiscritto 304/2024) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- dare, inoltre, atto che:
 - è stato liquidato il SAL 1, per l'importo netto di € 369.398,58, con Certificato di Pagamento n. 142 del 21/11/2023;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 337,80 in favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore per € 337,80 in favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;
 - è stato liquidato l'importo di € 1.585,06 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 554 del 13/03/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 593 del 17/04/2024;
 - è stato liquidato l'importo di € 12.381,23 comprensivo di IVA a PARMAGEO SRL con sede in Montechiarugolo (PR), via Argini sud, 31 Basilicanova, con fattura n. 39 del 07/07/2023, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio di cui alla determinazione dirigenziale n. 292 del 31/03/2023;
 - è stato liquidato l'importo di € 3.518,38 comprensivo di IVA a GEOLOGO GIUSTI ARRIGO con sede in Scandiano (RE), via Cesari, 18, con fattura n. 2/PA del 16/04/2024, per il servizio tecnico inerente alla redazione della relazione geologica e sismica e definizione del piano indagini geognostiche e propedeutiche della stessa, funzionali alla progettazione esecutiva dell'opera di cui alla determinazione dirigenziale n. 167 del 09/03/2023;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42297679 con scadenza 31/05/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con

Prot. INAIL_42353477 con scadenza 05/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42372425 con scadenza 06/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42346138 con scadenza 05/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI SRL è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_40584994 con scadenza 10/08/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_39612834 con scadenza 08/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Impresa Edile 3M srls è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_39930918 con scadenza 26/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Moretti Walter Srl è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42598488 con scadenza 20/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Progetto Segnaletica S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro è il n. 86373739AD, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9880379AAD e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;
- in data 08/05/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH043812/DE presso VHV VERSICHERUNGEN, Allgemeine Verisicherung AG VHV-Platz 1, 30177 Hannover. Intermediario Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici srl per un importo di € 43.853,04, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente:

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 e di 2° livello R08G1OG12 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare:
 - il prospetto di calcolo del 14/12/2023 per il maggior importo dello stato di avanzamento lavori emesso ai sensi del comma 1, art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50 e s.m.i., rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali che risulta essere di netti € 27.278,35, che con IVA per € 6.000,24, ammonta a 33.279,59 complessivi;
 - il quadro economico di rimodulazione che contiene quota parte dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, per una disponibilità massima di € 14.150,00;
 - lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 02/05/2024 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 415.251,62 che con IVA per € 91.355,36 ammonta a € 506.606,98;
 - il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 543.952,74, suddiviso come da tabella sopra riportata, che evidenzia una minore spesa di € 19.047,26, che può passare in economia;
- di prendere atto che il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 11.598,36, oltre alla relativa IVA di € 2.551,64, per complessivi € 14.150,000, trova disponibilità tra le somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 (impegno 820/2024);
- di dare atto che la restante parte dei maggiori importi, pari a netti € 15.679,99 oltre alla relativa IVA di € 3.449,60, per complessivi € 19.129,59, trova copertura tra le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o certificati di regolare esecuzione, come attestato dal Decreto del Presidente n. 7 del 23/01/2024 e nello specifico alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, e al corrispondente cap. 5028 del Peg 2024, codice V livello 2020109012, finanziato con avanzo vincolato, costituito da economie di altri interventi già conclusi;
- di liquidare:
 - al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 51/Reg.Cert.2024 del 10/05/2024 (SAL 2 pari al finale), il credito netto di € 45.853,04 che con IVA per € 10.087,67 ammonta a € 55.940,71, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, impegno riscritto 820/2024, sub impegno riscritto 303/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;

- al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 52/Reg.Cert. 2024 del 13/05/2024 (SAL 1 BIS), il credito netto di € 11.598,36 oltre alla relativa IVA di € 2.551,64, per complessivi € 14.150,00, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 5028, impegno reiscritto 820/2024, del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- al Consorzio Corma (Mandatario) e al Consorzio C. f C. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 53/Reg.Cert. 2024 del 13/05/2024 (SAL 1 TER), il credito netto di € 15.679,99 oltre alla relativa IVA di € 3.449,60, per complessivi € 19.129,59, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, e al corrispondente cap. 5028 del Peg 2024, codice V livello 2020109012, finanziato con avanzo vincolato, costituito da economie di altri interventi già conclusi;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.035,49, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.035,49 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, anno 2024 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto 820/2024, sub impegno reiscritto 304/2024) del PEG 2024, con esigibilità anno 2024;
- di dare, altresì, atto che:
 - è stato liquidato il SAL 1, per l'importo netto di € 369.398,58, con Certificato di Pagamento n. 142 del 21/11/2023;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 337,80 in favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore per € 337,80 in favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3;
 - è stato liquidato l'importo di € 1.585,06 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 554 del 13/03/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 593 del 17/04/2024;
 - è stato liquidato l'importo di € 12.381,23 comprensivo di IVA a PARMAGEO SRL con sede in Montechiarugolo (PR), via Argini sud, 31 Basilicanova, con fattura n. 39 del 07/07/2023, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle indagini

- geognostiche e prove di laboratorio di cui alla determinazione dirigenziale n. 292 del 31/03/2023;
- è stato liquidato l'importo di € 3.518,38 comprensivo di IVA a GEOLOGO GIUSTI ARRIGO con sede in Scandiano (RE), via Cesari, 18, con fattura n. 2/PA del 16/04/2024, per il servizio tecnico inerente alla redazione della relazione geologica e sismica e definizione del piano indagini geognostiche e propedeutiche della stessa, funzionali alla progettazione esecutiva dell'opera di cui alla determinazione dirigenziale n. 167 del 09/03/2023;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42297679 con scadenza 31/05/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42353477 con scadenza 05/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42372425 con scadenza 06/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42346138 con scadenza 05/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORANI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_40584994 con scadenza 10/08/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_39612834 con scadenza 08/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Impresa Edile 3M srls è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_39930918 con scadenza 26/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Moretti Walter Srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_42598488 con scadenza 20/06/2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Progetto Segnaletica S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro è il n. 86373739AD, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9880379AAD e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;
 - in data 08/05/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH043812/DE presso

VHV VERSICHERUNGEN, Allgemeine Verisicherung AG VHV-Platz 1, 30177 Hannover. Intermediario Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici srl, per un importo di € 43.853,04, corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 30/05/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma