

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 591 DEL 04/07/2024**

**OGGETTO**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO CERREDOLO SULLA SP486R AL KM 41+900 IN COMUNE DI BAISO - 1° LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 234 del 20/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Manutenzione straordinaria del Viadotto Cerredolo sulla SP486R al Km 41+900 in Comune di Baiso - 1° lotto - CUP C57H21004290001", per l'importo di € 490.000,00, articolato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 41+900 - 1° LOTTO CUP C57H21004290001"</b>	
LAVORI IN APPALTO	
	Progetto
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 361.760,26
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.239,74
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 380.000,00</b>
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA Lavori (22%)	€ 83.600,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 18.575,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 7.600,00	€ 6.080,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 7.600,00	€ 1.520,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 110.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 490.000,00</b>

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), con valore a base d'asta pari a € 380.000,00, di cui € 18.239,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con determinazione dirigenziale n. 335 del 19/04/2023, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'impresa Bulgarani Costruzioni s.r.l., con sede legale a Busseto (PR), in via Chopin n.41/E, C.F./P.IVA 02394930347, con il ribasso del 9,16%, corrispondente all'importo netto di € 346.862,76, di cui € 328.623,02 per lavori e € 18.239,74 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 423.172,57;
- con detta impresa, in data 08/06/2023, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. ord. 63/2023 - Prot. 11226/2/2023;

- il quadro economico di progetto a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 41+900 - 1° LOTTO CUP C57H21004290001"</b>			
LAVORI IN APPALTO			
	Progetto	Aggiudicazione	Variazioni
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 361.760,26	€ 328.623,02	-€ 33.137,24
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.239,74	€ 18.239,74	€ 0,00
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 346.862,76</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA Lavori (22%)	€ 83.600,00	€ 76.309,81	-€ 7.290,19
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 18.575,00	€ 11.575,00	-€ 7.000,00
Occupazione aree SCAT	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 7.600,00	€ 6.080,00	€ 4.400,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 7.600,00	€ 1.520,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40.427,43	€ 40.427,43
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 143.137,24</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 490.000,00</b>	<b>€ 490.000,00</b>	

- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- per detti lavori è stata disposta la consegna in data 28/08/2023, come da relativo verbale;
- su richiesta dell'impresa, il RUP ha concesso ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, una proroga di 45 giorni sul termine di scadenza contrattuale (Prot. 39896 del 28/11/2023);
- con determinazione dirigenziale n. 354 del 19/04/2024, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 21.029,66, che ha portato l'importo contrattuale a netti € 367.892,42, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 41+900 - 1° LOTTO CUP C57H21004290001"</b>				
LAVORI IN APPALTO				
	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 361.760,26	€ 328.623,02	€ 355.251,54	€ 26.628,52
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.239,74	€ 18.239,74	€ 12.640,88	-€ 5.598,86

<b>TOTALE Lavori</b>	€ 380.000,00	€ 346.862,76	€ 367.892,42	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA Lavori (22%)	€ 83.600,00	€ 76.309,81	€ 80.936,33	€ 4.626,53
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 18.575,00	€ 11.575,00	€ 11.575,00	€ 0,00
Occupazione aree SCAT	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 7.600,00	€ 6.080,00	€ 6.080,00	€ 6.080,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 7.600,00	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40.427,43	€ 14.771,25	-€ 25.656,18
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 143.137,24</b>	<b>€ 122.107,58</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 490.000,00</b>	<b>€ 490.000,00</b>	<b>€ 490.000,00</b>	

- in data 16/05/2024 è stato stipulato con l'appaltatore il contratto integrativo, mediante scrittura privata N. Ord. 16/2024 (Prot. n. 13767/2024);
- con l'approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra, sono stati concessi ulteriori 30 giorni per l'ultimazione dei lavori, come trascritto anche nel contratto integrativo precedentemente citato;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/05/2024, entro il tempo utile contrattuale;
- nel corso dell'esecuzione lavori si è resa necessaria l'occupazione di parte della stazione di servizio di proprietà di SCAT punti vendita S.p.A. - P.IVA 00668990351, censita al Catasto Terreni al Fg. 83, Mappale 267, per un'estensione superficiale di 700 mq; si prevede, pertanto, una spesa pari a € 6.805,60, a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.P.R. 327/2001;
- durante il corso dei lavori è stato pagato 1 stato di avanzamento lavori e precisamente:
  - Certificato di Pagamento n. 154/Reg.Cert. 2023, per € 205.301,00 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 101/E del 05/12/2023;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 367.892,07, dal quale devono essere dedotti € 205.301,00 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 162.591,07, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 60/Reg.Cert. 2024 del 07/06/2024; ha altresì redatto, in data 06/06/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 162.591,07, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 198.361,11;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2024, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024, impegno riscritto 883/2024, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice

01922.V1.RE;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 2414598, rilasciata da Coface s.a. Rappresentanza generale per l'Italia, Agenzia di 065/000 Milano, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - per l'esecuzione di tali lavori è stato necessario occupare una proprietà privata in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alla medesima;
  - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 19/06/2024 protocollo 202401496RE10\_3, codice univoco di congruità CNCEC9011754625, ha dato esito positivo;
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), Prot. INAIL\_42764642 (Scadenza validità 02/07/2024), la ditta BULGARANI COSTRUZIONI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_41236675 (scadenza validità 03/10/2024), la ditta subappaltatrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_43711212 (scadenza validità 11/09/2024), la ditta subaffidataria FILIPI ALTIN risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_43711227 (scadenza validità 11/09/2024), la ditta subaffidataria FILIPI ARIAN risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
  - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
- dare, infine, atto che:
  - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 41+900 - 1° LOTTO CUP C57H21004290001"</b>				
LAVORI IN APPALTO				
	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 361.760,26	€ 328.623,02	€ 355.251,54	€ 355.251,19
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.239,74	€ 18.239,74	€ 12.640,88	€ 12.640,88
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 346.862,76</b>	<b>€ 367.892,42</b>	<b>€ 367.892,07</b>
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 83.600,00	€ 76.309,81	€ 80.936,33	€ 80.936,26
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 18.575,00	€ 11.575,00	€ 11.575,00	€ 0,00
Occupazione aree SCAT	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.805,60
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 7.600,00	€ 6.080,00	€ 6.080,00	€ 6.080,00	€ 4.766,72
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 7.600,00	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40.427,43	€ 14.771,25	€ 0,00

TOTALE - Somme a disposizione	€ 110.000,00	€ 143.137,24	€ 122.107,58	€ 106.508,58
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 490.000,00</b>	<b>€ 490.000,00</b>	<b>€ 490.000,00</b>	<b>€ 460.625,65</b>
<b>MINORE SPESA</b>				<b>€ 29.374,35</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
    - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
    - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 4.766,72;
    - € 6.805,60, a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, di cui all'art. 49, comma 1, del D.P.R. 327/2001 a SCAT punti vendita S.p.A. - P.IVA 00668990351;
- risulta una minore spesa di € 29.374,35, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.766,72 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 4.766,72, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di

Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, codice V livello 2020109012, impegno riscritto n. 883/2024, subimpegno n. 407/2024 del PEG 2024, con esigibilità della spesa anno 2024;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9709641939 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C57H21004290001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 e l'obiettivo di 2° livello R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO CERREDOLO SULLA SP486R AL KM 41+900 IN COMUNE DI BAISO - 1° LOTTO”*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 06/06/2024 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto finale di € 367.892,07, nonché il Certificato di Pagamento n. 60/Reg. Cert. 2024 del 07/06/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 162.591,07, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 198.361,11;
- di liquidare all'impresa Bulgarani Costruzioni s.r.l., il credito netto di € 162.591,07 a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 35.770,04 come risulta dalla fattura n. 36/2E del 11/06/2024, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente cap. 5116 del PEG 2024, codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024, impegno riscritto 883/2024, finanziata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 225 del 29/05/2021, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 01922.V1.RE e tenuto, altresì, conto che detta impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 2414598, rilasciata da Coface s.a. Rappresentanza generale per l'Italia, Agenzia di 065/000 Milano, che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 17.343,15, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2381239, rilasciata da Coface s.a. Rappresentanza generale per l'Italia, Agenzia di 065/000 Milano;
- di dare atto che:
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - per l'esecuzione di tali lavori è stato necessario occupare una proprietà privata in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alla medesima;
    - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 19/06/2024 protocollo 202401496RE10\_3, codice univoco di congruità CNCEC9011754625, ha dato esito positivo;
    - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), Prot.

INAIL\_42764642 (Scadenza validità 02/07/2024), la ditta BULGARANI COSTRUZIONI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_41236675 (scadenza validità 03/10/2024), la ditta subappaltatrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_43711212 (scadenza validità 11/09/2024), la ditta subaffidataria FILIPI ALTIN risulta regolare nei confronti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL\_43711227 (scadenza validità 11/09/2024), la ditta subaffidataria FILIPI ARIAN risulta regolare nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- non risultano effettuate cessioni di credito;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO CERREDOLO, SULLA SP486R AL KM 41+900 - 1° LOTTO CUP C57H21004290001"</b>				
LAVORI IN APPALTO				
	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 361.760,26	€ 328.623,02	€ 355.251,54	€ 355.251,19
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.239,74	€ 18.239,74	€ 12.640,88	€ 12.640,88
<b>TOTALE Lavori</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 346.862,76</b>	<b>€ 367.892,42</b>	<b>€ 367.892,07</b>
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 83.600,00	€ 76.309,81	€ 80.936,33	€ 80.936,26
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 18.575,00	€ 11.575,00	€ 11.575,00	€ 0,00
Occupazione aree SCAT	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.805,60
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 7.600,00	€ 6.080,00	€ 6.080,00	€ 6.080,00	€ 4.766,72
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 7.600,00	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 40.427,43	€ 14.771,25	€ 0,00
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 143.137,24</b>	<b>€ 122.107,58</b>	<b>€ 106.508,58</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 490.000,00</b>	<b>€ 490.000,00</b>	<b>€ 490.000,00</b>	<b>€ 460.625,65</b>
<b>MINORE SPESA</b>				<b>€ 29.374,35</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
    - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
    - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 4.766,72;
    - € 6.805,60, a titolo di indennizzo per occupazione aree private ai fini di cantiere, di cui all'art. 49, comma 1, del D.P.R. 327/2001 a SCAT punti vendita S.p.A. - P.IVA 00668990351. Somma da riconoscere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 327/2001;
- risulta una minore spesa di € 29.374,35, che può passare in economia;



- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9709641939 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C57H21004290001;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 4.766,72 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 4.766,72, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, codice V livello 2020109012, impegno riscritto n. 883/2024, subimpegno n. 407/2024 del PEG 2024, con esigibilità della spesa anno 2024.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, li 04/07/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....