

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 666 DEL 30/07/2024

### OGGETTO

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) - COMPLETAMENTO EDIFICIO E AREE ESTERNE - 2° STRALCIO". CIG:898304968A CUP: C51B21002170001- RIMODULAZIONE QE, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 - BIS AI SENSI DELL'ART 26 DEL D.L. N. 50 DEL 17/05/2022

Redattore: MONTANARI LUCIA

RDP/RUP: MARTINI ILARIA

Dirigente: GATTI AZZIO

## Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Ilaria Martini, in qualità di funzionario del Servizio Unità Speciale per l'edilizia e la Sismica, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 27 del 19/01/2022 sono stati aggiudicati i lavori di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) - 1 STRALCIO" e "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) - COMPLETAMENTO EDIFICIO E AREE ESTERNE - 2° STRALCIO" all'impresa individuale Dicaldo Sabino, con sede legale in Via P. Ricci, 39 – 76121 Barletta (BT) - C.F.: DCTSBN59C29A669Q, P.I. 02548810726 per l'importo netto di € 4.467.252,87, di cui € 4.264.580,30 per l'esecuzione dei lavori, € 66.672,57 per la progettazione esecutiva ed € 136.000,00 per oneri della sicurezza, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali e all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 4.925.232,48, di cui € 1.710.912,00 per l'esecuzione dei lavori ed € 27.477,84 per la progettazione esecutiva del 2° stralcio, come risulta dal seguente quadro economico:

|          | DESCRIZIONE   | PROGETTO<br>DEFINITIVO<br>A BASE GARA | AFFIDAMENTO           |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>  |                                       |                       |
|          | <i>Opere Edili</i>  | € 714.604,26                          | € 674.372,04          |
|          | <i>Strutture</i>  | € 92.607,38                           | € 87.393,58           |
|          | <i>Impianti meccanici</i>   | € 490.690,88                          | € 463.064,98          |
|          | <i>Impianti elettrici</i>   | € 462.097,48                          | € 436.081,39          |
| A.1      | Totale lavori soggetto a ribasso  | € 1.760.000,00                        | € 1.660.912,00        |
| A.2      | oneri sicurezza   | € 50.000,00                           | € 50.000,00           |
|          | <b>TOTALE LAVORI</b>  | <b>€ 1.810.000,00</b>                 | <b>€ 1.710.912,00</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                                       |                       |
| B.1      | lavori in economia (eliminazione macerie...)                                | € -                                   | € -                   |
| B.2      | <b>Spese tecniche</b>   |                                       |                       |
| B.2.1    | rilievi accertamenti indagini (archeologica, bonifica...)                   | € -                                   | € -                   |
| B.2.2    | allacciamenti ai pubblici servizi   | € -                                   | € -                   |
| B.2.3    | imprevisti sui lavori compresa IVA  | € 30.109,90                           | € 30.109,90           |
| B.2.4    | acquisizione aree o immobili  | € -                                   |                       |
| B.2.5    | oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA) | € -                                   |                       |
| B.2.6    | servizi di supporto al RUP (compresi IVA)                                   |                                       |                       |
| B.2.7    | spese tecniche per incarichi esterni  |                                       |                       |
| B.2.7.1  | - Progetto definitivo, Coord Sic Prog                                       | € 47.132,26                           | € 47.132,26           |

|          |  |                       |                       |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.2.7.2  | - Progetto esecutivo   | € 42.273,60           | € 27.477,84           |
| B.2.7.3  | - DL e Coord Sic Esec  | € 56.061,18           | € 56.061,18           |
| B.2.7.4  | - Collaudo   | € 14.852,98           | € 14.852,98           |
|          | sommano:   | € 160.320,02          | € 145.524,26          |
| B.2.8    | incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016                                | € 28.960,00           | € 28.960,00           |
| B.2.9    | spese per accertamenti di laboratorio + IVA                          | € -                   |                       |
| B.2.10   | Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers) | € 3.000,00            | € 3.000,00            |
| B.2.11   | accordo bonario (2%)   | € 26.117,64           | € 26.117,64           |
|          | Totale spese tecniche  | € <b>248.507,56</b>   | € <b>233.711,80</b>   |
| B.3      | Spese per consulenza o supporto + IVA                                | € -                   |                       |
| B.4      | Spese per commissioni giudicatrici + IVA                             | € 1.000,00            | € 1.000,00            |
| B.5      | spese per pubblicità + IVA   |                       |                       |
| B.6      | IVA sui lavori   | € 181.000,00          | € 171.091,20          |
| B.7      | IVA e CASSA su Competenze tecniche                                   | € 43.094,02           | € 39.116,92           |
| B.8      | tassa Autorità LLPP  | € -                   | € -                   |
| B.9      | Spese per rilascio visti e pareri                                    | € -                   | € -                   |
| B.10     | Acquisto di beni + IVA   | € -                   |                       |
| B.11     | Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...)        |                       |                       |
| B.12     | Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e smi          |                       |                       |
| B.13     | IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50    | € -                   |                       |
|          | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                   | € <b>473.601,58</b>   | € <b>444.919,92</b>   |
| <b>C</b> | <b>SOMME INDISPONIBILI</b>   |                       |                       |
| C.1      | ribasso lavori   |                       | € 99.088,00           |
| C.2      | IVA sul ribasso  |                       | € 9.908,80            |
| C.3      | ribasso su progettazioni, DL e collaudo                              | € 91.738,98           | € 106.534,74          |
| C.4      | cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni, DL e collaudo    | € 24.659,44           | € 28.636,54           |
|          | sommano:   | € <b>116.398,42</b>   | € <b>244.168,08</b>   |
|          | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                                       | € <b>2.400.000,00</b> | € <b>2.400.000,00</b> |

- in data 28/06/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto Repertorio n. 15678 Prot. n. 6082/2/2015 e in data 28/03/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'arch. Ilaria Martini;

Visti:

- lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 riguardante i lavori eseguiti a tutto il 30/06/24 e sottoscritto in data 30/06/2024 dal Direttore dei Lavori arch. Enrico Termanini, contabilizzato con Certificato di Pagamento n.116 dell'importo di € 184.201,56 al netto delle ritenute e IVA, per un totale complessivo lordo di € 202.621,72;
- il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella L. n. 106 del 23 luglio 2021 (Decreto sostegni-bis) Art. 1-septies rubricato "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" con il quale è stato introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche;
- il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,

nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», convertito in Legge 15 luglio 2022, n.91, così come modificato ed integrato dalla Legge 29 dicembre 2022 n.197 (art.1 comma 458);

- in particolare la citata L.197/22 integra l'art. 26 del Decreto 50/22 con il comma 6-bis che prevede, in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che gli stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, devono essere adottati, applicando i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 26 aggiornati annualmente ai sensi dell'art.23 c.16 del D.Lgs 50/2016;
- l'art.1 comma 304 della Legge 30 dicembre 2023 n.213 (legge di bilancio) ha esteso al 31 dicembre 2024 il periodo di riferimento di emissione degli stati di avanzamento dei lavori;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative ad impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione e stanziare annualmente relativamente al medesimo intervento;
- in caso di insufficienza di tali risorse di cui al quarto periodo del citato comma 6-bis, per l'anno 2024 le stazioni appaltanti accedono al riparto del Fondo, di cui al comma 6-quater dell'art.1 della citata L.197/22, per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art.7 c.1 del decreto legge 16/07/20 n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/20 n.120. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del limite di spesa previsto;

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;
- il Direttore dei Lavori arch. Enrico Termanini ha provveduto a determinare i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90% e che l'importo straordinario spettante all'impresa, SAL 1-bis, al netto delle ritenute, ammonta a netti € 145.470,97 al netto dell'IVA, per un totale complessivo lordo di € 160.018,07;
- tali maggiori importi trovano copertura nel modo seguente:
  - per € 26.878,95 oltre IVA corrispondete ad un importo lordo di € 29.566,85 nel quadro economico dell'opera, e precisamente sul 50% degli imprevisti e sulle somme a disposizione alla voce "accordo bonario";
  - per € 118.592,02 oltre IVA corrispondente ad un importo lordo di € 130.451,22 tramite accesso al Fondo di cui al comma 6-quater dell'art.1 della citata L.197/22 secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.47 del 28/02/24;
- il quadro economico risulta così rimodulato:

|          | DESCRIZIONE   | PROGETTO<br>DEFINITIVO<br>A BASE GARA | AFFIDAMENTO           | RIMODULATO            |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>  |                                       |                       |                       |
|          | <i>Opere Edili</i>  | € 714.604,26                          | € 674.372,04          | € 674.372,04          |
|          | <i>Strutture</i>  | € 92.607,38                           | € 87.393,58           | € 87.393,58           |
|          | <i>Impianti meccanici</i>   | € 490.690,88                          | € 463.064,98          | € 463.064,98          |
|          | <i>Impianti elettrici</i>   | € 462.097,48                          | € 436.081,39          | € 436.081,39          |
| A.1      | Totale lavori soggetto a ribasso  | € 1.760.000,00                        | € 1.660.912,00        | € 1.660.912,00        |
| A.2      | oneri sicurezza   | € 50.000,00                           | € 50.000,00           | € 50.000,00           |
|          | <b>TOTALE LAVORI</b>  | <b>€ 1.810.000,00</b>                 | <b>€ 1.710.912,00</b> | <b>€ 1.710.912,00</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                                       |                       |                       |
| B.1      | lavori in economia (eliminazione macerie...)                                | € -                                   | € -                   | € -                   |
| B.2      | <b>Spese tecniche</b>   |                                       |                       |                       |
| B.2.1    | rilevi accertamenti indagini (archeologica, bonifica...)                    | € -                                   | € -                   | € -                   |
| B.2.2    | allacciamenti ai pubblici servizi   | € -                                   | € -                   | € -                   |
| B.2.3    | imprevisti sui lavori compresa IVA  | € 30.109,90                           | € 30.109,90           | € 15.054,95           |
| B.2.4    | acquisizione aree o immobili  | € -                                   |                       |                       |
| B.2.5    | oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA) | € -                                   |                       |                       |
| B.2.6    | servizi di supporto al RUP (compresi IVA)                                   |                                       |                       |                       |
| B.2.7    | spese tecniche per incarichi esterni  |                                       |                       |                       |
| B.2.7.1  | - Progetto definitivo, Coord Sic Prog                                       | € 47.132,26                           | € 47.132,26           | € 47.132,26           |
| B.2.7.2  | - Progetto esecutivo  | € 42.273,60                           | € 27.477,84           | € 27.477,84           |
| B.2.7.3  | - DL e Coord Sic Esec   | € 56.061,18                           | € 56.061,18           | € 56.061,18           |
| B.2.7.4  | - Collaudo  | € 14.852,98                           | € 14.852,98           | € 24.000,00           |
|          | sommano:  | € 160.320,02                          | € 145.524,26          | € 154.671,28          |
| B.2.8    | incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016                                       | € 28.960,00                           | € 28.960,00           | € 28.960,00           |
| B.2.9    | spese per accertamenti di laboratorio + IVA                                 | € -                                   |                       |                       |
| B.2.10   | Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)        | € 3.000,00                            | € 3.000,00            | € 3.000,00            |
| B.2.11   | accordo bonario (2%)  | € 26.117,64                           | € 26.117,64           | € -                   |
|          | <b>Totale spese tecniche</b>  | <b>€ 248.507,56</b>                   | <b>€ 233.711,80</b>   | <b>€ 201.686,23</b>   |
| B.3      | Spese per consulenza o supporto + IVA                                       | € -                                   |                       |                       |
| B.4      | Spese per commisioni giudicatrici + IVA                                     | € 1.000,00                            | € 1.000,00            | € 1.000,00            |
| B.5      | spese per pubblicità + IVA  |                                       |                       |                       |
| B.6      | IVA sui lavori  | € 181.000,00                          | € 171.091,20          | € 171.091,20          |
| B.7      | IVA e CASSA su Competenze tecniche  | € 43.094,02                           | € 39.116,92           | € 41.575,64           |
| B.8      | tassa Autorità LLPP   | € -                                   | € -                   | € -                   |
| B.9      | Spese per rilascio visti e pareri   | € -                                   | € -                   | € -                   |
| B.10     | Acquisto di beni + IVA  | € -                                   |                       |                       |
| B.11     | Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...)               |                                       |                       |                       |

|          |   |                       |                       |                       |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.12     | Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e smi       |                       |                       | € 26.878,95           |
| B.13     | IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 | € -                   |                       | € 2.687,90            |
|          | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                | <b>€ 473.601,58</b>   | <b>€ 444.919,92</b>   | <b>€ 444.919,92</b>   |
| <b>C</b> | <b>SOMME INDISPONIBILI</b>  |                       |                       |                       |
| C.1      | ribasso lavori  |                       | € 99.088,00           | € 99.088,00           |
| C.2      | IVA sul ribasso   |                       | € 9.908,80            | € 9.908,80            |
| C.3      | ribasso su progettazioni, DL e collaudo                           | € 91.738,98           | € 106.534,74          | € 106.534,74          |
| C.4      | cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni, DL e collaudo | € 24.659,44           | € 28.636,54           | € 28.636,54           |
|          | <b>sommano:</b>   | <b>€ 116.398,42</b>   | <b>€ 244.168,08</b>   | <b>€ 244.168,08</b>   |
|          | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                                    | <b>€ 2.400.000,00</b> | <b>€ 2.400.000,00</b> | <b>€ 2.400.000,00</b> |

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate nel SAL n.1 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i trovano copertura come sopra indicato;
- dare atto che l'importo relativo al SAL n.1-bis (compensazione), pari a lordi € 160.018,07, trova copertura per:
  - € 29.566,85 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 4540/2 del PEG 2024, impegno 35/2024, codice V livello 2020109003;
  - € 118.592,02 oltre IVA corrispondente ad un importo lordo di €130.451,22 tramite accesso al Fondo di cui al comma 6-quater dell'art.1 della citata L.197/22 secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.47 del 28/02/24;
  - per la contabilità afferente il contratto i prezzi applicati sono quelli del contratto principale;
  - per il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come disposto dall'art 26 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50, i prezzi applicati sono quelli concordati con n. 1 "verbale di adeguamento prezzi per compensazione" sino ad ora sottoscritti anche dalla impresa, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art. 26 del DL 50 del 2022, tenuto conto altresì che l'appaltatore ha dichiarato di accettare il "verbale di adeguamento prezzi per compensazione" proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 898304968A e il Codice Unico di Progetto (CUP): C51B21002170001;

Visti gli obiettivi di 1° livello 0402/0004 - 0405/0405 e di 2° livello R10G1G03 - R10G1PNRR del PEG 2024;

Visti:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”);
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di procedere alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 28/03/2023 al 30/06/2024 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- di approvare, per le motivazioni sopra descritte, relativamente ai lavori di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARZO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) - COMPLETAMENTO EDIFICIO E AREE ESTERNE - 2° STRALCIO", CIG 898304968A, CUP C51B21002170001, lo stato di avanzamento n. 1- bis nella misura del 90%, pari a netti € 145.470,97 oltre IVA per un importo complessivo pari a €160.018,07, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Enrico Termanini;
- di liquidare a favore dell'impresa esecutrice delle opere Dicataldo Sabino, con sede legale in Via P. Ricci, 39 – 76121 Barletta (BT) - C.F.: DCTSBN59C29A669Q, P.I. 02548810726, i lavori scaturiti dal SAL n.1-bis (compensazione), per la quota che trova copertura nel quadro economico pari a lordi €29.566,85 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 4540/2 del PEG 2024, impegno 35/2024, codice V livello 2020109003;
- di dare atto che per la quota di € 118.592,02 oltre IVA corrispondente ad un importo lordo di €130.451,22, che non trova copertura nel Quadro economico tra le somme a disposizione, si procederà tramite accesso al Fondo di cui al comma 6-quater dell'art.1 della citata L.197/22, nelle modalità previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.47 del 28/02/24;
- di riapprovare il quadro economico rimodulato come segue:

|          | DESCRIZIONE                                  | PROGETTO<br>DEFINITIVO<br>A BASE GARA | AFFIDAMENTO           | RIMODULATO            |
|----------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>                 |                                       |                       |                       |
|          | <i>Opere Edili</i>                           | € 714.604,26                          | € 674.372,04          | € 674.372,04          |
|          | <i>Strutture</i>                             | € 92.607,38                           | € 87.393,58           | € 87.393,58           |
|          | <i>Impianti meccanici</i>                    | € 490.690,88                          | € 463.064,98          | € 463.064,98          |
|          | <i>Impianti elettrici</i>                    | € 462.097,48                          | € 436.081,39          | € 436.081,39          |
| A,1      | Totale lavori soggetto a ribasso             | € 1.760.000,00                        | € 1.660.912,00        | € 1.660.912,00        |
| A.2      | oneri sicurezza                              | € 50.000,00                           | € 50.000,00           | € 50.000,00           |
|          | <b>TOTALE LAVORI</b>                         | <b>€ 1.810.000,00</b>                 | <b>€ 1.710.912,00</b> | <b>€ 1.710.912,00</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                  |                                       |                       |                       |
| B.1      | lavori in economia (eliminazione macerie...) | € -                                   | € -                   | € -                   |
| B.2      | <b>Spese tecniche</b>                        |                                       |                       |                       |
| B.2.1    | rilievi accertamenti indagini                | € -                                   | € -                   | € -                   |



|          |   |   |                     |                       |
|----------|---|---|---------------------|-----------------------|
|          | (archeologica, bonifica...)   |   |                     | -                     |
| B.2.2    | allacciamenti ai pubblici servizi   | € | -                   | € -                   |
| B.2.3    | imprevisti sui lavori compresa IVA  | € | 30.109,90           | € 30.109,90           |
| B.2.4    | acquisizione aree o immobili  | € | -                   |                       |
| B.2.5    | oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA) | € | -                   |                       |
| B.2.6    | servizi di supporto al RUP (compresi IVA)                                     |   |                     |                       |
| B.2.7    | spese tecniche per incarichi esterni  |   |                     |                       |
| B.2.7    | .1 - Progetto definitivo, Coord Sic Prog                                      | € | 47.132,26           | € 47.132,26           |
| B.2.7    | .2 - Progetto esecutivo   | € | 42.273,60           | € 27.477,84           |
| B.2.7    | .3 - DL e Coord Sic Esec  | € | 56.061,18           | € 56.061,18           |
| B.2.7    | .4 - Collaudo   | € | 14.852,98           | € 24.000,00           |
|          | sommano:  | € | 160.320,02          | € 145.524,26          |
| B.2.8    | incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016   | € | 28.960,00           | € 28.960,00           |
| B.2.9    | spese per accertamenti di laboratorio + IVA                                   | € | -                   |                       |
| B.2.10   | Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)          | € | 3.000,00            | € 3.000,00            |
| B.2.11   | 1 accordo bonario (2%)  | € | 26.117,64           | € -                   |
|          | Totale spese tecniche   | € | <b>248.507,56</b>   | € <b>233.711,80</b>   |
| B.3      | Spese per consulenza o supporto + IVA   | € | -                   |                       |
| B.4      | Spese per commisioni giudicatrici + IVA                                       | € | 1.000,00            | € 1.000,00            |
| B.5      | spese per pubblicità + IVA  |   |                     |                       |
| B.6      | IVA sui lavori  | € | 181.000,00          | € 171.091,20          |
| B.7      | IVA e CASSA su Competenze tecniche  | € | 43.094,02           | € 39.116,92           |
| B.8      | tassa Autorità LLPP   | € | -                   | € -                   |
| B.9      | Spese per rilascio visti e pareri   | € | -                   | € -                   |
| B.10     | Acquisto di beni + IVA  | € | -                   |                       |
| B.11     | Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc...)                 |   |                     |                       |
| B.12     | Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e smi                   |   |                     | € 26.878,95           |
| B.13     | IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50             | € | -                   | € 2.687,90            |
|          | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | € | <b>473.601,58</b>   | € <b>444.919,92</b>   |
| <b>C</b> | <b>SOMME INDISPONIBILI</b>  |   |                     |                       |
| C.1      | ribasso lavori  |   | € 99.088,00         | € 99.088,00           |
| C.2      | IVA sul ribasso   |   | € 9.908,80          | € 9.908,80            |
| C.3      | ribasso su progettazioni, DL e collaudo                                       | € | 91.738,98           | € 106.534,74          |
| C.4      | cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni, DL e collaudo             | € | 24.659,44           | € 28.636,54           |
|          | sommano:  | € | <b>116.398,42</b>   | € <b>244.168,08</b>   |
|          | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>  | € | <b>2.400.000,00</b> | € <b>2.400.000,00</b> |

- di dare atto che:

- per la contabilità afferente il contratto i prezzi applicati sono quelli del contratto principale;
- per il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come disposto dall'art 26 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50, i prezzi applicati sono quelli concordati con n. 1 “verbale di adeguamento prezzi per compensazione” sino ad ora sottoscritti, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art. 26 del DL 50 del 2022, tenuto conto altresì che l'appaltatore ha dichiarato di accettare il “verbale di adeguamento prezzi per compensazione” proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 898304968A e il Codice Unico di Progetto (CUP) il n. C51B21002170001;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'arch. Ilaria Martini, Funzionario del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica.

Reggio Emilia, lì 30/07/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e  
Programmazione Scolastica  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....