

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 729 DEL 30/08/2024**

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO BITUMINOSO DELLA ROTATORIA TRA LA SP486R E VIA RADICI SUD NEL COMUNE DI CASTELLARANO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 559 del 21/06/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Completamento e messa in sicurezza del manto bituminoso della rotatoria tra la S.P.486R e Via Radici sud nel Comune di Castellarano”* - CIG B1F8D443AF - CUP C77H24000670003, per l'importo complessivo di € 85.000,00, di cui per lavori netti € 65.790,63 (comprensivi di € 8.285,16 per costi della manodopera e € 1.916,23 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso e € 19.209,37 per somme a disposizione, finanziato con proventi da sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada, accertate al Cap. 322 del PEG 2024;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 559 del 21/06/2024 si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs.36 /2023, nel rispetto dei principi enunciati dal citato D.Lgs. 36/2023, tramite piattaforma MEPA, ad affidare direttamente detti lavori a P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. del geom. Lombardi Giuliano, con sede in Via Radici in Monte n. 128 a Castellarano (RE) – C.F. E P.IVA. 00503660359, quale offerente il ribasso del 4,90%, per l'importo netto di € 62.660,78, comprensivi di € 1.916,23 per oneri della sicurezza e € 8.328,32 per costi della manodopera, oltre all'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 76.446,15, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 63.874,40	€ 60.744,55
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.916,23	€ 1.916,23
TOTALE - Lavori in appalto	€ 65.790,63	€ 62.660,78
SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.052,65	€ 1.052,65
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 263,16	€ 263,16
IVA Lavori (22%)	€ 14.473,94	€ 13.785,37
Imprevisti, accordi bonarie arrotondamenti	€ 3.034,62	€ 3.034,62
Ribasso e minore IVA		€ 3.818,42
TOTALE - Somme a disposizione	€ 19.209,37	€ 22.339,22
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 85.000,00	€ 85.000,00

- in data 01/07/2024 è stato stipulato, con l'impresa suindicata, il contratto d'appalto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- i lavori sono stati consegnati in data 25/06/2024, stabilendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori in giorni 10 naturali e consecutivi;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/07/2024, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori non furono emessi certificati di pagamento;

- la Direzione Lavori ha redatto in data 18/07/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 61.721,53, restando un credito netto dell'impresa del medesimo importo, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 77/Reg.Cert. 2024 del 18/07/2024 (SAL n. 1 pari al finale); ha altresì redatto in data 18/07/2024 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 114810964, rilasciata il 23/07/2024 a Castellarano (R.E.) da Groupama Assicurazioni con sede in Viale Cesare Pavese, n.385 a Roma, che si ritiene congrua;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 – impegno 1823/2024 – sub impegno 660/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2024;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_43938241, (data richiesta 31/05/2024 - scadenza validità 28/09/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO è in regola con gli adempimenti;
 - l'impresa, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (P.A.L. LAV.STRAD. S.A.S. DI LOMBARDI codice univoco di congruità CNCEC9012543484 - Prot. 202401722RE10/3 del 29/7/2024);
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 63.874,40	€ 60.744,55	€ 59.805,30
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.916,23	€ 1.916,23	€ 1.916,23
TOTALE - Lavori in appalto	€ 65.790,63	€ 62.660,78	€ 61.721,53
SOMMA A DISPOSIZIONE			
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Spese per assicurazione verificatore e progettista	€ 350,00	€ 350,00	€ 102,00
Incentivo per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023)	€ 1.052,65	€ 1.052,65	€ 757,91
Incentivo per funzioni tecniche (art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023)	€ 263,16	€ 263,16	€ 263,16
IVA Lavori (22%)	€ 14.473,94	€ 13.785,37	€ 13.578,74
Imprevisti, accordi bonarie arrotondamenti	€ 3.034,62	€ 3.034,62	€ -
Ribasso e minore IVA		€ 3.818,41	€ -
TOTALE - Somma a disposizione	€ 19.209,37	€ 22.339,21	€ 14.736,81
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 76.458,34
MINORE SPESA			€ 8.541,66

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, commi 3 e 5 del D.Lgs. 36/2023, di rispettivamente € 757,91 e € 263,16, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 – impegno 1823/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa di € 8.541,66, che può passare in economia;
- dare, infine, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 45 comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ammontante a € 263,16, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2024, con esigibilità 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B1F8D443AF e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C77H24000670003;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 del PEG 2024 e l'obiettivo di 2° livello R08G10G12 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di *“Completamento e messa in sicurezza del manto bituminoso della rotatoria tra la S.P.486R e Via Radici sud nel Comune di Castellarano”*, redatti dal Direttore dei lavori in data 18/07/2024 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 61.721,53, nonché il Certificato di Pagamento n. 77/Reg. Cert.2024 del 18/07/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 1, pari al finale, dell'importo netto di € 61.721,53, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 75.300,27;
- di liquidare all'impresa P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. del geom. Lombardi Giuliano il credito netto di € 61.721,53, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 13.578,74, come risulta dalla fattura n. 47 del 31/07/2024, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024, impegno 1823/2024 – sub impegno 660/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità 2024, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 114810964, rilasciata il 23/07/2024 a Castellarano (R.E.) da Groupama Assicurazioni con sede in Viale Cesare Pavese, n.385 a Roma, che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 3.133,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, a norma di legge, mediante garanzia fideiussoria definitiva n. 114711328, rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia Roteglia;
- di dare atto che:
 - i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrato dal Verbale di concordamento prezzi sottoscritto in data 02/07/2024, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art. 5 comma 7 dell'Allegato II.14 al D.L. 36/2023, tenuto conto altresì che l'appaltatore ha dichiarato di accettare il Verbale di concordamento prezzi proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale depositato in atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INAIL_43938241, (data richiesta 31/05/2024 - scadenza validità 28/09/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO è in regola con gli adempimenti;

- l'impresa, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (P.A.L. LAV.STRAD. S.A.S. DI LOMBARDI codice univoco di congruità CNCEC9012543484 - Prot. 202401722RE10/3 del 29/7/2024);

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 63.874,40	€ 60.744,55	€ 59.805,30
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.916,23	€ 1.916,23	€ 1.916,23
TOTALE - Lavori in appalto	€ 65.790,63	€ 62.660,78	€ 61.721,53
SOMMA A DISPOSIZIONE			
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Spese per assicurazione verificatore e progettista	€ 350,00	€ 350,00	€ 102,00
Incentivo per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023)	€ 1.052,65	€ 1.052,65	€ 757,91
Incentivo per funzioni tecniche (art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023)	€ 263,16	€ 263,16	€ 263,16
IVA Lavori (22%)	€ 14.473,94	€ 13.785,37	€ 13.578,74
Imprevisti, accordi bonarie arrotondamenti	€ 3.034,62	€ 3.034,62	€ -
Ribasso e minore IVA		€ 3.818,41	€ -
TOTALE - Somma a disposizione	€ 19.209,37	€ 22.339,21	€ 14.736,81
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 76.458,34
MINORE SPESA			€ 8.541,66

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, commi 3 e 5 del D.Lgs. 36/2023, di rispettivamente € 757,91 e € 263,16, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2024 – impegno 1823/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa di € 8.541,66, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B1F8D443AF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C77H24000670003;

- di accantonare, relativamente all'intervento in argomento, la somma relativa all'incentivo per funzioni tecniche da liquidare ai dipendenti interessati, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ammontante a complessivi € 757,91 lordi, in quanto i criteri per il riparto dello stesso verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; fermo restando che, allorchè sarà entrato in vigore, verrà adottato un atto ricognitivo contenente le schede iniziali, per l'erogazione dell'incentivo predetto, per tutti gli appalti il cui progetto esecutivo è stato approvato nelle more dell'adozione del Regolamento stesso;
- di dare, infine, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 45 comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ammontante a € 263,16, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2024, con esigibilità 2024.

Reggio Emilia, lì 30/08/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma