

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 850 DEL 10/10/2024**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD - AFFIDAMENTO 13. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PARZIALE PREZZI DI CUI AL DL 50/2022 CONVERTITO NELLA L. 91/2022

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024 e n. 173 del 24/09/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1257 del 29/12/2022 veniva approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto nord mediante accordo quadro - Affidamento n.13”*, dell'importo complessivo di € 474.720,00 di cui € 368.068,54 per lavori dei quali € 5.085,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08), € 80.976,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 5.889,10 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016), € 19.126,36 per imprevisti, adeguamento prezzi e prove di laboratorio e € 660,00 per assicurazione progettista e validatore, finanziato con proventi derivanti da sanzioni del codice della strada;
- con la citata determinazione dirigenziale si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016, in esito alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, di cui alla determinazione dirigenziale n. 150 del 18/02/2022, divenuta efficace in data 24/04/2022, di affidamento dei lavori e servizi relativi agli **“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO”**, al R.T.I composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n. 70 e dalle Mandanti Frantoio Fondovalle con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n. 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnuovo ne' Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n. 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnuovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n. 66, quale offerente il ribasso del 2,07%, giusto contratto Rep n. 15675 del 23.05.2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing, Valerio Bussei;
- in fase di approvazione/aggiudicazione del presente intervento ed in conseguenza degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi, nonché l'aggiornamento di quelli di contratto definiti con atti di sottomissione, prendendo a riferimento i criteri indicati nel D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito nella L. 91/2022;
- i lavori venivano iniziati in data 12.09.2023 e regolarmente ultimati in tempo il

09.03.2024;

- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguiti il seguente pagamento:  
Certificato n. 128 del 09.11.2023 (SAL 1) di € 263.431,46
- in data 15.05.2024 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a € 364.434,91, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 74 del 11.07.2024, dell'importo di € 101.003,45, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 22.220,76 per complessivi € 123.224,21, per cui il presente pagamento ammonta a € 123.224,21;
- la Direzione Lavori attesta che:
  - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - non sono state effettuate cessioni di credito;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS 41493962 (scadenza validità 21/10/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 44221173 (scadenza validità 18/10/2024), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - la ditta esecutrice, in ottemperanza alle disposizioni del DM 143/2021, ha prodotto attestazione di congruità di incidenza della manodopera (FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l. codice univoco di congruità CNCEC9011858673 prot. 202401936RE10/3 del 20.08.2024);
  - l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 474.720,00, di cui l'importo per spese tecniche di € 5.041,07 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (€ 3.863,25 quota 80% da liquidare con il presente atto e € 1.177,82 quota 20% da accantonare), il tutto come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo da Progetto e/o Variante</b>	<b>Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)</b>	<b>Importo Residuo</b>
<b>Lavori (importo netto)</b>	<b>368.068,54</b>	<b>364.434,91</b>	<b>3.633,63</b>
<b>IVA Lavori e Arrotondamenti</b>	<b>80.976,00</b>	<b>80.175,68</b>	<b>800,32</b>
	<b>Sommano</b>	<b>444.610,59</b>	
<b>Assicurazione Validatore e Progettista</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche</b>	<b>5.889,10</b>	<b>5.041,07</b>	<b>848,03</b>

<b>Imprevisti , Adeguamento Prezzi e Prove di Laboratorio</b>	<b>19.126,36</b>	<b>679,92</b>	<b>18.446,44</b>
<b>Aggiornamento Prezzi DL 50/22 (50% Imprevisti)</b>		<b>9.563,18</b>	<b>-9.563,18</b>
<b>TOTALI</b>	<b>474.720,00</b>	<b>459.894,76</b>	<b>14.825,24</b>

<b>1° S.A.L. (con IVA)</b>	<b>321.386,38</b>
<b>Somma a credito dell'Impresa (con IVA)</b>	<b>123.224,21</b>

Ritenuto di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 364.434,91;
- approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	364.434,91
di cui Oneri sicurezza	€ 4.635,00	
I.V.A.	€	80.175,68
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016)	€	5.041,07
Prove di Laboratorio	€	679,92
Aggiornamento Prezzi DL 50/2022 (50% imprevisti)	€	9.563,18
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>459.894,76</b>
- liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl sopra descritto, il credito netto di € 101.003,45, a cui va aggiunta l'IVA di € 22.220,76, dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05 codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 810/2024, sub impegno reiscritto 273/2024, con esigibilità anno 2024;
- impegnare la spesa lorda di € 9.563,18 (50% imprevisti previsti nel quadro economico) alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 810/2024, con esigibilità anno 2024, a titolo di riconoscimento parziale aggiornamento prezzi, come previsto dal DL 50/2022 n. 50 e s.m.i., convertito nella L. 91/2022, relativamente alle lavorazioni effettuate a far tempo dal 1° gennaio 2023;
- di dare atto che:
  - l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha

consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, emessa da BPER in data 11.09.2024 n. 18255344, che si ritiene congrua;

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, già al netto delle somme ancora da corrispondere, quali la rata a saldo come sopra definita, l'adeguamento prezzi per l'importo sopra citato e il saldo dell'incentivo di € 5.041,07, risulta una minor spesa di € 14.825,24, che si ritiene opportuno passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che, per l'intervento in argomento, è stato predisposto il prospetto di ripartizione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto infine di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.863,25 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.863,25, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05 codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 810/2024, sub impegno riscritto 274/2024, con esigibilità anno 2024;
- dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del

fondo, di cui al citato art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 1.177,82, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2024, con esigibilità 2024;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 e di 2° livello R08G10G12 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto nord – Affidamento 13", redatti in data 15.05.2024, per un importo complessivo netto di € 364.434,91, nonché il Certificato di Pagamento n. 74 del 11.07.2024;

- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	364.434,91
di cui Oneri sicurezza	€ 4.635,00	
I.V.A.	€	80.175,68
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016)	€	5.041,07
Prove di Laboratorio	€	679,92
Aggiornamento Prezzi DL 50/2022 (50% imprevisti)	€	9.563,18
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>459.894,76</b>

- di liquidare al R.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI spa / FRANTOIO FONDOVALLE srl / COFAR srl / TRE EMME srl, il credito netto di € 101.003,45, a cui va aggiunta l'IVA di € 22.220,76, dando atto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05 codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 810/2024, sub impegno riscritto 273/2024, con esigibilità anno 2024;
- di impegnare la spesa lorda di € 9.563,18 (50% imprevisti previsti nel quadro economico) alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 810/2024, con esigibilità anno 2024, a titolo di riconoscimento parziale aggiornamento prezzi, come previsto dal DL 50/2022 n. 50 e s.m.i., convertito nella L. 91/2022, relativamente alle lavorazioni effettuate a far tempo dal 1° gennaio 2023;
- di dare atto che l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, emessa da BPER in data 11.09.2024 n. 18255344, che si ritiene congrua;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.863,25 lordi, sulla base

dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.863,25, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05 codice Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 810/2024, sub impegno reiscritto 274/2024, con esigibilità anno 2024;
- di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 1.177,82, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2024, con esigibilità 2024;
- di dare, infine, atto che:
  - il Direttore dei lavori ha attestato che:
    - le ditte sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
    - le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
    - non vi furono avvisi ad opponendum;
    - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, già al netto delle somme ancora da corrispondere, quali la rata a saldo come sopra definita, l'adeguamento prezzi per l'importo lordo di € 9.563,18 e il saldo dell'incentivo di € 5.041,07, risulta una minor spesa di € 14.825,24, che può passare in economia.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, li 10/10/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....