

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1027 DEL 25/11/2024**

OGGETTO

RIPRISTINO TRANSITABILITA' IN SICUREZZA SU SP9 DELLE FORBICI IN CORRISPONDENZA DELL'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA DI CIVAGO IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024 e n. 173 del 24/09/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 513 del 07/06/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Ripristino transitabilità in sicurezza su SP9 "Delle Forbici" in corrispondenza dell'imbocco sud della galleria di Civago in comune di Villa Minozzo", CUP C17H21008000003, per l'importo complessivo di € 300.000,00, finanziato con risorse proprie della Provincia di Reggio Emilia, così articolato:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 202.352,75
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.427,44
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 215.780,19
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 47.471,64
Incarico professionale per progettazione strutturale e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 20.969,63
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400,00
Contributo ANAC	€ 250,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione (80%)	€ 3.452,48
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione (20%)	€ 863,12
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 10.812,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 84.219,81
TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00

- a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021, convertito con modifiche nella legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 1269 del 19/12/2023, i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa Idroter Srl con sede in via del Poggio n. 14 a Villa Minozzo (RE), C.F./P.IVA: 01952630356, che ha presentato un ribasso di 6,34%, per un importo dell'appalto pari a € 202.951,03, di cui € 189.523,59 per lavori ed € 13.427,44 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 202.352,75	€ 189.523,59
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.427,44	€ 13.427,44
IMPORTO LAVORI	€ 215.780,19	€ 202.951,03
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 47.471,64	€ 44.649,23
Incarico professionale per progettazione strutturale e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 20.969,63	€ 20.969,63
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400,00	€ 400,00
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione (80%)	€ 3.452,48	€ 3.452,48
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione (20%)	€ 863,12	€ 863,12
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 10.812,94	€ 10.812,94
Ribasso e minor IVA		€ 15.651,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 84.219,81	€ 97.048,97
TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 300.000,00

- in data 24/04/2024, con l'impresa Idroter Srl, è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 14/2024 - Protocollo n. 8948/11/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani, funzionario tecnico dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate dall'Ing. Fabio Vignali, con sede in via Turati n. 91/1 a Quattro Castella (RE), C.F. VGNFBA81E08F463M e P.IVA 02263010353, a seguito di affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 792 del 07/10/2021;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 12/06/2024, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 09/09/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/08/2024, come accertato dal Direttore dei lavori e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento e precisamente il n. 83/Reg. Cert. 2024 del 02/08/2024, dell'importo di € 165.415,47, per il S.A.L. n. 1;

- la Direzione lavori ha redatto in data 15/10/2024 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 202.715,68, dal quale devono essere dedotti € 165.415,47 per il certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 37.300,21, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 102/Reg. Cert. 2024 del 16/10/2024 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 12/11/2024 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la somma di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, impegno reiscritto 841/2024, sub impegno reiscritto 341/2024, con esigibilità anno 2024, codice V livello 2020109012;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2426199, rilasciata a Parma il 19/11/2024 da Coface - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 18/10/2024, protocollo 202402325RE10, ha dato esito positivo;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_45759525 (data richiesta 04/10/2024 - scadenza validità 01/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Idroter Srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_45851453 (data richiesta 10/10/2024 - scadenza validità 07/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice IMPRESA EDILE 3M SRLS è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 202.352,75	€ 189.523,59	€ 194.109,46
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.427,44	€ 13.427,44	€ 8.606,22
IMPORTO LAVORI	€ 215.780,19	€ 202.951,03	€ 202.715,68
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 47.471,64	€ 44.649,23	€ 44.597,45
Incarico professionale per progettazione strutturale e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 20.969,63	€ 20.969,63	€ 20.969,63
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 360,00
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione (80%)	€ 3.452,48	€ 3.452,48	€ 2.589,36
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione (20%)	€ 863,12	€ 863,12	€ 863,12
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 10.812,94	€ 10.812,94	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 15.651,57	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 84.219,81	€ 97.048,97	€ 69.629,56
TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 272.345,24
		ECONOMIA	€ 27.654,76

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, di € 2.589,36,
risulta una minore spesa di € 27.654,76, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposti il prospetto di ripartizione comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.589,36 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.589,36, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, impegno reiscritto 841/2024, subimpegno 338/2024, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012;
- dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 863,12, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2024, con esigibilità 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9867119C2D e il Codice Unico di Progetto (CUP) C17H21008000003;

Visti:

- l'obiettivo di 1° livello 1005/0007, del PEG 2024;
- l'obiettivo di 2° livello R08G1OG7, del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "Ripristino transitabilità in sicurezza su SP9 "Delle Forbici" in corrispondenza dell'imbocco sud della galleria di Civago in comune di Villa Minozzo", redatto dal Direttore dei lavori in data 15/10/2024, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 12/11/2024 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 202.715,68, nonché il Certificato di Pagamento n. 102/Reg. Cert.

2024 del 16/10/2024, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 37.300,21, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 45.506,26;

- di liquidare all'impresa Idroter Srl il credito netto di € 37.300,21, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 45.506,26, come risulta dalla fattura n. PA/11 del 17/10/2024, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2426199, rilasciata a Parma il 19/11/2024 da Coface - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;
- di svincolare la garanzia definitiva di € 8.118,04, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 47.61631, rilasciata da Emil Banca Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Agenzia di Bologna, in data 24/01/2024;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 18/10/2024, protocollo 202402325RE10, ha dato esito positivo;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_45759525 (data richiesta 04/10/2024 - scadenza validità 01/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Idroter Srl è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_45851453 (data richiesta 10/10/2024 - scadenza validità 07/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice IMPRESA EDILE 3M SRLS è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
--	-----------------	--------------------	---------------

Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 202.352,75	€ 189.523,59	€ 194.109,46
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.427,44	€ 13.427,44	€ 8.606,22
IMPORTO LAVORI	€ 215.780,19	€ 202.951,03	€ 202.715,68
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 47.471,64	€ 44.649,23	€ 44.597,45
Incarico professionale per progettazione strutturale e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 20.969,63	€ 20.969,63	€ 20.969,63
Assicurazione progettista e verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 360,00
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione (80%)	€ 3.452,48	€ 3.452,48	€ 2.589,36
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione (20%)	€ 863,12	€ 863,12	€ 863,12
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 10.812,94	€ 10.812,94	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 15.651,57	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 84.219,81	€ 97.048,97	€ 69.629,56
TOTALE COMPLESSIVO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 272.345,24
		ECONOMIA	€ 27.654,76

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, di € 2.589,36,
risulta una minore spesa di € 27.654,76, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, impegno reiscritto 841/2024;
- di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.589,36 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.589,36, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2024, impegno reiscritto 841/2024, subimpegno 338/2024, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012;

- di dare, infine, atto che:
 - è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 863,12, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2024, con esigibilità 2024;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9867119C2D e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C17H21008000003.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, li 25/11/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma