

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1116 DEL 11/12/2024**

OGGETTO

LAVORI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA SP19 E SP90 LOCALITA' CAVOLA IN COMUNE DI TOANO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI DI CUI AL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA L. 91/2022 RELATIVO AI LAVORI CONTABILIZZATI NEL SAL.2 E NEL SAL.3 FINALE

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: LA MACCHIA MAURIZIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.1075 del 14/12/2021 è stato affidato all'Arch. Chiara Valli, con studio in Via Emilia San Pietro n.11 a Reggio Emilia - C.F. VLLCHR80E67H223D, P.IVA 02413860350, il servizio tecnico per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori, tra l'altro, dell'intervento di *“Trasformazione a rotatoria delle intersezioni tra la SP19 e la SP90, in località Cavola, nel Comune di Toano”*;
- con determinazione dirigenziale n. 773 del 14/09/2022, si è provveduto a:
 - approvare il progetto definitivo-esecutivo dei *“Lavori di trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP19 e la SP90 in località Cavola, in Comune di Toano”*, per l'importo di € 155.000,00, articolato come segue e finanziato per € 127.000,00 dalla Provincia con avanzo e per € 28.000,00 dal Comune di Toano:

	Importi Progetto
LAVORI IN APPALTO	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.105.500,89
ONERI DELLA SICUREZZA	€. 5.953,69
A) IMPORTO LAVORI	€.111.454,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo + Coordinatore Sicurezza CSP)	€. 4.356,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (D.L. + Coordinatore Sicurezza CSE)	€. 7.187,40
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€. 350,00
IVA 22% SU APPALTO	€. 24.520,00
IMPREVISTI ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	€. 7.132,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 43.545,42
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.155.000,00

- affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lett. a), n.2, par. 2.1 della legge 108/2021, i relativi lavori all'impresa B.M. SCAVI SRL, con sede legale in Via Morra, 13 - 42010 Cavola di Toano (RE), P.IVA 01668660358, con il ribasso del 0,90% sull'importo a base

d'asta, corrispondente all'importo netto di € 110.505,07 (comprensivi di € 5.953,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all'IVA al 22%, pari a lordi € 134.816,19, come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

	Importi Progetto	Importi dopo Gara
LAVORI IN APPALTO		
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 105.500,89	€ 104.551,38
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 5.953,69	€ 5.953,69
A) IMPORTO LAVORI	€ 111.454,58	€ 110.505,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo + Coordinatore Sicurezza CSP)	€ 4.356,00	€ 4.356,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (D.L. + Coordinatore Sicurezza CSE)	€ 7.187,40	€ 7.187,40
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€ 350,00	€ 350,00
IVA 22% SU APPALTO	€ 24.520,00	€ 24.311,12
IMPREVISTI ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	€ 7.132,42	€ 7.132,42
RIBASSO D'ASTA	€ 0,00	€ 949,51
MINORE IVA	€ 0,00	€ 208,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43.545,42	€ 44.494,94
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 155.000,00	€ 155.000,00

- in data 18/11/2022, con l'impresa di cui sopra, è stato stipulato il contratto N. Ord. 49 - Prot. n. 26366/9/2022;
- i lavori sono stati consegnati il 12/06/2023 come risulta dal relativo verbale redatto in pari data, conservato agli atti del Servizio, fissando in 100 giorni naturali e consecutivi da tale data il termine di ultimazione degli stessi, corrispondente alla data del 20/09/2023;
- in data 15/09/2023 i lavori sono stati sospesi in attesa di redigere ed approvare una perizia di variante;
- in data 20/09/2023 con Prot. n. 32257 è stato autorizzato il subappalto all'impresa Progetto Segnaletica Srl. – P.IVA: 02905080368 – con sede legale a Campogalliano (MO), in Viale Europa n. 91, per l'importo presunto di € 8.350,00, inerente la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, nell'ambito dell'appalto in argomento;
- con Decreto Presidenziale n. 249 del 19/12/2023 si è dato corso ad una perizia di variante e suppletiva, con aumento della spesa originariamente stanziata, ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, approvata con determinazione dirigenziale n. 1324 del 27/12/2023, che ha incrementato l'importo contrattuale di netti € 39.224,56, portando la spesa

originariamente stanziata a complessivi € 205.000,00, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

	Importi Progetto	Importi dopo Gara	Importi Variante	Differenze
LAVORI IN APPALTO				
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.105.500,89	€.104.551,38	€.144.357,70	+€.39.806,32
ONERI DELLA SICUREZZA	€. 5.953,69	€. 5.953,69	€. 5.371,93	-€. 581,76
A) IMPORTO LAVORI	€.111.454,58	€.110.505,07	€.149.729,63	+€.39.224,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo + Coordinatore Sicurezza CSP)	€. 4.356,00	€. 4.356,00	€. 5.526,89	+€. 1.170,89
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (D.L. + Coordinatore Sicurezza CSE)	€. 7.187,40	€. 7.187,40	€. 6.478,25	-€. 709,15
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€. 350,00	€. 350,00	€. 93,00	-€. 257,00
IVA 22% SU APPALTO	€. 24.520,00	€. 24.311,12	€. 32.940,52	+€. 8.629,41
IMPREVISTI ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	€. 7.132,42	€. 7.132,42	€. 10.231,71	-€. 3.099,69
RIBASSO D'ASTA	€. 0,00	€. 949,51	€. 0,00	+€. 949,51
MINORE IVA	€. 0,00	€. 208,89	€. 0,00	+€. 208,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 43.545,42	€. 44.494,94	€. 55.270,37	+€.10.775,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.155.000,00	€.155.000,00	€.205.000,00	+€.50.000,00

- l'incremento di € 50.000,00 del progetto iniziale è stato finanziato con eccedenze di entrate correnti;
- con l'approvazione di detta perizia di variante è stata concessa all'appaltatore una proroga di 40 giorni sul termine di ultimazione lavori, per consentire l'esecuzione delle lavorazioni previste in variante;
- i lavori sono ripresi in data 08/08/2024, rideterminando l'ultimazione dei lavori al 22/09/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/08/2024 e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
 - 1° Certificato di Pagamento in acconto n. 127/Reg. Cert. 2023 del 06/11/2023 dell'importo di € 61.883,11 relativo allo SAL. n.1 a tutto il 07/08/2023;
 - 2° Certificato di Pagamento in acconto n. 62/Reg. Cert. 2024 del 25/06/2024 dell'importo di € 75.467,13 relativo allo SAL. n.2 a tutto il 15/09/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 450 del 20/05/2024, si è provveduto all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate come riportato dal SAL 1 (a tutto il 07/08/2023), a far data dal 1° gennaio 2023, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, di cui al Certificato di Pagamento Straordinario n. 49 del 23/04/2024, di netti € 5.830,93 corrispondenti a lordi € 7.113,73, che non trovando copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento, nelle misure stabilite dal citato D.L. 50/2022, hanno utilizzato, come previsto dalla normativa stessa, la disponibilità di somme della stazione appaltante di altri interventi ultimati di propria competenza collaudati o per i quali è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, come attestato dal Decreto Presidenziale n.7 del 23/01/2024;
- la Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale dei lavori in data 02/10/2024, ammontante a netti € 141.953,34, dal quale devono essere dedotti € 137.350,24 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 4.603,10, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 118/Reg. Cert. 2024 del 25/11/2024 (SAL n. 3 finale);
- ha altresì redatto in data 02/10/2024 la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2136250, rilasciata il 29/11/2024 a Grosseto (GR) da Agenzia di K & CO. - Grosseto – REVO Insurance S.p.A., che si ritiene congrua;

Richiamati:

- il D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla L.91/2022;
- in particolare l'art. 26, comma 6-ter, del citato D.L. 50/2022, finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori, il quale prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 e stipulati tra il 01/01/2022 ed il 30/06/2023 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 al 31/12/2024, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo è rideterminata, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura dell' 80%, applicando i prezzi regionali aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 2016;

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.;

- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 26 del D.L. 50/2022, ammontano a complessivi € 13.656,29, quale sommatoria ricavata dalla contabilità integrativa relativa al SAL 2 per € 13.603,06 e alla contabilità integrativa al SAL 3 (finale) per € 53,23, conservata agli atti del Servizio, come risulta dal Certificato di Pagamento Straordinario n. 121/Reg. Cert. 2024 del 02/12/2024, relativo al SAL 2/bis e dal Certificato di Pagamento Straordinario n. 122/Reg. Cert. 2024 del 02/12/2024, relativo al SAL 3/bis;
- per il calcolo di tale compensazioni è stato adottato l'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna - Annualità 2023, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.462 del 27/03/2023, coordinato con le modifiche apportate dalla determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Governo e Qualità del Territorio n. 9700 del 5/5/2023;
- la spesa netta di € 13.656,29, oltre alla relativa IVA di € 3.004,38, pari a lordi € 16.660,67, trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2024, impegni reiscritti 234-924/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024, come indicato nel quadro economico rimodulato, essendo relativo allo stato finale, di seguito riportato;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	Importi Progetto	Importi dopo Gara	Importi Variante	Speso o Impegnato
LAVORI IN APPALTO				
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.105.500,89	€.104.551,38	€.144.357,70	€.136.325,15
ONERI DELLA SICUREZZA	€. 5.953,69	€. 5.953,69	€. 5.371,93	€. 5.628,19
A) IMPORTO LAVORI	€.111.454,58	€.110.505,07	€.149.729,63	€.141.953,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo + Coordinatore Sicurezza CSP)	€. 4.356,00	€. 4.356,00	€. 5.526,89	€. 5.526,89
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (D.L. + Coordinatore Sicurezza CSE)	€. 7.187,40	€. 7.187,40	€. 6.478,25	€. 6.478,25
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€. 350,00	€. 350,00	€. 93,00	€. 93,00
IVA 22% SU APPALTO	€. 24.520,00	€. 24.311,12	€. 32.940,52	€. 31.229,73
IMPREVISTI ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO, ARROTONDAMENTI E CONTRIBUTO ANAC	€. 7.132,42	€. 7.132,42	€. 10.231,71	€. 30,00
RIBASSO D'ASTA	€. 0,00	€. 949,51	€. 0,00	€. 0,00
MINORE IVA	€. 0,00	€. 208,89	€. 0,00	€. 0,00
Art.26 D.L. 50/2022 convertito da L.91/2022 per le opere contabilizzate relative al SAL 2/bis				€. 13.603,06

IVA - Art.26 D.L. 50/2022 convertito da L. 91/2022 per le opere contabilizzate relative al SAL 2/bis				€. 2.992,67
Art.26 D.L. 50/2022 convertito da L.91/2022 per le opere contabilizzate relative al Sal 3/bis				€. 53,23
IVA - Art.26 D.L. 50/2022 convertito da L. 91/2022 per le opere contabilizzate relative al Sal 3/bis				€. 11,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 43.545,42	€. 44.494,94	€. 55.270,37	€. 60.018,54
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.155.000,00	€.155.000,00	€.205.000,00	€.201.971,88
MINORE SPESA				€. 3.028,12

- rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 3.028,12, già al netto di spese ad oggi ancora da liquidare, quali:
 - la rata a saldo dei lavori di € 5.615,78 lordi, come sopra definita, che trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2024, impegno reiscritto 924/2024 – sub impegno reiscritto 461/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012;
 - i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., di complessivi netti € 13.656,29;
 - il compenso all'Arch. Chiara Valli, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, per lordi € 6.478,25;

Ritenuto di:

- approvare l'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.;
- dare atto che:
 - i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 26 del D.L. 50/2022, trovano copertura come sopra indicato;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - per realizzare l'intervento non è stato necessario occupare né transitare in aree di proprietà di privati;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - non è stato necessario avviare alcuna procedura di avviso ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_42823077, (data richiesta 04/10/2024 - scadenza validità 01/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria BM SCAVI Srl. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_43083802, (data richiesta 18/10/2024 - scadenza validità 15/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Progetto Segnaletica Srl. è in regola con gli adempimenti;

- la Cassa Edile di Reggio Emilia ha rilasciato in data 29/11/2024 con Prot. 202402573RE10/3 l'Attestazione di Congruità della Manodopera con esito positivo, secondo quanto previsto dal D.M. 143/2021;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 93322521FA, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C71B21002780007;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 e di 2° livello R08G1OG11 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *“Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP19 e la SP90, in località Cavola, in Comune di Toano”*, conservati agli atti del Servizio, da cui risulta un importo netto finale di € 141.953,34, dal quale devono essere dedotti € 137.350,24 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 4.603,10, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 118/Reg. Cert. 2024 del 25/11/2024 (SAL n. 3 finale);
- di liquidare all'impresa BM SCAVI Srl. il credito netto di € 4.603,10, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 1.012,68, quale rata di saldo relativa al SAL n.3 (finale), per un importo complessivo lordo di € 5.615,78 come da fattura n. 244 del 28/11/2024, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2024, impegno reiscritto 924/2024 – sub impegno reiscritto 461/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024 e tenuto, altresì, conto che l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della sopraindicata rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2136250, rilasciata il 29/11/2024 a Grosseto (GR) da Agenzia di K & CO. - Grosseto – REVO Insurance S.p.A., per una somma che si ritiene congrua;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 5.525,26, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n.1906547 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A., Agenzia K & CO di Grosseto, emessa in data 20/09/2022;
- di approvare, altresì, l'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L.91 del 15/07/2022 e ss.mm.ii.;
- di liquidare all'impresa BM SCAVI s.r.l., i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modifica della Legge n. 91 del 15/07/2022 e ss.mm.ii., come segue:
 - pari a netti € 13.603,06, oltre alla relativa IVA pari a € 2.992,67, per un totale complessivo pari ad € 16.595,73, come risulta dal Certificato di Pagamento

Straordinario n. 121/Reg. Cert. 2024 del 02/12/2024 (relativa al SAL n. 2/bis per compensazione dell'adeguamento prezzi anno 2023);

- pari a netti € 53,23, oltre alla relativa IVA pari a € 11,71, per un totale complessivo pari ad € 64,94, come risulta dal Certificato di Pagamento Straordinario n. 122/Reg. Cert. 2024 del 02/12/2024 (relativa al SAL n. 3/bis per compensazione dell'adeguamento prezzi anno 2024);

- di dare atto che:

- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del citato D.L. 50/2022, pari a complessivi € 16.660,67, trovano copertura tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto in argomento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2024, impegni reiscritti 234-924/2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2024;
- il quadro economico rimodulato relativo allo stato finale, risulta il seguente:

	Importi Progetto	Importi dopo Gara	Importi Variante	Speso o Impegnato
LAVORI IN APPALTO				
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.105.500,89	€.104.551,38	€.144.357,70	€.136.325,15
ONERI DELLA SICUREZZA	€. 5.953,69	€. 5.953,69	€. 5.371,93	€. 5.628,19
A) IMPORTO LAVORI	€.111.454,58	€.110.505,07	€.149.729,63	€.141.953,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo + Coordinatore Sicurezza CSP)	€. 4.356,00	€. 4.356,00	€. 5.526,89	€. 5.526,89
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (D.L. + Coordinatore Sicurezza CSE)	€. 7.187,40	€. 7.187,40	€. 6.478,25	€. 6.478,25
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€. 350,00	€. 350,00	€. 93,00	€. 93,00
IVA 22% SU APPALTO	€. 24.520,00	€. 24.311,12	€. 32.940,52	€. 31.229,73
IMPREVISTI ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO, ARROTONDAMENTI E CONTRIBUTO ANAC	€. 7.132,42	€. 7.132,42	€. 10.231,71	€. 30,00
RIBASSO D'ASTA	€. 0,00	€. 949,51	€. 0,00	€. 0,00
MINORE IVA	€. 0,00	€. 208,89	€. 0,00	€. 0,00
Art.26 D.L. 50/2022 convertito da L.91/2022 per le opere contabilizzate relative al SAL 2/bis				€. 13.603,06
IVA - Art.26 D.L. 50/2022 convertito da L. 91/2022 per le opere contabilizzate relative al SAL 2/bis				€. 2.992,67
Art.26 D.L. 50/2022 convertito da L.91/2022 per le opere contabilizzate relative al Sal 3/bis				€. 53,23
IVA - Art.26 D.L. 50/2022 convertito da L. 91/2022 per le opere contabilizzate relative al Sal 3/bis				€. 11,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 43.545,42	€. 44.494,94	€. 55.270,37	€. 60.018,54

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.155.000,00	€.155.000,00	€.205.000,00	€.201.971,88
MINORE SPESA				€. 3.028,12

- sull'intervento in argomento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 3.028,12, già al netto di spese ad oggi ancora da liquidare, quali:
 - ✓ il compenso all'Arch. Chiara Valli, per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, di lordi € 6.478,25, come risulta dalla fattura n.35 del 25/11/2024 e dalla fattura con nota di credito n.2 del 27/11/2024;
 - ✓ la rata a saldo dei lavori, come sopra definita;
 - ✓ la quota parte dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., per un totale complessivo pari ad € 16.660,67;
- di dare, infine, atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - per realizzare l'intervento non è stato necessario occupare né transitare in aree di proprietà di privati;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - non è stato necessario avviare alcuna procedura di avviso ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_42823077, (data richiesta 04/10/2024 - scadenza validità 01/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria BM SCAVI Srl. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_43083802, (data richiesta 18/10/2024 - scadenza validità 15/02/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice Progetto Segnaletica Srl. è in regola con gli adempimenti;
 - la Cassa Edile di Reggio Emilia ha rilasciato in data 29/11/2024 con Prot. 202402573RE10/3 l'Attestazione di Congruità della Manodopera con esito positivo, secondo quanto previsto dal D.M. 143/2021.
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 93322521FA e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C71B21002780007.

Reggio Emilia, li 11/12/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma