

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 172 DEL 26/02/2025**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SP 43 E SULLA SP 63 R NEI COMUNI DI REGGIOLO, CADELBOSCO SOPRA, REGGIO EMILIA E GUALTIERI. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09.01.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con Determinazione Dirigenziale n. 839 del 08.10.2024 veniva approvato il progetto esecutivo degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SP 43 E SULLA SP 63 R NEI COMUNI DI REGGIOLO, CADELBOSCO SOPRA, REGGIO EMILIA E GUALTIERI"*, dell'importo complessivo di € 328.384,00 di cui € 260.640,42 per lavori dei quali € 7.711,20 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 57.341,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 5.212,81 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 3.539,77 per imprevisti, € 1.400,00 per prove di laboratorio e € 250,00 per contributo ANAC. . Detto intervento veniva finanziato con fondi regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 08.07.2024;
- con la Determina Dirigenziale n. 839 sopra indicata si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 con invito di almeno 10 operatori economici come previsto dal Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara;
- a seguito di predetta procedura, i lavori venivano affidati all'operatore economico ZANIBONI s.r.l. con sede a Finale Emilia (MO) in Via Napoli n. 14, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 4,21%, corrispondente ad un importo di € 242.280,90 (IVA esclusa), comprensivo di € 22.340,00 per costi della manodopera a cui vanno aggiunti € 7.711,20 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 249.992,10. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 839 del 08.10.2024;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'arch. Daniela De Angelis;
- in fase di approvazione ed esecuzione del presente affidamento non si evidenziava la necessità della determinazione di nuovi prezzi;
- i lavori venivano iniziati in data 18.11.2024 e risultavano regolarmente ultimati in tempo utile in data 09.12.2024;
- durante l'esecuzione dei lavori veniva eseguito il seguente pagamento: Certificato n. 131 del 06.12.2024 (SAL 1) di € 205.623,92;
- in data 20.02.2025 veniva redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la Direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 248.277,41, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 21/Reg. Cert. 2025 del 20.02.2025, dell'importo di € 42.653,49, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 9.383,77 per complessivi € 52.037,26, per cui il presente pagamento ammonta a € 52.037,26;
- la Direzione Lavori attesta che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a

- proprietà di terzi;
- non sono state effettuate cessioni di credito;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 47504565 (scadenza validità 24/05/2025), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ZANIBONI s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;
- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 328.384,00, e l'importo per spese tecniche di € 4.170,25 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (quota 80% ancora da liquidare), risulta il seguente quadro riepilogativo finale di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e/o Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	260,640.42	248,277.41	12,363.01
IVA Lavori e Arrotondamenti	57,341.00	54,621.03	2,719.97
Sommano		302,898.44	
Contributo ANAC	250.00	250.00	0.00
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	5,212.81	4,170.25	1,042.56
Imprevisti	3,539.77	0.00	3,539.77
Prove di Laboratorio	1,400.00	1,019.88	380.12
TOTALI	328,384.00	308,338.57	20,045.43

1° S.A.L. (con IVA)

250,861.18

Somma a credito dell'Impresa (con IVA)

52,037.26

Ritenuto:

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 248.277,41, conservati agli atti del Servizio;
- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	248.277,41
di cui Oneri sicurezza	€	3.827,60
I.V.A.	€	54.621,03
Contributo ANAC	€	250,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n.50/2016)	€	4.170,25
Prove di Laboratorio	€	1.019,88
TOTALE	€	308.338,57
- di liquidare all'operatore ZANIBONI s.r.l., il credito netto di € 42.653,49, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 52.037,26 dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10

Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, Imp. 888/2025, Sub. Imp. 380/2025;

- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 20.045,43, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativi agli *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SP 43 E SULLA SP 63 R NEI COMUNI DI REGGIOLO, CADELBOSCO SOPRA, REGGIO EMILIA E GUALTIERI*, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dall'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 248.277,41, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 21/Reg. Cert. 2025 del 20.02.2025 21 e conservati agli atti del Servizio;
- di approvare il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€ 248.277,41
di cui Oneri sicurezza	€ 3.827,60
I.V.A.	€ 54.621,03
Contributo ANAC	€ 250,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n.50/2016)	€ 4.170,25
Prove di Laboratorio	€ 1.019,88
TOTALE	€ 308.338,57
- di liquidare all'operatore ZANIBONI s.r.l., il credito netto di € 42.653,49, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 52.037,26 dando atto che la spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028, Imp. 888/2025, Sub. Imp. 380/2025;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 20.045,43, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- di dare atto, altresì, che il Direttore dei lavori ha attestato che:

- le ditte sono state dichiarate in regola con necessari adempimenti come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa e conservati agli atti del servizio;
- le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
- durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 189 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
- non risultano effettuate cessioni di credito.

Reggio Emilia, lì 26/02/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma