

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 179 DEL 28/02/2025**

**OGGETTO**

APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO 15. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 388, del 04.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, Accordo Quadro 2023, per un importo complessivo di € 5.380.000,00 comprensivi di € 260.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Codice stesso;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 100 su 100 quale unico concorrente ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 1,80%, come da Determinazione Dirigenziale n° 575 del 22.06.2023, divenuta efficace con lettera Prot. 25247 del 14.07.2023, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo netto di euro 5.380.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 1,80% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 515 del 11/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 486R E SULLA SP467VAR NEI COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE E CASTELLARANO. ” – Affidamento 15, per l'importo complessivo di € 104.736,00, come risulta dal seguente quadro economico:

|                                                | IMPORTO IN EURO |
|------------------------------------------------|-----------------|
| LAVORI                                         | 113,865.00      |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) | 2,985.00        |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Importo Lavori soggetti a ribasso                                                  | 110,880.00        |
| Ribasso (-1,8%)                                                                    | -1,995.84         |
| <b>TOTALE NETTO</b>                                                                | <b>111,869.16</b> |
| I.V.A. LAVORI                                                                      | 24,611.22         |
| Prove di Laboratorio (IVA inclusa)                                                 | 1,359.84          |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE                                           | 170.00            |
| IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI                                        | 488.39            |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche<br>(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% | 1,789.91          |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche<br>(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20% | 447.48            |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                 | <b>28,866.84</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                          | <b>140,736.00</b> |

- Con la determinazione dirigenziale n. 388 del 03/05/2024 è stato accertato il contributo regionale di € 140.736,17 al Titolo 4, Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente capitolo n. 855 del PEG 2024, codice V livello 4020102001, come da determinazione dirigenziale di assegnazione fondi n.11599 del 26/05/2023 della Regione Emilia-Romagna;
- con lettera in data 12/06/2024 con prot. 17709 e restituita firmata dalla ditta in data 13/06/2024 con prot. 17830, detti lavori venivano affidati, nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,80%, di € 111.869,16 (comprensivi di € 2.985,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- detti lavori vennero consegnati il giorno 18/09/2024 con data di ultimazione fissata al 15/01/2025 e terminarono in tempo utile in data 07/11/2024 come risulta dal Certificato di Ultimazione;
- In data 27.02.2025 venne firmata la contabilità finale dei lavori per l'importo netto di € 104.871,11 come risulta dai documenti di contabilità;

- la Direzione lavori ha redatto in data 27.02.2025 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 104.871,11 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

|                                                                                 | <b>IMPORTO IN EURO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| LAVORI                                                                          | 112,265.17             |
| ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)                                  | 2,025.00               |
| Importo Lavori soggetti a ribasso                                               | 110,240.17             |
| Ribasso (-1,8%)                                                                 | -1,984.32              |
| Applicazione Penale sui bitumi comunicata con lettera prot. 5376 del 26/02/2025 | -5,409.74              |
| <b>TOTALE NETTO</b>                                                             | <b>104,871.11</b>      |
| I.V.A. LAVORI                                                                   | 23,071.64              |
| Prove di Laboratorio (IVA inclusa)                                              | 1,359.84               |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE                                        | 168.88                 |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% | 1,342.43               |
| Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20% | 447.48                 |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                              | <b>26,390.27</b>       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                       | <b>131,261.38</b>      |

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato con il SAL 1, Certificato n. 108 del 08/11/2024, l'importo netto di € 79.498,86;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 9.474,62, che può passare in economia.

Ritenuto di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 27.02.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 104.871,11 che con IVA per € 23.071,64 ammonta a € 127.942,75;

- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 131.261,38, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 23/Reg.Cert.2024 del 27/02/2025, il credito netto di € 25.372,25 che con IVA per € 5.581,90 ammonta a € 30.954,15, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, impegno 856/2025, sub impegno 297/2025, del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;
- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.342,43, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.342,43 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 5028 856/2025, sub impegno 298/2025, del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 447,48 (cap. 5028 856/2025, sub impegno 299/2025, del PEG 2025), da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2025, con esigibilità 2025.

Di dare atto che:

- è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1 con Certificato N. 108 del 08/11/2024, per € 79.498,86;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 84,44;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 84,44;
- è stato liquidato l'importo di € 1.359,84 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 2720 del 18/12/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 593 del 17/04/2024;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_47544464 con scadenza 28.05.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42353477 con scadenza 05.06.2024, i soggetti INPS, INAIL e

CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;

- Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_47630749 con scadenza 03/06/2025 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
- Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_47838659 con scadenza 17/06/2025 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME SRL è in regola con gli adempimenti;
- le imprese ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B1F3564F62 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C97H24000220002;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 e di 2° livello R08G1OG12 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 486R E SULLA SP467VAR NEI COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE E CASTELLARANO" – Affidamento 15, nell'ambito dell'accordo quadro degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI", redatto dal Direttore dei lavori in data 27.02.2025 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 104.871,11 che con IVA per € 23.071,64 ammonta a € 127.942,75;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 131.261,38, suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 23/Reg.Cert.2024 del 27/02/2025, il credito netto di € 25.372,25 che con IVA per € 5.581,90 ammonta a € 30.954,15, tenuto conto che lo stesso trova copertura alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5028, impegno 856/2025, sub impegno 297/2025,

del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2025;

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.342,43, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.342,43 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2025-2027, anno 2025 e al corrispondente cap. 5028 856/2025, sub impegno 298/2025, del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 , ammontante a € 447,48 (cap. 5028 856/2025, sub impegno 299/2025, del PEG 2025), da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2025, con esigibilità 2025.

Di dare atto che:

- è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1 con Certificato N. 108 del 08/11/2024, per € 79.498,86;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti per € 84,44;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 84,44;
- è stato liquidato l'importo di € 1.359,84 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 2720 del 18/12/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 593 del 17/04/2024;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_47544464 con scadenza 28.05.2025, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_42353477 con scadenza 05.06.2024, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti;
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_47630749 con scadenza 03/06/2025 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato

con Prot. INAIL\_ 47838659 con scadenza 17/06/2025 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME SRL è in regola con gli adempimenti;

- le imprese hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee su proprietà di terzi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione lavori durante il corso degli stessi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B1F3564F62 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C97H24000220002;
- in data 13/05/2024 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. VH043892/DE presso VHV VERSICHERUNGEN, Allgemeine Verischerung AG VHV-Platz 1, 30177 Hannover. Intermediario Olimpia Cauzioni e Rischi Tecnologici srl per un importo di € 31.029,39 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 28/02/2025

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....